

Komisja Dróg Publicznych Transportu i Bezpieczeństwa

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji drogowych i mostowych.

I. Zadania Inwestycyjne:

1. **Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka, w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle (w rejonie skrzyżowania z ulicą Biała Wisetka).**

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- roboty rozbiórkowe krawężników, części kap chodnikowych wraz z gzymsami oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach;
- oczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic w miejscach przeznaczonych do wykonania napraw PCC,
- wykonanie powierzchniowych napraw zaprawami typu PCC powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic, skrzydeł obiektu,
- remont kap chodnikowych i gzymsów (fragmentaryczne skucie i wykonanie nowej zabudowy chodnika wraz z krawężnikami),
- wymianę istniejącej balustrady na barieroporęcz,
- remont istniejącej izolacji płyty pomostowej,
- remont nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu,
- wykonanie dylatacji bitumicznej,
- remont istniejących umocnień skarp potoku,
- wymianę istniejących mocowań gazociągu.

Zadanie realizowane jest w oparciu o dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: I.D.M. Inżynieria drogowo - mostowa Wojciech Stec z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, umowa zawarta w dniu 27.03.2024 r., wartość umowy: **887.288,79 zł.**

Inspektor nadzoru: Sojka – Burcek Barbara BSB-PROJEKT z siedzibą w Ustroniu, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: **30.135,00 zł.**

Nadzór autorski: MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA z siedzibą w Bielsku – Białej, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: **9.840,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **928.432,29 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: **842.924,35 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **1.050.000,00 zł.**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.03.2024 r.

Termin realizacji zadania: 33 tygodnie od podpisania umowy, tj. 13.11.2024r.

Postęp robót:

- wykonano inwentaryzację i odtworzenie osi obiektu,
- wprowadzono tymczasową organizację ruchu wraz z utrzymaniem,
- wykonano roboty rozbiórkowe na całym obiekcie wraz z wycinką kolidujących krzewów,
- wykonano nowe skrzydła (lewe i prawe) od strony górnej i dolnej wody, oczyszczenie stożków, roboty zbrojarskie w zakresie płyty nośnej i wspornika od strony górnej wody oraz dodatkowe wypełnienie niszy w płycie;
- zabudowano beton konstrukcyjny w zakresie płyty nośnej oraz wsporników – na połowie obiektu od strony górnej wody;
- zabudowano prefabrykaty betonowe i elementy zabezpieczające – od strony górnej wody;
- wykonano oczyszczenia i naprawy zaprawami typu PCC powierzchni betonowych na połowie obiektu od strony górnej wody;

Aktualne wykonanie finansowe:

Roboty budowlane:	364.710,17 zł
Nadzór Inwestorski:	4.565,45 zł
Tablice Inf.:	1.168,50 zł
Razem:	370.444,12 zł

2. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach,
- wykonanie murów oporowych zabezpieczających pas drogowy,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- przebudowę poboczy o szer. 1,0m,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m,
- budowę zatok autobusowych – 3 szt.,
- przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi),
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna),
- wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia.

Zawarte umowy:

Pierwotny Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” Mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Janowicach, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy po aneksie (zmiana technologii wykonania warstwy podbudowy drogi): **10.411.195,04 zł**, z czego wypłacona została kwota w wysokości **3.057.170,74** za częściowo wykonany zakres robót (**589.595,48 zł w 2023 roku i 2.467.575,26 zł w 2024 roku**).

Powiat Cieszyński w dniu 26.04.2024r. wystosował do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 22 września 2023 roku (nr PZDP.273.22.2023) na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania z winy Wykonawcy tj. nieuzasadniony brak prowadzenia robót oraz niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Wykonawcę.

Niezwłocznie przystąpiono do procedury wyboru nowego wykonawcy i po zakończonym postępowaniu negocjacyjnym wyłoniono nowego wykonawcę z którym 20.05.2024r. podpisano umowę na dokończenie zadania oraz przekazano plac budowy.

Nowy Wykonawca robót: Inter-Service sp.z o.o. siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała, wartość umowy: **8.607.140,61 zł**.

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt Mgr inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyzwiązku, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **135.915,00 zł**, z czego wypłacona została kwota w wysokości **37.675,15 zł** za częściowo wykonany zakres usługi (**7.611,24 zł w 2023 roku i 30.063,91 zł w 2024 roku**).

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **14.999,85 zł**.

Utrzymanie TOR: ASEKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą przy ul. Pod Młynem 1B, 40-313 Katowice, umowa zawarta w dniu 30.04.2024r., wartość umowy: **51.660 zł**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **11.815.226,20 zł**.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **5.766.771,23 zł**

Deklarowane dofinansowanie z Gminy Hażlach: **1.430.426,73 zł**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **11.900.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.09.2023r.

Ponowne przekazanie plac budowy (dokończenie zadania): 20.05.2024r.

Termin realizacji (dokończenia) zadania: 30.11.2024r.

Postęp robót:

- wykonano wycinkę kolidującego zadrzewienia, frezowanie części nawierzchni asfaltowej ul. Cieszyńskiej i Katowickiej, rozbiórkę chodników,
- wdrożono tymczasową organizację ruchu,
- wykonano kanalizację deszczową na całym odcinku ul. Cieszyńskiej oraz ul. Katowickiej, mury oporowe oraz kanał technologiczny,
- wykonano korytowanie wraz ze stabilizacją podbudowy drogi oraz ułożeniem warstw kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej jezdni oraz nawierzchnię chodników z kostki betonowej na odcinku ul. Katowickiej tj. od skrzyżowania w kierunku Brzezówki,
- wykonano korytowanie wraz ze stabilizacją podbudowy drogi oraz ułożeniem warstw kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej jezdni na odcinku ul. Cieszyńskiej tj. od skrzyżowania w kierunku Kaczyc,
- wykonano częściową przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej.

Aktualnie prowadzone jest korytowanie odcinka ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania w kierunku Cieszyna wraz z tarczą skrzyżowania oraz kontynuowane są prace związane z przebudową sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Aktualne wykonanie finansowe:

Roboty budowlane:	5.369.941,67 zł
Nadzór inwestorski:	65.702,42 zł
Tablice Inf.:	2.078,70 zł
Inne:	57.615,17 zł
Razem:	5.495.337,96 zł

3. **Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych.**

Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 310,63 m, w zakres której wchodzi:

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Piotrówką,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,0m,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane jest w oparciu o decyzję ZRID nr 3 znak WB.6740.1112.2022.DP z dnia 06.02.2023r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Spółka Inter-Service sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **4.680.343,91 zł.**

Inspektor nadzoru: PRO-ADMINI Sp. C. Szymon Drożewski, Alina Kopiec-Zajac z siedzibą 43-410 Zebrzydowice, ul. Słowackiego 6A, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **84.870,00 zł.**

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej Sp. C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej 226, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **16.605,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **4.782.987,41 zł.**

Dofinansowanie z programu Polski Ład: **4.446.326,71 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **5.800.000,00 zł.**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2.04.2024r.

Termin realizacji zadania: 31 tygodni od podpisania umowy, tj. 5.11.2024r.

Postęp robót:

- w dniu 15.04.2024 r. wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu,
- wykonano roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew,
- wykonano przebudowę kolidującego wodociągu, sieci teletechnicznych oraz zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej,
- wykonano nową kanalizację deszczową,
- wykonano pełną konstrukcję przyczółków mostowych tj. fundamentowanie (palowanie), zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie,
- wykonano umocnienie dna Piotrówki oraz skarp pod mostem narzutem kamiennym,
- ułożone zostały prefabrykowane belki ustroju nośnego mostu oraz wykonano zbrojenie płyty mostowej.

W najbliższym czasie wykonana zostanie stabilizacja gruntu pod konstrukcję drogi oraz betonowanie przęsła mostowego. Następnie prowadzone będą prace związane z układaniem krawężników drogowych i kap chodnikowych na moście oraz w dalszej kolejności nawierzchnie jezdni i chodników.

Aktualne Wykonanie finansowe:

Roboty budowlane:	1 534 434,77 zł
Nadzór Inwestorski:	26 567,75 zł
Tablice Inf.:	1 168,50 zł

Razem: 1 562 171,02 zł

4. Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących ogrodzeń zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego,
- rozbiórkę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- rozbudowę jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70m,
- rozbudowę jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10m,
- rozbudowę jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29m,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- odtworzenie ogrodzeń, wykonanie odwodnień liniowych, balustrad, palisad,
- remont istniejącego rowu ziemnego,
- przebudowę zjazdów, poboczy, przepustów w ciągu rowu ziemnego,
- przebudowę napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
- przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej (słup oprawa oraz linia)
- przebudowę sieci gazowej,
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantem,
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję ZRiD (dec. nr 8, z dnia 19.07.2023r, znak: WB.6740.1114.2022.TB).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **7.694.653,64 zł.**

Inspektor nadzoru: Hanke Sebastian Construction & Supervision” z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Mickiewicza 19/9, 43-190 Mikołów, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **138.990,00 zł.**

Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost” z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **18.450,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **7.852.093,64 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **4.497.571,15 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie (WPF): **8.500.000,00 zł** (z czego 8.150.000,00 zł na 2024 rok i 350.000,00 zł na 2025 rok).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3.06.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 10.03.2025r.

Postęp robót:

- dokonano częściowych robót rozbiórkowych (ogrodzenia posesji kolidujących z inwestycją),
- wykonano wycinkę drzew,
- wykonano kanalizację deszczową od studni D2 do studni D19,
- wykonano wpięcie kanalizacji deszczowej do kolektora w rejonie przejazdu kolejowego,
- przebudowano (usunięto kolizję) sieci teletechniczne,
- wykonano przebudowę ciągu głównego kolidującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
- wykonano przykanaliki kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kukułczą.

W najbliższym czasie wykonana zostanie stabilizacja gruntu na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kukułczą. Następnie front robót zostanie przesunięty na drugi odcinek tj. od skrzyżowania z ul. Kukułczą do krzyżowania z ul. Hallera, gdzie będą w pierwszej kolejności prowadzone roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Aktualne wykonanie finansowe:

Badanie masy asfaltowej:	5 569,44 zł
Tablice Inf.:	1 168,50 zł
Eurovia Polska S.A.	696 649,82 zł

Razem: 711 727,16 zł

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S - ulicy Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - ok 0,85km

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,
- rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,
- rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5m (+ poszerzenia na łukach) na całym odcinku,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,23m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,
- wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 0,75m do 2,5m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej - sieci teletechnicznej.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o prawomocną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Decyzja nr 6, z dnia 16.05.2023r, znak: WB.6740.1111.2022.DP).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r., wartość umowy: **6.714.474,02 zł.**

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: **143.910,00 zł.**

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: **16.605,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zlecenie zawarte w dniu 25.01.2024r. , wartość zlecenia: **5.569,44 zł.**

Aktualizacja uzgodnień branżowych z Orange Polska S.A. i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej o łącznej wartości: **925,10 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów wraz z uzgodnieniami: **6.882.652,06 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **3.673.917,60 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie (WPF): **7.200.000,00 zł.** (z czego 5.260.000,00 zł na rok 2024 i 1.940.000,00 zł na rok 2025).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.05.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 5.03.2025r.

Postęp robót:

- zabezpieczono i oznakowano teren budowy oraz wprowadzono tymczasową organizację ruchu,
- rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej od ul. Stawowej do budynku nr 10,
- rozebrano krawężniki betonowe na odcinku ok 200m,
- wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Stawowej do studni s15 oraz od s35 do s43 wraz z wpustami i przykanalikami,
- wykonano stabilizację podłoża na odcinku ok 170m,
- ułożono krawężnik na odcinki ok 80m.

W najbliższym czasie prowadzone będą roboty związane z wykonywaniem kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej oraz stabilizacji podłoża.

Aktualne Wykonanie finansowe:

Roboty budowlane:	338.107,11 zł
Nadzór Inwestorski:	7.195,50 zł
Tablice Inf.:	1.168,50 zł
Aktualizacja uzgodnień branżowych:	6 494,54 zł
Razem:	352.965,65 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach

W ramach zadania przewiduje się przebudowę ulicy Marii Konopnickiej w Kaczycach na odcinku ok 0,7km w zakresie: jezdni, krawężników, chodnika, poboczy, zjazdów, wpustów ulicznych z przykanalikami oraz rowów odwadniających jezdnię.

Wykonawca zadania: : DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.04.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **1.658.734,27 zł.**

Pomoc finansowa gminy Zebrzydowice: **300.000,00 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **1.660.000,00 zł.**

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 25.09.2024r.

Postęp robót:

Wykonawca opracował, zatwierdził i wdrożył częściowy projekt czasowej organizacji ruchu. Trwają prace związane z remontem nawierzchni chodnika.

Aktualne Wykonanie finansowe: 0,00zł

7. Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynie na odc. ok 1,5 km

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni,
- wymianę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami,
- wykonanie nawierzchni poboczy,
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów (np. poprzez: przebrukowanie / uzupełnienie kruszywem),
- przebudowę/ regulację elementów odwodnienia drogi,
- pielęgnację zieleni w pasie drogowym,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zawarte umowy:

Projektant: „AS INVEST” z siedzibą w Zawierciu, umowa zawarta w dniu 08.09.2023r., wartość umowy: **43.050,00 zł** (wykonanie w 2023 roku).

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026, przy czym ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 została zawarta w dniu 28.06.2024r. na kwotę: 1.972.035,46 Euro (Jako partner wiodący podpisaliśmy umowę która obejmuje również dofinansowanie Partnera Słowackiego – Gminy Čierne). Kwota zadania Powiatu Cieszyńskiego: **817.124,80 Euro**, zaś kwota dofinansowania: **653.699,81 Euro**.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie (WPF): **3.513.637,00 zł** (z czego 100.000,00 zł na 2024 rok, 3.313.637,00 zł na 2025 rok i 100.000,00 zł na 2026 rok).

Przeprowadzenie procedury przetargowej planowane jest na III kwartał 2024 roku, z założeniem że podpisanie umowy nastąpi w styczniu 2024 roku.

Aktualne wykonanie finansowe: **0,00 zł**

8. Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 500.000 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Opracowano, uzgodniono z Urzędem Marszałkowskim oraz zatwierdzono w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego uproszczoną dokumentację projektową. Koszt dokumentacji: 18.450 zł brutto.

Trwa przygotowanie do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach wybrano najkorzystniejszą ofertę którą złożyła firma INFRAx Sp. z o.o. z Bojszowy na kwotę **1.221.226,24 zł.**

Z uwagi na fakt, że najniższą ofertą przekroczyła zakładane środki w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu budżetu na zadanie oraz rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz podpisaniu umowy.

Podpisanie umowy oraz przekazania terenu budowy odbyło się w dniu 28.08.2024r.

Aktualne wykonanie finansowe: 0,00 zł

9. Modernizacja drogi powiatowej 2652S ul. Równica w Ustroniu, na odcinku 1km.

Zadanie powierzone do realizacji miastu Ustroniu.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **800.000,00 zł**

Pomoc finansowa Miasta: 50 % wartości zadania.

Procedura przetargowa została ogłoszona w dniu 7 sierpnia br., a najkorzystniejsza oferta z otwarcia ofert wyniosła: 868.230,97 zł.

Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony, procedura w toku.

II. Zadania remontowe – nakładki.

1. Etap I:

1.1. Część I: Remont drogi powiatowej 2600 S – ul. Bielska w Górka Wielkich na odcinku ok. 0,25 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **593.997,75 zł.**

Pomoc finansowa gminy Brenna: 30% wartości zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 26.07.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 09.08.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **576.669,24 zł.**

Zamawiający oczekuje się na pełne rozliczenie powykonawcze zadania.

1.2. Część II: Remont drogi powiatowej 2627 S – ul. Cieszyńska w Mnichu na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **2.058.499,07 zł.**

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 23.08.2024r.

Wykonawca opracował, zatwierdził i wdrożył projekt czasowej organizacji ruchu. Pomimo upływu umownego terminu zakończenia robót nadal trwają prace związane z remontem nawierzchni chodnika, umocnieniem rowów i wykonaniem oznakowania poziomego.

1.3. Część III: Remont drogi powiatowej 2620 S – ul. Wichrowa w Gumnach na odcinku ok. 0,65 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 04.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 14.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **634.198,76 zł.**

Pomoc finansowa gminy Dębowiec: budowa fragmentu chodnika w ciągu remontowanego odcinka drogi.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 5.08.2024r.

Zakończono budowę fragmentu chodnika na zlecenie Gminy Hażlach w ciągu ul. Wichrowej w Gumnach.

Roboty drogowe zostały zakończone i odebrane w dniu 14.08.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **592.418,13 zł.**

1.4. Część IV: Remont drogi powiatowej 2638 S – ul. Pierściecka w Kiczycach na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 04.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 14.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **912.585,70 zł.**

Pomoc finansowa gminy Skoczów: **400.000 zł.**

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 08.07.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 22.07.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **845.466,22 zł.**

1.5. Część V: Remont drogi powiatowej 2635 S – ul. Wiejska w Drogomyślu na odcinku ok. 1,2 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **1.416.802,44 zł.**

Pomoc finansowa gminy Strumień: **30% wartości zadania.**

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 23.08.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 06.09.2024r.

Dotychczas zafakturowane i zapłacone roboty wyniosły: **191.836,95 zł.**

Zamawiający oczekuje na pełne rozliczenie zadania.

2. Etap II: Remont drogi powiatowej 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 29.05.2024r.

Przekazanie placu budowy: 05.06.2024r.


Wartość umowy na roboty budowlane: **947.100,00 zł.**

Pomoc finansowa gminy Goleszów: **30% wartości zadania.**

Termin realizacji: 14 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 4.09.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12.09.2024r.

Zamawiający oczekuje na pełne rozliczenie zadania.

STAROSTA

Janina Żagan