

Informacja na Komisję Budżetu i Finansów o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

1. Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6km wraz z elementami przebudowy.

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecenia rzeczowej realizacji prowadzone było przez Miasto Skoczów, jednakże z powodu szacowanych wysokich kosztów zadania, zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta Skoczowa, w lipcu 2020r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez PZDP, w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021r. W kwietniu br. opublikowana została lista zadań dla których zostało przyznane dofinansowanie. Dla naszego zadania w Skoczowie przyznano dofinansowanie w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych, co po uwzględnieniu wartości po przetargowej, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim nr 805.28.540.2021.RFRD, wynosi: 1.502.005,31 zł.

Zadanie remontowe składa się z 3 części tj.:

- części 1: dotyczącej remontu drogi, który obejmuje m.in.: remont drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m, remont, przebudowa i budowa chodnika dla pieszych; przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki); przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej; wymiana sieci gazowej w jezdni; zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
- części 2: dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC.
- części 3: dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów

W dniu 18.02.2021r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą: FBSerwis S.A., z Warszawy;
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą „R.H.KONtrakt” mgr inż. Rafał Heller z Międzyświecia;
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost z Bielska-Białej.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.02.2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 29.11.2021r.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 3.597.660,96 zł, z czego:

- 2.751.228,19 zł stanowi koszt remontu drogi finansowany przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów po 50% wartości,
- 574.881,27 zł stanowi koszt przebudowy i budowy sieci wodociągowej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu,

- 165.279,50 zł stanowi koszt przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.
- 76.137,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym:
 - 69.987,00 zł finansowane przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów,
 - 4.305,00 zł finansowane przez WZC Ustroń,
 - 1.845,00 zł finansowane przez SKO-EKO Skoczów,
- 30.135,00 zł stanowi koszt pełnienia Nadzoru Autorskiego.

Zgodnie z protokołem z ostatniej Rady budowy, na dzień 25.08.2021r. wykonano następujący zakres robót:

- całościowe frezowanie nawierzchni asfaltowej;
- korytowanie ciągu głównego wraz z ulepszeniem podłoża oraz wszystkie warstwy podbudowy;
- zakończono prace związane z kanalizacją deszczową ul. Stalmacha;
- zakończono prace brukarskie na chodnikach i zjazdach (poza miejscami włączeń sieci wodociągowej);
- wykonano roboty bitumiczne (włącznie z nawierzchnią ścieralną) na ciągu głównym drogi, do wykonania zostały wloty ulic bocznych i zjazdów;
- wykonano prace związane z zasadniczą przebudową sieci wodociągowej na ciągu głównym, do wykonania pozostały przyłącza do poszczególnych posesji;
- wykonano prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej;
- wykonano przebudowę poprzecznych odcinków sieci gazowej.

W związku z opóźnieniami w realizacji przez Wykonawcę prac wodociągowych mogących potencjalnie wpłynąć na nieterminowe wykonanie zadania, zwrócono się do Wykonawcy o przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót wodociągowych (oczekujemy na odpowiedź).

Po zakończeniu pozostałych robót bitumicznych wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome, które umożliwi przystąpienie do wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

W trakcie rzeczowej realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących prawidłową realizację zadania. Roboty te dotyczą branży kanalizacyjnej i teletechnicznej (związane m.in. z : rozbiórką istniejącego kanału betonowego DN600 wraz z przepięciem do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej DN1000 na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Wiślickiej (strona lewa), rozbiórką nieczynnego kanału betonowego DN1000 od zjazdu publicznego w km 0+477 do ul. Ceglanej (strona lewa), rozbiórką nieczynnego kanału betonowego DN300 na odcinku od ul. Potok do ul. Ceglanej (strona prawa), zabudową dodatkowej studni kaskadowej DN1000 na kanale DN400 pomiędzy studniami D21-D22 oraz studni DN1500 w ul. Ceglanej, zabudową dodatkowego wpustu deszczowego i przykanalika na wysokości studni D17, przebudową kolidujących studni teletechnicznych Orange i Netia, remontem istniejącego kanału deszczowego na długości ok. 124 m, remontem nawierzchni jezdni ul. Stalmacha na odcinku 32 m poza zakresem projektowanym). Łączne koszty robót dodatkowych wynoszą ok 150 tys. zł brutto. Trwają prace związane z przygotowaniem aneksu do umowy z Wykonawcą robót na w/w dodatkowy zakres prac.

2. Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie kosztów kwalifikowanych. W lutym 2020r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy. Przyznane dofinansowanie wynosi max. 3.000.000 zł i nie więcej niż 63,63 % wydatków kwalifikowanych. Szacunkowa wartość zadania wynosiła 6.000.000 zł. Po przetargach wartość zadania uległa zmniejszeniu, w związku z tym zmniejszeniu ulegnie również wartość dofinansowania; szacujemy że do wysokości ok. 2.500.000 zł. w związku z powyższym zawarty zostanie stosowny aneks do umowy o dofinansowanie. Zakładany do sfinansowania wkład własny będzie wynosił ok. 1.530.000 zł. Deklarowana pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice - pierwotnie w wysokości 1.000.000zł i nie więcej niż 50%.

Zadanie dotyczy przebudowy ciągu drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na długości ok. 2,55 km od km 3+081,11 ul. Korczaka w Kończycach Małych do skrzyżowania z ul. Matejki w km 0+528,20 ul. Tuwima w Kaczycach. Przebudowa polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, ujednoliceniu szerokości jezdni do 5,5 m z poszerzeniami na łukach od 6,1m do 8,7m, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, odtworzeniu poboczy utwardzonych destruktem o szer. 0,5m oraz wykonaniu odwodnienia drogi (przebudowie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowie wodościeków, odtworzenie rowów), robotach przygotowawczych i pomiarowych, tymczasowej organizacji ruchu, robotach rozbiórkowych, zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg), odwodnieniu drogi, modernizacji istniejącej kanalizacji, robotach ziemnych, na ułożeniu krawężników i obrzeży, umocnienie skarp płytami ażurowymi, robotach pozostałych (regulacji studzienek, humusowanie), wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

W dniu 11.02.2021r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z Panią Mirosławą Łukasik 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Osadnicza 3d.
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Machej Remigiusz ML DESIGN 43- 10 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 19.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.02.2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 12 listopada 2021r.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 4.036.112,15 zł, z czego:

- 3.981.942,95 zł stanowią roboty budowlane,
- 25.830,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 27.675,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.
- 664,20 zł stanowi koszt tablicy informacyjnej – zgodnie z wymaganiami programu.

Zgodnie z protokołem z ostatniej Rady budowy, na dzień 08.09.2021r. wykonano następujący zakres robót:

- czyszczenie i profilowanie rowów na całym odcinku drogi objętej zadaniem,
- wymianę przepustów pod zjazdami,
- budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
- zabudowę studzienek wpustowych z przykanalikami,
- przebudowę istniejących przepustów pod drogą,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- stabilizację hydrofobową w technologii Nascon,
- ułożenie warstwy kruszywa łamanego,
- rozpoczęto układanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie układania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej i kolejno zabudowa krawężników.

W trakcie rzeczowej realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących prawidłową realizację zadania. Roboty te związane są m.in. ze zwiększeniem zakresu planowanego do wymiany odcinka kanalizacji deszczowej, zwiększeniem zakresu robót rozbiórkowych w zakresie frezowania nawierzchni bitumicznej, rozbiórki krawężników (oporników) ujawnionych podczas frezowania nawierzchni bitumicznej oraz roboty związane z wykonaniem na stabilizacji dodatkowej warstwy kruszywa (w celu zapewnienia rzędnej konstrukcji jezdni umożliwiającej odpowiednie dowiązanie wysokościowe przebudowywanej jezdni). Łączne koszty robót dodatkowych wynoszą ok 350 tys. zł brutto. Trwają prace związane z przygotowaniem aneksu do umowy z Wykonawcą robót na w/w dodatkowy zakres prac.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2607 S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, od obręb skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią.

Zakres zadania obejmuje: przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów na posesje, przepustów wraz z umocnieniem dna i skarp rowu oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, budowę chodnika, dwóch zatok autobusowych, oświetlenia przejść dla pieszych, kanału technologicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 293mb.

Zgodnie z umową z dnia 13 sierpnia 2021 roku, nr 805.28.543.2021.RFRD, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Śląskiego a Powiatem Cieszyńskim, zadanie otrzymało dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku dla województwa śląskiego, w wysokości 951.690,47zł.

W dniu 25.06.2021r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą: INSTAL Cymorek SP. J. ul. Graniczna 22, 43-430 Pierściec,
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z Panią Aliną Kopiec-Zajac „PRO-ADMINI S.C.” ul. Dworcowa 11, 43-410 Zebrzydowice.

Natomiast w dniu 28.06.2021r. zawarta została umowa na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z Panem Marcinem Hajostem „Pracownia Inżynierska S1”, ul. Barlickiego 15/6, 43-430 Bielsko-Biała.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.06.2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 25 listopada 2021r.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 1.752.800,33 zł, z czego:

- 1.698.137,13 zł stanowią roboty budowlane,
- 36.777,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 17.222,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.
- 418,20 zł stanowi koszt tablicy informacyjnej – zgodnie z wymaganiami programu.

Dofinansowanie z RFRD: 951.690,47 zł

Dofinansowanie Gminy Goleszów: 250.000 zł

Stan robót na dzień 08.09.2021 r.

- wykonano odcinek kanalizacji deszczowej zlewni 1 oraz studzienkę zlewni 2,
- wykonano kanał technologiczny oraz podejście kablowe do latarni,
- wykonano poszerzenie jezdni na odcinku od początku zakresu zadania do ul. Skotniej łącznie z zatoką autobusową w zakresie wykorytowania i ułożenia warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki betonowej popiołowo - żuźlowej „UTEX” oraz podbudowy pomocniczej na w-w odcinku z kruszywa łamanego,
- ułożone zostały krawężniki drogowe na ławie betonowej,
- rozebrano wiatę przystankową,
- rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki betonowej w obrębie chodnika pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Skotnią i Zamkową.

4. Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie, na odcinku ok 175m, pomiędzy torami PKP.

Zakres zadania obejmuje remont: jezdni wraz z wymianą podbudowy i ujednoczeniem szerokości do 7,0m, chodników o szerokości 1,5m, zjazdów do posesji, poboczy o szerokości 1,0m, odwodnienia drogi oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Długość remontowanego odcinka objętego opracowaniem wynosi ok 175mb.

W dniu 23.06.2021r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą: WTÓRBET Sp. z o.o., ul. Piekarska 89/17, 43-300 Bielsko-Biała,
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą „R.H.KONtrakt” mgr inż. Rafał Heller z Międzyzławia, ul. Bładnicka 42/7,
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Machej Remigiusz ML DESIGN 43- 10 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 19.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.06.2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 9 listopada 2021r.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 747.613,02 zł, z czego:

- 705.301,02 zł stanowią roboty budowlane,
- 26.322,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 15.990,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego,

Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 400.000 zł (50 % wartości zadania).

Na dzień 8.09.2021r. wykonano następujący zakres robót:

- rozbiórkę nawierzchni i podbudowy na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego pas lewy i prawy,
- korytowanie na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego – pas prawy,
- wzmocnienie podłoża na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego – pas prawy,
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego – pas prawy,
- korytowanie na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego – pas lewy,
- wzmocnienie podłoża na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego – pas lewy,
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od 0+000 do przejazdu kolejowego – pas lewy,
- rozbiórka nawierzchni i podbudowy na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi – pas prawy,

- wzmocnienie podłoża na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi – pas prawy,
- rozpoczęto układanie dolnej warstwy z kruszywa na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi – pas prawy.

5. REMONTY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ETAPY (NAKŁADKI)

Zgodnie z Uchwałą nr 766/ZP/VI/2021 z dnia 27 maja 2021r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przyjął do Planu remontów dróg powiatowych w 2021r. 9 zadań remontowych (pierwotna uchwała podjęta była w listopadzie 2020r.) Zadania na terenie miasta Cieszyn i Ustroń są powierzane do realizacji Miastom na podstawie stosownych porozumień.

W ramach zadań remontowych wykonywane jest m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;
- w przypadku zadania w Brzezówce remontowany będzie również istniejący chodnik.

Poniżej przedstawiamy nazwy poszczególnych zadań wraz z wartościami umownymi ich realizacji oraz ewentualnymi pomocami finansowymi poszczególnych Gmin:

Etap I:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Zabłociu (od mostu na rzece Wisła do budynku OSP w Zabłociu) na odc. ok. 1km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY
- Data podpisania umowy: 02.02.2021 roku
- Wartość umowna: 648.259,74 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 348.259,74 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Strumień: 300.000,00 zł.
- Umowny termin zakończenia zadania: 28.06.2021r.
- Zaawansowanie robót: zadanie zakończono, odbiór końcowy w dniu 28.06.2021 roku
- Wartość faktury końcowej: 626.301,65 zł

Etap II:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Górecka w Brennej) na odcinku ok. 1 km.

- Wykonawca: DROGRÓD SZYMON TETLA
- Data podpisania umowy: 25.05.2021 roku
- Data przekazania placu budowy: 18.05.2021 roku
- Wartość umowna: 449.747,62 zł, finansowane w całości z budżetu Powiatu.
- Umowny termin zakończenia zadania: 02.11.2021r.
- Zaawansowanie robót: zadanie zakończono, odbiór końcowy w dniu 25.08.2021 roku
- Wartość faktury końcowej – 444.007,40 zł

Część II:

Remont drogi powiatowej 2607 S – ul. Cieszyńska w Bażanowicach (kontynuacja z 2014r. od ul. Potoczki do ul. Strzeblin) na odc. ok. 0,73km.

- Wykonawca: DROGRÓD SZYMON TETLA
- Data podpisania umowy: 18.05.2021 roku
- Data przekazania placu budowy: 25.05.2021 roku
- Wartość umowna: 545.177,55 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu Cieszyńskiego.
- Umowny termin zakończenia zadania: 12.10.2021r.
- Zaawansowanie robót: w dniu 30.07.2021 roku Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej zakończyły roboty związane z awaryjną przebudową sieci wodociągowej i modernizacją komory magistrali wodociągowej. W dniu 30.08.2021 roku wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu, rozpoczęto remont poboczy.

Część III:

Remont nawierzchni DP 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończykach Małych – od skrzyżowania z DW 937) na odcinku ok. 0,2km

- Wykonawca: EUROVIA Polska S.A.
- Data podpisania umowy: 18.05.2021 roku
- Data przekazania placu budowy: 25.05.2021 roku
- Wartość umowna: 158.187,67 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 79.093,84 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: 79.093,83 zł (50%)
- Umowny termin zakończenia zadania: 05.10.2021r.
- Zaawansowanie robót: wykonano frezowanie korekcyjne nawierzchni, wykonawca planuje rozpoczęcie robót związanych z remontem odwodnienia.

Etap III:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2623 S – ul. Hażłaska w Brzezówce (od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku Pogwizdowa do skrzyżowania z ul. Ogrodową) na odc. ok. 1km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY
- Data podpisania umowy: 09.06.2021 roku
- Data przekazania placu budowy: 14.06.2021 roku
- Wartość ofertowa: 746.379,09 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 496.379,09 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Hażlach: 250.000,00 zł
- Umowny termin zakończenia zadania: 23 tygodnie od dnia podpisania umowy (16.11.2021 roku),
- Zaawansowanie robót: trwają prace związane z rozbiórką chodnika i bieżącą konserwacją rowów, wykonano frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2640 S – ul. Kowalska i ul. Ks. H. Sobieckiego w Pierścicu (kontynuacja z 2017r. od skrzyżowania z DP 2638 S ul. Skoczowską w Pierścicu) na odc. ok. 1km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY
- Data podpisania umowy: 09.06.2021 roku
- Data przekazania placu budowy: 14.06.2021 roku
- Wartość ofertowa: 515.042,87 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 257.521,44 zł

- Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 257.521,43 zł (50 %)
 - Umowny termin zakończenia zadania: 21 tygodni od dnia podpisania umowy (02.11.2021 roku).
 - Zaawansowanie robót: Trwają prace związane z bieżącą konserwacją rowów.
-

Etap IV:

Remont drogi powiatowej 2619 S – ul. Cieszyńska w Dębowcu i ul. Dębowiecka w Kostkowicach (kontynuacja z 2017r. w kierunku Gumnej) na odc. ok. 1km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY
- Data podpisania umowy: 28.06.2021 roku
- Data przekazania placu budowy: 28.06.2021 roku
- Wartość kosztorysowa: 504.915,00 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 454.915,00 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Dębowiec: 50.000,00 zł
- Umowny termin zakończenia zadania: 19 tygodni od dnia podpisania umowy (04.11.2021 roku).
- Zaawansowanie robót: Trwają prace związane z bieżącą konserwacją rowów.

w.z. STAROSTY
Janina Żagan
Wicestarosta