

Informacja na Komisję Dróg Publicznych, Transportu i Bezpieczeństwa w zakresie inwestycji i remontów zrealizowanych w 2021r.

1. Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6km wraz z elementami przebudowy.

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecenia rzeczowej realizacji prowadzone było przez Miasto Skoczów, jednakże z powodu szacowanych wysokich kosztów zadania, zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta Skoczowa, w lipcu 2020r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez PZDP, w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021r. Dla w/w zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych, co po uwzględnieniu wartości poprzetargowej, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim nr 805.28.540.2021.RFRD, wyniosło: 1.502.005,31 zł.

Zadanie remontowe składało się z 3 części tj.:

- części 1: dotyczącej remontu drogi, który obejmował m.in.: wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m, remont, przebudowę i budowę chodnika dla pieszych; przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki); przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej; wymianę sieci gazowej w jezdni; zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
- części 2: dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC.
- części 3: dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów

Zawarte zostały następujące umowy:

- a) na wykonanie robót budowlanych z firmą: FBSerwis S.A., z Warszawy;
- b) na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą „R.H.KONtrakt” z Międzywiesia;
- c) na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Pracownia Inżynierska S1 z Bielska-Białej.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.02.2021r.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wyniosła: 3.597.660,96 zł, z czego:

- 2.751.228,19 zł stanowił koszt remontu drogi finansowany przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów po 50% wartości,
- 574.881,27 zł stanowił koszt przebudowy i budowy sieci wodociągowej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu,
- 165.279,50 zł stanowił koszt przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.
- 76.137,00 zł stanowił koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym:
 - 69.987,00 zł finansowane przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów,
 - 4.305,00 zł finansowane przez WZC Ustroń,

- 1.845,00 zł finansowane przez SKO-EKO Skoczów,
- 30.135,00 zł stanowił koszt pełnienia Nadzoru Autorskiego.

W trakcie rzeczowej realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących prawidłową realizację zadania. Roboty te dotyczyły branży kanalizacyjnej i teletechnicznej (związane były m.in. z : rozbiórką istniejącego kanału betonowego DN600 wraz z przepięciem do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej DN1000 na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Wiślickiej (strona lewa), rozbiórką nieczynnego kanału betonowego DN1000 od zjazdu publicznego w km 0+477 do ul. Ceglanej (strona lewa), rozbiórką nieczynnego kanału betonowego DN300 na odcinku od ul. Potok do ul. Ceglanej (strona prawa), zabudową dodatkowej studni kaskadowej DN1000 na kanale DN400 pomiędzy studniami D21-D22 oraz studni DN1500 w ul. Ceglanej, zabudową dodatkowego wpustu deszczowego i przykanalika na wysokości studni D17, przebudową kolidujących studni teletechnicznych Orange i Netia, remontem istniejącego kanału deszczowego na długości ok. 124 m, remontem nawierzchni jezdni ul. Stalmacha na odcinku 32 m poza zakresem projektowanym). Szczegółowy zakres robót dodatkowych wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia został zawarty w Protokole konieczności nr 1 z dnia 15.07.2021r. oraz Protokołach konieczności nr 2 i 3 z dnia 29.07.2021r. na wykonanie robót dodatkowych.

Łączny koszt robót dodatkowych objęty Aneks nr 1 z dnia 01.10.2021r. wyniósł 147.978,38 zł brutto..

Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 19.11.2021r.

Termin zakończenia zadania (odbior końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót): do 29.11.2021r.

Końcowe koszty zadania:

Roboty budowlane	–	3.594.138,89 zł, w tym:
- zakres drogowy:	2.884.810,71 zł	
- sieć wodociągowa:	572.516,52 zł	
- sieć sanitarna:	136.811,66 zł	
Inspektor nadzoru	–	76.136,99 zł
Nadzór autorski	–	18.081,00 zł
Inne, pozostałe koszty	–	2.167,04 zł
Razem:	–	3.690.523,92 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”.

Zadanie dotyczyło przebudowy ciągu drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na długości ok. 2,55 km od km 3+081,11 ul. Korczaka w Kończycach Małych do skrzyżowania z ul. Matejki w km 0+528,20 ul. Tuwima w Kaczycach. Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, ujednocnieniu szerokości jezdni do 5,5 m z poszerzeniami na łukach od 6,1m do 8,7m, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, odtworzeniu poboczy utwardzonych destruktem o szer. 0,5m oraz wykonaniu odwodnienia drogi (przebudowie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowie wodościeru, odtworzenie rowów), robotach przygotowawczych i pomiarowych, robotach rozbiórkowych, zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg), modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej, robotach ziemnych, na

ułożeniu krawężników i obrzeży, umocnieniu skarp płytami ażurowymi, robotach pozostałych (regulacji studzienek, humusowanie), wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) UMOWA nr PZDP.273.10.2021 z dnia 11.02.2021 r. na wykonanie robót budowlanych Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce Wartość umowy: 3.237.351,99 zł (netto) tj. 3.981.942,95 zł (brutto).
Aneks nr 1 z dnia 23.09.2021r. na wykonanie robót budowlanych Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce
Wartość umowy: 3.465.579,83 zł (netto) tj. 4.262.663,19 zł (brutto).
- b) UMOWA nr PZDP.032.46.2021 z dnia 11.02.2021 r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca usługi: M. Ł., 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Osadnicza 3d.
Wartość umowy: 21.000 zł (netto) tj. 25.830 zł (brutto).
- c) UMOWA nr PZDP.032.50.2021 z dnia 11.02.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca usługi: ML DESIGN 43- 10 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 19. Wartość umowy: 22.500 zł (netto) tj. 27.675,00 zł (brutto) (założono 30 pobytów na budowie po 750,00,00 zł netto za 1 pobyt).
Aneks nr 1 z dnia 23.07.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego z powodu zmiany siedziby Wykonawcy, tj. 44-337 Jastrzębie - Zdrój , ul. Cieszyńska 226.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.02.2021r.

Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 29.10.2021 r.

Termin zakończenia zadania (odbior końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót): do 12.11.2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z zawartą Umową, przyznane dofinansowanie wynosiło max. 3.000.000,00 zł i nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W związku ze zmniejszeniem (w wyniku przeprowadzonych postępowań) wartości Umów na wykonanie robót budowlanych oraz nadzory, z zakładanych 6.000.000 zł do 4.316.832,39 zł, zawarty został w dniu 08.11.2021 r. Aneks do Umowy zmniejszający wartość przyznanego dofinansowania do kwoty 2.507.824,00 zł.

W dniu 9 lutego 2022 roku zawarty został ostateczny Aneks do Umowy uwzględniający rozliczenie powykonawcze zadania, którego wartość ostatecznie wyniosła 4.167.102,22 zł. Założono, że wartość przyznanego dofinansowania wynosić będzie 2.341.919,55 zł. Wkład własny wyniósł 1.825.182,67 zł, wysokość udziału Gminy Zebrzydowice wyniosła 912.591,33 zł.

Końcowe koszty zadania:

Roboty budowlane	–	4.119.390,52 zł
Inspektor nadzoru	–	25.830,00 zł
Nadzór autorski	–	21.217,50 zł
Inne, pozostałe koszty	–	664,20 zł
Razem:	–	<u>4.167.102,22 zł</u>

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2607 S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią.

Zadanie objęło: wymianę warstw asfaltowych, wymianę konstrukcji (dostosowując odcinek drogi do docelowej kategorii ruchu KR4, nośności 100kN), poszerzenie i ujednoczenie szerokości jezdni do 7,0 m (na początku oraz na końcu opracowania wykonanie odcinków przejściowych zmiany szerokości jezdni o długości 6,0 m i 4,0m), wykonanie obustronnych chodników o szerokości 2,0 m, wykonanie odcinkowego utwardzenia poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z wylotami do rowów przydrożnych, budowę kanału technologicznego długości 293,0 m, zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L” na długości 48 m, umocnienie rowów przydrożnych w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej, budowę dwóch normatywnych zatok autobusowych wraz z wiatami, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przytączem, przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Folwarczną, Zamkową i Skotnią, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z Docelową Organizacją Ruchu, zabezpieczenie urządzeń obcych (elektroenergetyczna, gazowa), wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem, roboty wykończeniowe. W ramach robót dodatkowych wykonano: umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60 x 40 x 6 wypełnionymi ziemią, odwodnienie skarpy elementami prefabrykowanymi typu mulda na ławie betonowej dł. 25 mb.

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) UMOWA nr PZDP.273.18.2021 z dnia 25.06.2021r na wykonanie robót budowlanych
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo INSTAL Cymorek Sp. J., ul. Graniczna 22, 43-430 Pierściec
Wartość umowy: 1.380.599,29 zł (netto) – 1.698.137,13 zł (brutto).
Dnia 8.11.2021r. podpisano Aneks nr 2 w sprawie wprowadzenia robót dodatkowych, rezygnacji z części robót budowlanych oraz wydłużenia terminu realizacji umowy.
Wartość umowy po Aneksie nr 2: 1.377.737,79 zł (netto) – 1.694.617,49 zł (brutto).
- b) UMOWA nr PZDP.032.224.2021 z dnia 25.06.2021r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca usługi: PRO-ADMINI S.C., 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11
Wartość umowy: 29.900,00 zł netto - 36.777,00 zł brutto.
- c) UMOWA nr PZDP.032.225.2021 z dnia 28.06.2021 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca usługi: Pracownia Inżynierska S1, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko – Biała
Wartość umowy: 14.000,00 zł netto - 17.222,00 zł brutto (założono 20 pobytów na budowie po 700,00 zł netto za 1 pobyt).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30.06.2021r.

Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu: 10.12.2021r.

Inwestycja była dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 dla województwa śląskiego (Umowa nr 805.28.543.2021.RFRD z dnia 13.08.2021r.) w wysokości 55% wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 951.690,47 zł (wartość powykonawcza).

Inwestycja została także dofinansowana przez Gminę Goleszów w wys. 250.000,00 zł.

Końcowe koszty zadania:

Roboty budowlane	–	1.629.069,47 zł
Inspektor nadzoru	–	36.777,00 zł
Nadzór autorski	–	9.471,00 zł
Inne, pozostałe koszty	–	179,89 zł
Razem:	–	1.675.497,36 zł

4. Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok 175m pomiędzy torami PKP

Zakres zadania obejmował remont: jezdni wraz z wymianą podbudowy i ujednoczeniem szerokości jezdni do 7,0m, chodników o szerokości 1,5m, zjazdów do posesji, poboczy o szerokości 1,0m, odwodnienia drogi oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Długość remontowanego odcinka objętego opracowaniem wynosiła ok 175mb.

W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzona została procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Zawarte zostały następujące umowy:

- W dniu 23.06.2021r. umowa nr 35/PZDP/2021 z firmą WTÓRBET Sp. z o.o. ul. Piekarska 89/17, 43-300 Bielsko-Biała, na realizację robót budowlanych wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.09.2021r.
Wartość umowy po aneksie: 571 708,25 zł netto +23% VAT = 703 201,15 zł brutto.
- W dniu 23.06.2021r. umowa nr 36/PZDP/2021 z firmą R.H.KONtrakt, 43-430 Międzyzwieć, ul. Bładnicka 42/7, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.
Wartość umowy: 21 400,00 zł netto +23% VAT = 26 322,00 zł brutto.
- W dniu 23.06.2021r. umowa nr 37/PZDP/2021 z firmą ML DESIGN, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie Zdrój, na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową.
Założona ilość pobytów na budowie: 20, koszt jednego pobytu: 650 zł netto.
Wartość umowy: 13 000,00zł netto +23% VAT = 15 990,00zł brutto, z czego wykorzystane zostało 5 pobytów na budowie co daje kwotę: 3 250,00zł netto +23% VAT = 3 997,50zł brutto.
- W dniu 9.07.2021 roku zlecona została aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, firmie ML DESIGN, ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie Zdrój.
Wartość zlecenia: 2000,00 zł netto +23% VAT = 2.460,00 zł brutto.

W dniu 30.06.2021 roku, podpisany został protokół z przekazania Wykonawcy placu budowy.

W dniu 26.10.2021 roku Wykonawca złożył informację o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego robót.

W dniu 09.11.2021 roku, dokonano protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych i tym samym zakończono inwestycję.

Zadanie było współfinansowane w 50% z budżetu Powiatu (PZDP) tj.: 366.729,17 zł oraz w 50% z budżetu Gminy Skoczów tj.: 366.729,16 zł.

Końcowe koszty zadania:

Roboty budowlane	–	703.138,83 zł
Insp. Nadzoru.	–	26.322,00 zł
Nadzór Autorski	–	3.997,50 zł
Projekt stałej org. ruchu.	–	2.460,00 zł
Razem:	–	735.918,33 zł

5. Remonty dróg powiatowych – nakładki.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr 632/ZP/VI/20 z dnia 26.11.2020r. (zaktualizowaną w dniu 27.05.2021r. Uchwałą nr 766/ZP/VI/2021) przyjął do *planu remontów dróg powiatowych w 2021r.* 9 zadań remontowych. Zadania na terenie miast Cieszyn i Ustroń, będą powierzone za porozumieniem do realizacji zarządcom tych dróg, tj. UM Cieszyn i UM Ustroń.

W ramach remontów wykonane zostało m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;
- w przypadku zadania w Brzeźowce wyremontowany został również istniejący chodnik.

Wykonano remonty następujących dróg:

1. Remont drogi powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Zabłociu (od mostu na rzece Wisła do budynku OSP w Zabłociu) na odc. ok. 1km.
 - Wartość umowna: 648.259,74 zł.
 - Wartość rozliczeniowa: 626.301,65 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 226.301,65 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Strumień: 300.000 zł.
 - Termin odbioru końcowego: 28.06.2021r.
2. Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Górecka w Brennej) na odcinku ok. 0,7 km.
 - Wartość umowna: 449.747,62 zł, finansowane w całości z budżetu Powiatu.
 - Wartość rozliczeniowa: 444.007,40
 - Termin odbioru końcowego: 25.08.2021r.
3. Remont drogi powiatowej 2607 S – ul. Cieszyńska w Bażanowicach (kontynuacja z 2014r. od ul. Potoczki do ul. Strzeblin) na odc. ok. 0,73km.
 - Wartość umowna wraz z aneksem nr 1: 601.514,62 zł, finansowane w całości z budżetu Powiatu (pierwotnie planowana pomoc finansowa Gminy Golezów w wysokości 200.000 zł).
 - Wartość robót rozliczona do końca 2021 roku: 451.334,40 zł
 - Wartość robót przeniesiona na 2022 rok jako środki niewygasające z końcem 2021r.: 150.180,22 zł (zgodnie z kartą informacyjną na ZPC nr 651/21 z dnia 21.12.2021r.)
 - Umowny termin odbioru końcowego: 30.11.2021r.

W związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia zadania, Zamawiający od dnia 01.12.2021r. rozpoczął naliczanie kar umownych. Do końca 2021r. wartość naliczonych kar umownych wyniosła: 9.323,56 zł

4. Remont nawierzchni DP 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych – od skrzyżowania z DW 937) na odcinku ok. 0,2km
 - Wartość umowna: 158.187,67 zł.
 - Wartość rozliczeniowa: 141.481,73

- Budżet Powiatu: 62.387,73 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: 79.094,00 zł.
 - Termin odbioru końcowego: 05.10.2021r.
5. Remont drogi powiatowej 2623 S – ul. Hażlaska w Brzezówce (od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku Pogwizdowa do skrzyżowania z ul. Ogrodową) na odc. ok. 1km.
- Wartość umowna: 746.379,09 zł.
 - Wartość rozliczeniowa: 726.043,09, w tym:
 - Budżet Powiatu: 476.043,09 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Hażlach: 250.000 zł
 - Termin odbioru końcowego: 17.11.2021r.
6. i 7. Remont drogi powiatowej 2640 S – ul. Kowalska i ul. Ks. H. Sobieckiego w Pierścicu (kontynuacja z 2017r. do skrzyżowania z DP 2638 S ul. Skoczowską w Pierścicu) na odc. ok. 1km.
- Wartość umowna: 515.042,87 zł.
 - Wartość rozliczeniowa: 457.749,05, w tym:
 - Budżet Powiatu: 228.874,53 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 228.874,52 zł (50% wartości zadania).
 - Termin odbioru końcowego: 03.11.2021r.
8. i 9. Remont drogi powiatowej 2619 S – ul. Cieszyńska w Dębowcu i ul. Dębowiecka w Kostkowicach (kontynuacja z 2017r. w kierunku Gumien) na odc. ok. 1km.
- Wartość umowna: 504.915,00 zł.
 - Wartość rozliczeniowa: 470.442,92, w tym:
 - Budżet Powiatu: 420.442,92 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Dębowiec: 50.000 zł
 - Termin odbioru końcowego: 17.11.2021r.

6. Częstkowe remonty dróg

Zad. 1 Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice

Ogółem wartość zrealizowanych robót: 799.980,05 zł

Nakładki:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Dębowiecka Gumna (od nakładki 2017 w kierunku Dębowca)	DĘBOWIEC	1300	332 082,96
2	2621 S ul. Cieszyńska Zamarski (od nakładki 2020 do # ul. Cieszyńska/Wichrowa)	HAŻLACH	550	145 807,24
3	2616 S ul. Katowicka Dębowiec (od nakładki 2020 w kierunku DW938)	HAŻLACH	500	122 077,60

Remonty częstkowe:

- w pełnej technologii (z wycinką): 309,0 Mg
- w niepełnej technologii (tzw. zaciepka): 52,0 Mg

Zad. 2 Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz Miasto Skoczów**Ogółem wartość zrealizowanych robót: 939.568,54 zł**

Nakładki:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2640 S ul. Kowalska Kowale (od nakładki do granicy Powiatu)	SKOCZÓW	395	99 037,22
2	2619 S ul. Ochabska Kiczycze (od nakładki 2020 w kierunku Kiczyc do # ul. Kormoranów)	SKOCZÓW	520	113 679,85
3	2635 S ul. Wiejska Drogomyśl (od mostu na Wiśle w kierunku Drogomyśla)	STRUMIEŃ	650	166 024,78
4	2638 S ul. Landecka Pierściec (od nakładki 2020 w kierunku Łownicy-do granicy Powiatu)	SKOCZÓW	700	167 708,08
5	2632 S ul. Rolna Zabłocie	STRUMIEŃ	365	90 192,12

Remonty cząstkowe:

- w pełnej technologii (z wycinką): 263,0 Mg
- w niepełnej technologii (tzw. zaciepka): 74,0 Mg

Zad. 3 Gmina: Goleiszów, Brenna, Istebna**Ogółem wartość zrealizowanych robót: 759.992,69 zł**

Nakładki:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od inwestycji centrum Dziegielowa w kierunku Puńcowa)	GOLESZÓW	450	101 048,67
2	2609 S ul. Lipowa Bażanowice (od nakładki 2019 do # 2608 S)	GOLESZÓW	650	163 599,60

Remonty cząstkowe:

- w pełnej technologii (z wycinką): 855,92 Mg
- w niepełnej technologii (tzw. zaciepka): 97,0 Mg

STAROSTA
Mieczysław Szczurek