

Komisja Dróg Publicznych Transportu i Bezpieczeństwa

Informacja o inwestycjach i remontach zrealizowanych w 2023r.

I. Zadania Inwestycyjne:

1. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka, w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle (w rejonie skrzyżowania z ulicą Biała Wisetka).

Miasto Wisła zleciło opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 6 czerwca 2023 roku dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa, które zostało przyjęte bez sprzeciwu w dniu 10 lipca 2023 roku.

Zgodnie z otrzymanym kosztorysem inwestorskim, wartość zadania wynosi: 1.033.454,61 zł (po aktualizacji w styczniu 2024r. wynosi: 1.089.690,21 zł).

Natomiast środki zarezerwowane w budżecie Powiatu wynosiły: 550.000 zł, w tym zakładana pomoc miasta Wisły: 300.000 zł.

Brakująca kwota umożliwiająca realizację zadania to 483.454,61 zł (przed aktualizacją kosztorysu).

W dniu 11 sierpnia 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Polski Ład. W dniu 11 października 2023 roku otrzymaliśmy wstępną Promesę gwarantującą dofinansowanie inwestycji na kwotę 950.000,00 zł.

W związku z powyższym zadanie zostało uwzględnione do realizacji w budżecie Powiatu Cieszyńskiego na 2024 rok.

2. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielska w Cieszynie, w obrębie wiaduktu nad torami PKP.

W dniu 03.07.2023 podpisano umowę z firmą INSTAL Cymorek Sp. z o.o. ul. Pierściecka 73, 43-430 Pierściec na realizację przedmiotowego zakresu robót z terminem wykonania prac na 31.10.2023r.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 135.300 zł

Protokół odbioru końcowego robót został spisany w dniu 04.10.2023r.

3. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: : Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” Mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Janowicach, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy po aneksie (zmiana technologii wykonania warstwy podbudowy drogi): **10.411.195,04 zł.**

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt Mgr inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyzwiązcu, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **135.915,00 zł.**

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **14.999,85 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **10.562.109,89 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **5.766.771,23 zł**

Deklarowane dofinansowanie z Gminy Hażlach: **1.146.964,20 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **3.753.335,00 zł**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu **22.09.2023r.**

Do końca 2023 roku, wykonano następujący zakres robót: wycinkę kolidującego zadrzewienia, frezowanie części nawierzchni asfaltowej ul. Cieszyńskiej i Katowickiej, rozbiórkę chodników na poszczególnych odcinkach, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Cieszyńskiej oraz części ul. Katowickiej (od studni S44 do S9 – ok. 220m), rozpoczęcie korytowania i przygotowanie terenu pod budowę muru oporowego, przygotowanie koryta drogi pod wykonanie stabilizacji podbudowy drogi.

Wykonanie finansowe w 2023 roku: **605.240,59 zł**

Do wydatkowania w 2024 roku pozostało: **9.956.869,30 zł**

4. Rozbudowa drogi powiatowej 2627S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: MOSTKOL Sp. z o.o. 29-130 Moskorzew 75B, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy po aneksie: **5.242.699,66 zł.**

Inspektor nadzoru: „PRO–ADMINI” S. Drożeński, A. Kopiec-Zajac S.C. 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **79.704,00 zł.**

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 226, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **14.999,85 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **5.337.403,51 zł.**

Dofinansowanie z Rezerw Subwencji Ogólnych: **2.250.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **5.340.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 31.07.2023r.

Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie nie zostało ukończony w 2023 roku, termin zakończenia został aneksowany do dnia 1 marca 2024 roku. Do wykonania pozostały roboty związane z ukończeniem części drogowej przed i za obiektem oraz roboty wykończeniowe i porządkowe.

Wykonanie finansowe w 2023 roku: **3.048.274,41 zł**

Do wydatkowania w 2024 roku pozostało: **2.289.129,10 zł** (ze środków niewygasających)

5. Przebudowa drogi powiatowej 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: PRD Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 12, umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 roku, wartość umowy: **1.693.044,26 zł.**

Inspektor nadzoru: Usługi Inżynierskie Grzegorz Kaczmarczyk, 43-426 Łączka, ul. Piaskowa 42, umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 roku, wartość umowy: **25.000,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **1.718.044,26 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: **500.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **1.728.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy: **10.08.2023r.**

Termin realizacji: **19 tygodni** od dnia podpisania umowy.

Roboty objęte zadaniem zostały zakończone w dniu 21.12.2023r. natomiast odbiór końcowy zadania miał miejsce w dniu 04.01.2024r.

Wykonanie finansowe w 2023 roku: 720.758,70 zł.

Do wydatkowania w 2024 roku pozostało: 924.395,95 zł. (ze środków niewygasających)

W wyniku końcowego rozliczenia zadania powstały oszczędności w wysokości: 72.889,61 zł.

6. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle.

Opracowana dokumentacja projektowa została złożona w dniu 13 stycznia 2023r. do Wydziału Architektury i Budownictwa. W dniu 18 października 2023 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Z uwagi na późny termin otrzymania pozwolenia na budowę oraz wykonany w międzyczasie doraźny remont przepustu, postanowiono odstąpić od realizacji zadania w 2023 rok, z jednoczesnym podjęciem decyzji o rozszerzeniu zakresu przebudowy o dalszą część będącego w bardzo złym stanie technicznym sąsiadującego z przepustem muru oporowego, zlokalizowanego pomiędzy potokiem Łabajów a pasem drogowym ul. Turystycznej. Wobec powyższego, został zlecony do opracowania projekt zamienny do istniejącej dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.

Umowa na prace projektowe została zawarta z firmą „MOST KOMPLEKS” z Wisły.

Koszt dokumentacji zamiennej zgodnie z zawartą umową wynosi: 39.360,00 zł brutto.

Całość środków została zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok.

7. Modernizacja drogi powiatowej 2678S ul. Górnośląskiej w Wiśle, na odcinku ok 1km

Zadanie zostało powierzone do realizacji miastu Wiśla.

Zarezerwowane środki w budżecie: 850.000 zł,

Zakładana pomoc finansowa miasta: 60.000 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej 2654S ulicy Skalica w Ustroniu, na odcinku 1,15km (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)

Zadanie zostało powierzone do realizacji miastu Ustroń.

Zarezerwowane środki w budżecie: 1.242.000 zł,

zakładana pomoc finansowa miasta: 742.000 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń (ul. Wiślańska w Cieszynie) na odcinku ok. 0,7 km

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Auto-Trans Asfalty sp. z o.o., 44-186 Gierałtówice, ul. Ks. Roboty 80, umowa zawarta w dniu 16 maja 2023 roku, wartość umowy: **916.999,90 zł.**

Inspektor nadzoru: AS INWEST Adam Smudziński, 42-400 Zawiercie, ul. Krajobrazowa 13, umowa zawarta w dniu 16 maja 2023 roku, wartość umowy: **14.760,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **931.759,90 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: **300.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **932.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy: 17.05.2023r.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **29.09.2023r.**

Wartość powykonawcza zadania:

- a) roboty drogowe: **905.822,00 zł.**
- b) nadzór inwestorski: **14.760,00 zł**

II. Zadania remontowe – nakładki.

1. Remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 06.12.2022r.

Przekazanie placu budowy: 15.12.2022r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 1.862.300,93 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z RFRD: 865.669,75 zł.

Pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł.

Termin realizacji: 38 tygodni od dnia podpisania umowy.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. spisany został protokół odbioru końcowego zadania. Tym samym zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Wartość powykonawcza zadania:

- c) roboty drogowe: 1.827.609,93 zł, w tym:
 - dofinansowanie RFRD: 865.669,75 zł,
 - pomoc Gminy Strumień: 200.000,00 zł
 - wkład Powiatu: 761.940,18
- d) nadzór inwestorski: 14.760 zł (100% wkład Powiatu)

2. Remont dróg powiatowych w 2023r. z podziałem na części:

2.1. Część I: Remont drogi powiatowej 2634 S Chybie – Zarzecze (ul. Wyzwolenia w Chybiu) na odcinku ok. 0,8 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane zgodnie z Aneksem nr 2: 824.173,23 zł.

Pomoc finansowa gminy Chybie: 100.000 zł.

Termin realizacji zgodnie z Aneksem nr 2: 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **05.01.2024r.**

Wartość powykonawcza robót drogowych: **845.796,84 zł.**

Z uwagi na niewykonanie zadania w terminie naliczono kary umowne w wysokości: **8.241,80 zł.**

2.2. Część II: Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec – Międzywiecie (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku ok. 0,35 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 577.689,54 zł.

Pomoc finansowa gminy Dębowiec: remont chodnika wzdłuż remontowanej drogi.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **14.11.2023r.**

Wartość powykonawcza robót drogowych: **500.969,86 zł.**

2.3. Część III: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn – Dziegielów – Cisownica (ul. Cieszyńska w Puńcowie) na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 934.941,84 zł.

Pomoc finansowa gminy Goleszów: 30% rzeczywiście poniesionych kosztów.
Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **03.11.2023r.**
Wartość powykonawcza robót drogowych: **863.628,49 zł.**

2.4. Część IV:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej 2624 S gr. państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) na odcinku ok. 0,2 km.

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej 2623 S Pogwizdów – Hażlach (ul. Katowicka w Pogwizdowie) na odcinku ok. 0,2 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX z Bielska-Białej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 366.440,73 zł.

Termin realizacji: 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **22.09.2023r.**

Wartość powykonawcza robót drogowych: **327.702,75 zł.**

2.5. Część V: Remont drogi powiatowej 2613 S Międzyświeć – Goleszów (ul. Goleszowska w Międzyświeciu) na odcinku ok. 0,8 km

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 817.752,83 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% kosztów realizacji zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **03.11.2023r.**

Wartość powykonawcza robót drogowych: **768.312,71 zł.**

2.6. Część VI: Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dolne – Kończyce Małe – Pruchna – Drogomysł – Chybie (ul. Główna w Pruchnej) na odcinku ok. 0,6 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 538.924,36 zł.

Pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: **20.10.2023r.**

Wartość powykonawcza robót drogowych: **483.586,50 zł.**

3. Nadzór inwestorski zadań objętych planem remontów dróg powiatowych w 2023r.

Inspektor nadzoru: AS INWEST Adam Smudziński, 42-400 Zawiercie, ul. Krajobrazowa 13, umowa zawarta w dniu 02.06.2023 rok, wartość umowy: **29.520,00 zł.**

III. Remonty cząstkowe.

W dniu 09.03.2023 zostały podpisane umowy (+ aneksy nr 1 z dnia 16.05.2023r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na konieczność realizacji zwiększonych zakresów remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu oraz oszczędności poprzetargowych) z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowice, który w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożył najkorzystniejsze oferty cenowe:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice
- wartość umowy: 1.069.743,55 zł brutto
Wykonanie finansowe umowy: 1.069.627,76 zł
2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów
- wartość umowy: 894.224,22 zł brutto
Wykonanie finansowe umowy: 894.222,01 zł
3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna
- wartość umowy: 799.025,43 zł brutto
Wykonanie finansowe umowy: 799.023,24 zł

W ramach realizacji umów jw. wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2617 S ul. Spółdzielcza Iskrzyczyn (od nakładki 2022 do # ul. Przedszkolna)	DĘBOWIEC	770	323 158,76
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od obiektu na ciekui Maciejewski w kierunku centrum Dębowca)	DĘBOWIEC	835	310 304,32

2. ZADANIE II:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2632 S ul. Rolna Zabłocie (od nakładki 2020 w kierunku Chybia)	STRUMIEŃ	380	121 791,10
2	2614 S ul. Beskidzka Bładnice (od nakładki lata ubiegłe do # ul. Beskidzka/Spacerowa)	SKOCZÓW	440	132 849,82
3	2613 S ul. Godziszowska (od torów kolejowych do # ul. Nierodzimska/Centralna)	GOLESZÓW	960	442 195,14
4	2639 S ul. Uchylany Pierściec (od # ul. Landecka w kierunku Chybia)	SKOCZÓW	310	97 294,45

3. ZADANIE III:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od nakładki 2022 od str. Dziegielowa do # ul. Kojkowicka)	GOLESZÓW	380	180 989,94
2	2608 S ul. Zamkowa Dziegielów (od # 2610S w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	650	275 889,56
3	2602 S ul. Wyzwolenia Brenna Bukowa (od # ul. Chrobaczy w kierunku zatoki autobusowej)	BRENNA	650	259 566,93
4	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od granicy adm. Cieszyna w kierunku Puńcowa)	GOLESZÓW	330	95 630,64
RAZEM			5.705,00	2.239.670,66

Pozostałe klasyczne remonty cząstkowe poszczególnych ciągów drogowych na terenie Gmin Powiatu Cieszyńskiego zostały zrealizowane na kwotę 523.202,35 zł.

