

**Komisja Dróg Publicznych  
Transportu i Bezpieczeństwa**

**Informacja o inwestycjach i remontach zrealizowanych w 2024r.**

**I. Zadania Inwestycyjne:**

1. **Rozbudowa drogi powiatowej 2627S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.**

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0m,
- wykonanie chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,28m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na nowoprojektowanym wiadukcie,
- wykonanie poboczny z kruszywa z powierzchniowym 2 krotnym utwaleniem o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- budowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej (sieci teletechnicznej),
- rozbiórkę istniejącego i budowę wiaduktu nad torami kolejowymi,
- wycinkę kolidujących drzew,
- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.

Zadanie realizowane było w oparciu o decyzję ZRID nr 2 znak WB.6740.1110.2022.DP z dnia 03.02.2023r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rezerw Subwencji Ogólnych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: MOSTKOL Sp. z o.o. 29-130 Moskorzew 75B, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: 5.245.061,47 zł.

Z uwagi na roboty zamienne w dniu 16.10.2023r. podpisany został aneks nr 1 do umowy zmniejszający kwotę do wartości: **5.242.699,66 zł**

Inspektor nadzoru: „PRO-ADMINI” S. Drożeński, A. Kopiec-Zajac S.C. 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **79.704,00 zł.**

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 226, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **14.999,85 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **5.337.403,51 zł.**

Dofinansowanie z Rezerw Subwencji Ogólnych: 2.250.000,00 zł

Przekazanie placu budowy: 31.07.2023r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 05.04.2024r.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane:	5.238.256,51 zł
Nadzór Inwestorski:	79.704,00 zł
Nadzór autorski:	14.999,85 zł
<b>Razem:</b>	<b>5.332.960,36 zł</b>

Otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład: **2.250.000,00 zł**  
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego: **3.082.960,36 zł**

**2. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka, w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle (w rejonie skrzyżowania z ulicą Biała Wisetka).**

Zadanie inwestycyjne obejmowało niżej wymieniony zakres robót:

- roboty rozbiórkowe krawężników, części kap chodnikowych wraz z gzymsami oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach;
- oczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic w miejscach przeznaczonych do wykonania napraw PCC,
- wykonanie powierzchniowych napraw zaprawami typu PCC powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic, skrzydeł obiektu,
- remont kap chodnikowych i gzymsów (fragmentaryczne skucie i wykonanie nowej zabudowy chodnika wraz z krawężnikami),
- wymianę istniejącej balustrady na barieroporęczce,
- remont istniejącej izolacji płyty pomostowej,
- remont nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu,
- wykonanie dylatacji bitumicznej,
- remont istniejących umocnień skarp potoku,
- wymianę istniejących mocowań gazociągu.

Zadanie zrealizowano w oparciu o dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: I.D.M. Inżynieria drogowo - mostowa Wojciech Stec z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, umowa zawarta w dniu 27.03.2024 r., wartość umowy: **887.288,79 zł.**

Inspektor nadzoru: Sojka – Burcek Barbara BSB-PROJEKT z siedzibą w Ustroniu, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: **30.135,00 zł.**

Nadzór autorski: MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA z siedzibą w Bielsku – Białej, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: **9.840,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **928.432,29 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa): **842.924,35 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **1.055.600,00 zł.**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.03.2024 r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 22.11.2024r.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane:	1.013.715,15 zł
Nadzór Inwestorski:	30.135,00 zł
Nadzór autorski:	9.840,00 zł
Tablice Inf.:	1 168,50 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.054.858,65 zł</b>

Otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład: **842.924,35 zł**  
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego: **211.934,30 zł**

3. **Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.**

Zadanie inwestycyjne obejmowało niżej wymieniony zakres robót:

- wykonanie jezdni wraz z jej konstrukcją 6,0m (2x3,0m) z poszerzeniami na łukach,
- wykonanie murów oporowych zabezpieczających pas drogowy,
- przebudowę zjazdów na posesje,
- przebudowę poboczy o szer. 1,0m,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę chodników dla pieszych o szer. 2,0m,
- budowę zatok autobusowych – 3 szt.,
- przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi),
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna i elektroenergetyczna),
- wycinkę kolidującego z inwestycją zadrzewienia.

Zawarte umowy:

Pierwotny Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” Mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Janowicach, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy po aneksie (zmiana technologii wykonania warstwy podbudowy drogi): **10.411.195,04 zł**, z czego wypłacona została kwota w wysokości **3.057.170,74** za częściowo wykonany zakres robót (**589.595,48 zł w 2023 roku i 2.467.575,26 zł w 2024 roku**).

Powiat Cieszyński w dniu 26.04.2024r. wystosował do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 22 września 2023 roku (nr PZDP.273.22.2023) na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania z winy Wykonawcy tj. nieuzasadniony brak prowadzenia robót oraz niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Wykonawcę.

Niezwłocznie przystąpiono do procedury wyboru nowego wykonawcy i po zakończonym postępowaniu negocjacyjnym wyłoniono nowego wykonawcę z którym 20.05.2024r. podpisano umowę na dokończenie zadania oraz przekazano plac budowy.

Nowy Wykonawca robót: Inter-Service sp. z o.o. siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała, wartość umowy: **8.607.140.61 zł**.

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt Mgr inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **135.915,00 zł**, z czego wypłacona została kwota w wysokości **37.675,15 zł** za częściowo wykonany zakres usługi (**7.611,24 zł w 2023 roku i 30.063,91 zł w 2024 roku**).

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **14.999,85 zł**.

Utrzymanie TOR: ASEKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą przy ul. Pod Młynem 1B, 40-313 Katowice, umowa zawarta w dniu 30.04.2024r., wartość umowy: **51.660 zł**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **11.815.226,20 zł**.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **5.766.771,23 zł**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **11.920.106,00 zł**.

Deklarowane dofinansowanie z Gminy Hażlach: **1.430.426,73 zł**

UWAGA: Gmina Hażlach uchwałą Rady Gminy nr VII/45/2024 z dnia 26.06.2024r. odstąpiła od dofinansowania zadania w całości.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.09.2023r.

Ponowne przekazanie plac budowy (dokończenie zadania): 20.05.2024r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 23.12.2024r.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane:	11.650.001,99 zł
Nadzór Inwestorski:	135.915,00 zł
Nadzór autorski:	9.999,90 zł
Tablice Inf.:	2.078,70 zł
Inne wydatki:	57.615,17 zł
<b>Razem:</b>	<b>11.855.610,76 zł</b>

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **5.766.771,23 zł**  
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego: **6.088.839,53 zł**

4. **Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych.**

Inwestycja obejmowała wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 310,63 m, w zakres której wchodzi:

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Piotrówką,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0m,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane było w oparciu o decyzję ZRID nr 3 znak WB.6740.1112.2022.DP z dnia 06.02.2023r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Spółka Inter-Service sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **4.680.343,91 zł.**

Inspektor nadzoru: PRO-ADMINI Sp. C. Szymon Drożeński, Alina Kopiec-Zajac z siedzibą 43-410 Zebrzydowice, ul. Słowackiego 6A, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **84.870,00 zł.**

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej Sp. C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej 226, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **16.605,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **4.782.987,41 zł.**

Dofinansowanie z programu Polski Ład (promesa): **4.446.326,71 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie 2024r.: **5.800.000,00 zł.**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2.04.2024r.

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 19.11.2024r.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane:	4.535.048,37 zł
Nadzór Inwestorski:	84.870,01 zł
Nadzór autorski:	15.498,00 zł
Tablice Inf.:	1 168,50 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.636.584,88 zł</b>

Otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład:	<b>4.307.198,41 zł</b>
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego:	<b>329.386,47 zł</b>

5. **Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach – etap 2.**

W ramach zadania przewiduje się przebudowę ulicy Marii Konopnickiej w Kaczycach na odcinku ok 0,7km w zakresie: jezdni, krawężników, chodnika, poboczy, zjazdów, wpustów ulicznych z przykanalikami oraz rowów odwadniających jezdnię.

Wykonawca zadania: : DROGRÓD Szymon Tetla,  
43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.04.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **1.658.734,27 zł.**

Pomoc finansowa gminy Zebrzydowice: **300.000,00 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie 2024r.: **1.660.000.00 zł.**

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 16.12.2024r.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane:	<b>1.658.693,89 zł</b>
Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice:	<b>300.000,00 zł</b>
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego:	<b>1.358.734,27 zł</b>

6. **Modernizacja ul. Rolnej w Zabłociu**

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 500.000 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Opracowano, uzgodniono z Urzędem Marszałkowskim oraz zatwierdzono w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego uproszczoną dokumentację projektową. Koszt dokumentacji: 18.450 zł brutto.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzonych negocjacjach wybrano najkorzystniejszą ofertę którą złożyła firma INFRAX Sp. z o.o. z Bojszowy na kwotę **1.221.226,24 zł.**

Z uwagi na fakt, że najniższa ofertą przekroczyła zakładane środki w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu budżetu na zadanie oraz rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz podpisaniu umowy.

Podpisanie umowy oraz przekazania terenu budowy odbyło się w dniu 28.08.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 31.10.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **1.191.842,20 zł.**

Rozliczenie zadania:

Dokumentacja projektowa:	18.450 zł
Roboty budowlane:	1.191.842,20 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.210.292,20 zł</b>

7. **Modernizacja drogi powiatowej 2652S ul. Równica w Ustroniu, na odcinku 1km.**

Zadanie powierzone do realizacji miastu Ustroń.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **800.000,00 zł**

Pomoc finansowa Miasta: 50 % wartości zadania.

Procedura przetargowa została ogłoszona w dniu 7 sierpnia br., a najkorzystniejsza oferta z otwarcia ofert wyniosła: 868.230,97 zł.

Miasto Ustroń poinformowało pisemnie o rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania w 2024 roku z uwagi na konieczność przesunięcia środków z remontu ul. Równica na usunięcie skutków powodzi z września.

Zadanie ponownie zaplanowano do realizacji w 2025 roku.

8. **Modernizacji nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego**

Zadanie pn.: „Modernizacji nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolnej w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego” obejmujące:

- ułożenie krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-20 - 283,0mb,
- wykonanie wpustów deszczowych Ø500 z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, płytą pokrywową i wpustem żeliwnym typu ciężkiego i przykanalikami - 9,0 szt.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Zakład Robót Drogowych Kazimierz Kubok 43-440 Goleszów ul. Tulipanów 7, umowa zawarta w dniu 29.08.2024r., wartość umowy: **77.998,73 zł.**

Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 04.09.2024r.

Rozliczenie zadania:

Roboty budowlane:	77.998,73 zł
Pomoc finansowa Gminy Dębowiec:	40.000,00 zł
Środki własne Powiatu Cieszyńskiego:	37.998,73 zł

Dla przedmiotowego zadania Gmina Dębowiec udzieliła pomocy rzeczowej z uwagi na planowane w kolejnych latach wykonanie chodnika dla pieszych na przedmiotowym odcinku wzdłuż ul. Szkolnej w kwocie 40.000 zł.

## II. Zadania remontowe – nakładki.

### 1. Etap I:

#### 1.1. Część I: Remont drogi powiatowej 2600 S – ul. Bielska w Górka Wielkich na odcinku ok. 0,25 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **593.997,75 zł.**

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 26.07.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 09.08.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **576.669,24 zł.**

#### 1.2. Część II: Remont drogi powiatowej 2627 S – ul. Cieszyńska w Mnichu na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **2.058.499,07 zł.**

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 23.08.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 23.10.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **2.058.458,04 zł.**

#### 1.3. Część III: Remont drogi powiatowej 2620 S – ul. Wichrowa w Gumnach na odcinku ok. 0,65 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 04.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 14.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **634.198,76 zł.**

Pomoc finansowa gminy Dębowiec: budowa fragmentu chodnika w ciągu remontowanego odcinka drogi.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 5.08.2024r.

Zakończono budowę fragmentu chodnika na zlecenie Gminy Dębowiec w ciągu ul. Wichrowej w Gumnach.

Roboty drogowe zostały zakończone i odebrane w dniu 14.08.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **592.418,13 zł.**

#### 1.4. Część IV: Remont drogi powiatowej 2638 S – ul. Pierściecka w Kiczycach na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 04.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 14.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **912.585,70 zł.**

Pomoc finansowa gminy Skoczów: **50% wartości zadania.**

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 08.07.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 22.07.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **845.466,22 zł.**

#### 1.5. Część V: Remont drogi powiatowej 2635 S – ul. Wiejska w Drogomysłu na odcinku ok. 1,2 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **1.416.802,44 zł.**

Pomoc finansowa gminy Strumień: **25% wartości zadania.**

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 23.08.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 06.09.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **1.416.695,35 zł.**

### 2. Etap II: Remont drogi powiatowej 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtovic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 29.05.2024r.

Przekazanie placu budowy: 05.06.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **947.100,00 zł.**

Pomoc finansowa gminy Goleszów: **30% wartości zadania.**

Termin realizacji: 14 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 4.09.2024r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12.09.2024r.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: **947.094,93 zł.**

### III. Remonty cząstkowe.

W dniach 20.02.2024 oraz 27.02.2024 zostały podpisane umowy (+ aneks nr 1 z dnia 03.04.2024r. w zakresie zad. III, zwiększający wartość podpisanej umowy z uwagi na konieczność realizacji zwiększonego zakresu remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu) z Wykonawcami tj.:

- AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowiec – zad. I, II, III,
- DROGRÓD Szymon Tetla Ćwiklice – zad. IV,

które w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyły najkorzystniejsze oferty cenowe:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice – wartość umowy:

**880.741,18 zł brutto**

**Wykonanie finansowe umowy: 1.069.627,76 zł**

2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów - wartość umowy:

**995.925,55 zł brutto**

**Wykonanie finansowe umowy: 1.069.627,76 zł**

3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna - wartość umowy + aneks nr 1:

**1.428.694,82 zł brutto**

**Wykonanie finansowe umowy: 1.069.627,76 zł**

4. ZADANIE IV Remont nawierzchni ul. Bielskiej w Cieszynie - wartość umowy:

**571.497,51 zł brutto**

**Wykonanie finansowe umowy: 1.069.627,76 zł**

W ramach realizacji umów wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

#### 1. ZADANIE I:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od nakładki 2023 w kierunku Dębowiec Centrum)	DĘBOWIEC	1030	411 732,00
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od # ul. Szkolna/Leśna/Rajska do obiektu na cieku Maciejewski)	DĘBOWIEC	430	157 445,35
3	2614 S ul. Spacerowa Kisielów (od mostu na Bładnicy w kierunku Kisielowa)	SKOCZÓW	400	113 284,54



**2. ZADANIE II:**

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2639 S ul. Uchylany (od nakładki 2023 w kierunku Chybia)	SKOCZÓW	1000	333 872,04
2	2627 S ul. Główna Drogomyśl (od Gołysza w kierunku Drogomyśl Centrum)	STRUMIEŃ	850	422 156,20

**3. ZADANIE III:**

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2613 S ul. Golezowska Kisielów (od nakładki 2023 w kierunku Międzyzwiecia)	GOLESZÓW	880	448 302,06
2	2608 S ul. Zamkowa Dziegielów (od nakładki z 2023 w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	800	390 051,92
3	2602 S ul. Bukowa Brenna (od nakładki 2023 w kierunku pętli autobusowej)	BRENNA	390	238 123,85

**4. ZADANIE IV:**

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Bielska Cieszyn (od # ul. Bielska/Stawowa do OSP Krasna)	CIESZYN	860	571 487,66

Sumaryczna wartość robót bitumicznych na w/w odcinkach wyniosła ok. 3.090.000 zł, natomiast łączna wartość klasycznych remontów cząstkowych na wszystkich zadaniach (z wyłączeniem zad. IV) wyniosła ok. 790.000 zł.

**IV. Zadania inwestycyjne wieloletnie 2024/2025 – w trakcie realizacji.****1. Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.**

Zakres robót obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe,
- rozbudowa jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70m,
- rozbudowa jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10m,
- rozbudowa jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29m,
- budowa drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
- budowa doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa kanału technologicznego,
- 1przebudowa zjazdów,
- przebudowa napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
- przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej

Zadanie realizowane jest w oparciu o Decyzję ZRiD (dec. nr 8, z dnia 19.07.2023r, znak: WB.6740.1114.2022.TB).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

#### Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **7.694.653,64 zł.**

Inspektor nadzoru: Hanke Sebastian Construction & Supervision” z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Mickiewicza 19/9, 43-190 Mikołów, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **138.990,00 zł.**

Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost” z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **18.450,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **7.852.093,64 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **4.497.571,15 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3.06.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 10.03.2025r. – konieczne aneksowanie terminu z uwagi na roboty dodatkowe.

#### Postęp robót:

- dokonano częściowych robót rozbiórkowych (ogrodzenia posesji kolidujących z inwestycją),
- wykonano wycinkę drzew,
- wykonano kanalizację deszczową na całym odcinku ulicy Słowiczej,
- wykonano wpięcie kanalizacji deszczowej do kolektora w rejonie przejazdu kolejowego,
- usunięto kolizję z siecią teletechniczną oraz gazową,
- wykonano przebudowę ciągu głównego kolidującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- wykonano przyłącza i przykanaliki do kanalizacji deszczowej,
- odtworzono ogrodzenie wokół budynku przedszkola,
- na całym odcinku ulicy Słowiczej wykonana została konstrukcja drogi w postaci stabilizacji gruntu, warstwy kruszywa łamanego oraz dwóch warstw bitumicznych jezdni tj. zasadniczej i wiążącej jak również ułożone zostały krawężniki drogowe,

Obecnie prowadzone są roboty w obrębie skrzyżowania z ulicą Hallera i Jastrzębią, gdzie wykonywana jest w pierwszej kolejności kanalizacja deszczowa. Następnie Wykonawca przystąpi do realizacji robót drogowych w obrębie skrzyżowania oraz ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Słowiczej.

#### wykonanie finansowe na koniec 2024 roku:

Badanie masy asfaltowej:	5 569,44 zł
Tablice Inf.:	1 168,50 zł
Roboty budowlane	3.897.768,06 zł
Nadzór Inwestorski	45.866,70 zł

**Razem: 3.950.372,70 zł**

## **2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S - ulicy Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - ok 0,85km**

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,
- rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,
- rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5m (+ poszerzenia na łukach) na całym odcinku,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,23m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,
- wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 0,75m do 2,5m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej - sieci teletechnicznej.

Zadanie realizowane jest w oparciu o prawomocną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Decyzja nr 6, z dnia 16.05.2023r, znak: WB.6740.1111.2022.DP).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

#### Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r., wartość umowy: **6.714.474,02 zł.**

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyzwiązcu, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: **143.910,00 zł.**

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: **16.605,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zlecenie zawarte w dniu 25.01.2024r. , wartość zlecenia: **5.569,44 zł.**

Aktualizacja uzgodnień branżowych z Orange Polska S.A. i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej o łącznej wartości: **925,10 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Zlecenie badań podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm: Laboratorium Drogowe mgr inż. Aleksandra Kucharska z siedzibą w Cieszynie, zlecenie zawarte w dniu 19.12.2024 r., wartość zlecenia: **713,40 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów i zleceń wraz uzgodnieniami: **6.883.365,46 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **3.673.917,60 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.05.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 5.03.2025r. – konieczne aneksowanie terminu z uwagi na roboty dodatkowe.

#### Postęp robót:

- zabezpieczono i oznakowano teren budowy oraz wprowadzono tymczasową organizację ruchu,
- rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej od ul. Stawowej do ul. M. Konopnickiej,
- rozebrano krawężniki betonowe na odcinku od ul. Stawowej do ul. M. Konopnickiej oraz od ul. Kajzara do ul. Małej,

- wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Stawowej do ul. M. Konopnickiej oraz od ul. Kajzara do ul. Małej wraz z wpustami i przykanalikami,
- wykonano ułożenie dwóch warstw asfaltowych (podbudowa z betonu asfaltowego i warstwa wiążąca) na odcinku od ul. Stawowej do km 0+180 oraz od km 0+780 do ul. Kajzara,
- wykonano stabilizację podłoża na odcinku od stawowej do ul. M. Konopnickiej i od ul. Kajzara do ul. Małej,
- ułożono krawężniki na odcinku ok. 300m od ul. Stawowej oraz na odcinku od ul. Kajzara do ul. Małej,
- wykonano nawierzchnię pasa postojowego od ul. Stawowej do km 0+180,
- wykonano nawierzchnię chodnika do km 0+180.

W najbliższym czasie prowadzone będą roboty związane z wykonywaniem kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej, warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni, chodnika i pasa postojowego.

Wykonanie finansowe na koniec 2024 roku:

Roboty budowlane:	2.176.271,23 zł
Nadzór Inwestorski:	46.641,23 zł
Nadzór Autorski:	7.749,00 zł
Tablice Inf.:	1.168,50 zł
Aktualizacja uzgodnień branżowych, badania:	7.207,94 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.239.037,90 zł</b>

**3. Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odc. ok 1,5 km**

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni,
- wymianę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami,
- wykonanie nawierzchni poboczy,
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów (np. poprzez: przebrukowanie / uzupełnienie kruszywem),
- przebudowę/ regulację elementów odwodnienia drogi,
- pielęgnację zieleni w pasie drogowym,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zawarte umowy:

Projektant: „AS INVEST” z siedzibą w Zawierciu, umowa zawarta w dniu 08.09.2023r., wartość umowy: **43.050,00 zł** (wykonanie w 2023 roku).

Zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w latach 2024-2026.

Rzeczową realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na 2025 r.

Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 została zawarta w dniu 28.06.2024r. na kwotę: 1.972.035,46 Euro (Jako partner wiodący podpisaliśmy umowę która obejmuje również dofinansowanie Partnera Słowackiego – Gminy Čierne). Kwota zadania Powiatu Cieszyńskiego: **817.124,80 Euro**, zaś kwota dofinansowania: **653.699,81 Euro**.

Zarezerwowane środki w budżecie 2024r.: **100.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie 2025r.: **3.400.000,00 zł**