

Cieszyn, dnia 14.04.2025r.

Komisja Edukacji

Rady Powiatu Cieszyńskiego

Zgodnie z planem pracy Komisji przedstawiamy informację na temat:

1. Organizacji nowego roku szkolnego 2025/2026 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński.
2. Baza sportowa szkół. Stan zawansowania prac nad budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie.

STAROSTA


Janina Żagan

Funkcje pomieszczeń - pomieszczenia WF w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na 31.12.2024, data wygenerowania raportu SIO wg stanu na 2025-04-10

<i>Nazwa szkoły / placówki</i>	<i>Liczba pomieszczeń do prowadzenia zajęć WF</i>	<i>Powierzchnia pomieszczeń do prowadzenia zajęć WF w m2</i>	<i>Sala gimnastyczna o wymiarach mniejszych niż 36m x 18m do 24m x 12m lub o powierzchni mniejszej niż 648 m2 i równej lub większej niż 288 m2</i>	<i>Sala gimnastyczna o wymiarach mniejszych niż 24m x 12m do 18 m x 9 m lub o powierzchni mniejszej niż 288 m2 i równej lub większej niż 162 m2</i>	<i>Sala o powierzchni mniejszej niż 162 m2</i>	<i>Siłownia</i>
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH W CIESZYNIE	1	72,21			1	
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIESZYNIE IMIENIA PŁK. GWIDONA LANGERA W CIESZYNIE	3	614,00	1		1	1
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.GEN.STEFANA GROTA ROWECKIEGO W CIESZYNIE	1	115,00			1	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE	2	401,00		1		1
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNYCH W MIĘDZYŚWIECIU	1	212,49		1		
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W USTRONIU	2	332,66		1		1
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM.MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE	3	391,94	1		1	1

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ISTEKNEJ	1	190,80		1		
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W WIŚLE	2	309,75		1		1
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SKOCZOWIE	2	515,00	1			1
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE						
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE	3	293,21		1	1	1
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CIESZYNIE	2	329,49		1		1

Tereny sportowe wg stanu na 31.12.2024, data wygenerowania raportu SIO wg stanu na 2025-04-10

<i>Nazwa szkoły / placówki</i>	<i>boiska do siatkówki</i>	<i>boiska do koszykówki</i>	<i>boiska do piłki nożnej</i>	<i>bieżnie proste</i>	<i>skocznie</i>	<i>rzutnie</i>	<i>boiska uniwersalne/ wielozadaniowe</i>	<i>inne urządzenia sportowe</i>
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIESZYNIE IMIENIA PŁK. GWIDONA LANGERA W CIESZYNIE				1	1	1	1	1
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE							1	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO -	1		1					

TECHNICZNYCH W MIĘDZYŚWIECIU								
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W USTRONIU							1	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W WIŚLE			1				1	
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SKOCZOWIE		1	1		1			

Informacja ws. stanu zaawansowania prac nad budową hali sportowej przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

W dniu 19.03.2024 r. opublikowano na BIP przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie ul. Plac Wolności 7b” wraz z nadzorem autorskim.

W terminie składania i otwarcia ofert (tj. 27 marca 2024 r.) złożono 10 ofert.

W dniu 25.04.2024r. podpisano umowę na opracowanie w/w dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą Zeneris Projekty S.A. 61-770 Poznań - wartość umowy: 135.177,00 zł,

Terminy realizacji umowy:

- 1) przedstawienie 2 wariantów koncepcji do uzgodnienia przez Zamawiającego: do 1 miesiąca od podpisania umowy,
- 2) **wykonanie dokumentacji do 12 miesięcy od podpisania umowy**, tj. do 25.04.2025 r.
- 3) termin realizacji usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2028r.

W terminie umownym, 14.05.2024r. Projektant przedstawił koncepcję hali sportowej Zamawiającemu celem uzgodnienia w 1 wariantcie, uzasadniając brak możliwości przedstawienia drugiego wariantu koncepcji uwarunkowaniami lokalizacyjnymi (projektowany budynek sali gimnastycznej z pełnowymiarowym boiskiem o polu gry 20m x 40m + pasem ochronnym 2m nie mieści się między istniejącym budynkiem sali a schronem przeciwlotniczym - drugi wariant koncepcji byłby możliwy do zrealizowania jedynie w przypadku wyburzenia istniejącego budynku hali lub likwidacji schronu).

W dniu 25.06.2024 r. na spotkaniu Zarządu w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych podjęto decyzję o kontynuowaniu dalszych uzgodnień przedstawionej koncepcji. W związku z tym, WIZ w dniu 01.07.2024r. zwrócił się do Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie opinii konserwatorskiej lub o ponowne przeanalizowanie możliwości rozbiórki schronu. W dniu 04.09.2024r. otrzymaliśmy wstępną opinię Konserwatora Zabytków z uwagami.

Projektant dokonał stosownych poprawek koncepcji i wyjaśnień z Konserwatorem Zabytków. W dniu 19.09.2024r. otrzymaliśmy e-mailową informację od konserwatora Zabytków, że Organ konserwatorski będzie mógł zaakceptować nową (poprawioną) koncepcję, dlatego należy złożyć wniosek o ponowną opinię w celu uzyskania oficjalnego stanowiska Konserwatora. Po otrzymaniu kompletnej, poprawionej koncepcji od Projektanta w dniu 04.10.2024r. złożono wniosek o ponowną opinię konserwatorską, natomiast 12.11.2024r. otrzymano pozytywną opinię Konserwatora zabytków do przedstawionej koncepcji.

W międzyczasie, (w dniu 17.10.2024r.), w związku z ogłoszeniem Burmistrza Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna, po konsultacji z Projektantem, wystąpiliśmy o dokonanie zmian w zapisach projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko dotyczących wysokości projektowanej hali oraz kształtu dachu

W dniu 04.10.2024r. zwrócono się ponownie do Zarządu o zaopiniowanie przedmiotowej koncepcji w celu zapłaty faktury częściowej. Ostatecznie, po przeanalizowaniu sprawy, w dniu 07.11.2024r. Zarząd wyraził zgodę na projektowanie i budowę hali, jako obiektu wyniesionego ponad terenem, posadowionego na słupach.

Obecnie proces projektowy jest ukończony, opracowana i gotowa jest opinia geologiczna, czekamy na uchwalenie MPZP dla obszaru Śródmieścia Cieszyna. Według informacji pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Cieszynie złożony MPZP uchylił Wojewoda Śląski, co skutkuje przesunięciem się terminu wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na koniec czerwca br.

Zgodnie z rozstrzygnięciem Zarządu z dnia 16.04.2025 r. zdecydowano o przedłużeniu Wykonawcy terminu realizacji dokumentacji - do 10 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia MPZP.