

**Komisja Dróg Publicznych
Transportu i Bezpieczeństwa**

**Informacja na Komisję Dróg Publicznych, Transportu i Bezpieczeństwa
na temat inwestycji i remontów zrealizowanych w 2025 rok.**

Zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa nawierzchni DP 2666S ul. 1 Maja w Strumieniu na odcinku ok. 0,9 km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.07.2025r.

Wartość umowna: 1.062.646,10. zł

W ramach zadania wykonano m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni; nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego; wymianę podbudowy i nawierzchni fragmentów nowego chodnika z kostki betonowej; przebrukowanie istniejącego chodnika; wymianę krawężników betonowych; wymianę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami; remont poboczy; odmulenie istniejących rowów; odtworzenie oznakowania poziomego oraz wykonanie na czas robót budowlanych zabezpieczeń istniejących drzew i krzewów zgodnie z opracowanym projektem ochrony drzew wraz z inwentaryzacją zieleni.

Odbioru końcowego dokonano w dniu 22.12.2025r.

Rozliczenie zadania:

Wartość powykonawcza zadania wyniosła: 1.040.538,01 zł.

Pomoc finansowa gminy Strumień: 30% wartości zadania: 312 161 zł.

Wkład własny Powiatu Cieszyńskiego: 728 377,01 zł

2. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S ul. Górecka, 2604S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej.

W dniu 23 maja 2025 roku, zostało wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 czerwca 2025 roku. Wpłynęły 4 oferty z czego najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radex sp z o.o. na kwotę 1.287.956,71 zł.

W budżecie Powiatu Cieszyńskiego na 2025 rok zarezerwowano kwotę 800.000,00 zł (w kwocie tej uwzględniony został koszt aktualizacji i zmian w dokumentacji projektowej: 47.109,00 zł).

Z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, postanowiono przeprowadzić negocjację cen, w wyniku których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Infracx sp. z o.o. na kwotę: 1.244.185,77 zł.

Po negocjacji i wyłonieniu wykonawcy, PZDP wystąpiło z Kartą Informacyjną do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o zwiększenie środków w budżecie Powiatu do kwoty 1.300.000 zł.

Ze względu na wykonanie dodatkowych robót niezbędnych wartość zadania zwiększyła się o kwotę 42.826,81 zł co dało wartość 1.287.012,58 zł. Po uwzględnieniu kosztów aktualizacji dokumentacji (47.109 zł) łączna wartość zadania zwiększyła się do kwoty: 1.334.121,58 zł. PZDP wystąpiło z kolejną kartą informacyjną do Zarządu Powiatu o dodatkowe środki, w wyniku czego wartość zadania w budżecie Powiatu Cieszyńskiego została zwiększona do kwoty 1.335.000 zł.

Zawarte umowy:

Aktualizacja dokumentacji projektowej: Pracownia Inżynierska S1" z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 15/6, umowa zawarta w dniu 2.04.2025r., wartość umowy: 47.109 zł.

Wykonawca robót: INFRA X Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowy przy ul. Jedlińskiej 97, 43-220 Bojszowy, umowa zawarta w dniu 8.07.2025r., wartość umowy: 1.244.185,77 zł. zwiększona aneksem do kwoty: 1.287.012,58 zł.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik.

Zakres wykonanych robót obejmował: budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, budowę dwóch zatok przystankowych, przebudowę zjazdu publicznego, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie elementów oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.

Przekazanie terenu budowy odbyło się w dniu: 8.07.2025r.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 30 grudnia 2025 roku.

Rozliczenie zadania:

Wartość powykonawcza robót wyniosła:	1.245.180,36 zł
(w tym: Gmina Brenna: 120.000 zł Powiat Cieszyński:	1.125.180,36 zł)
Koszt aktualizacji dokumentacji:	47.109 zł
łącznie:	1.292.289,36 zł

W 2025 roku rozliczone zostało:

Roboty budowlane:	1.029.342,88 zł
Aktualizacja dokumentacji:	47.109 zł
łącznie:	1.076.451,88 zł

Do rozliczenia w 2026 roku pozostało:

Roboty budowlane:	215.837,48 zł
-------------------	---------------

3. Modernizacja drogi powiatowej 2607 S – ul. Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Wartość umowna: 1.119.159,39 zł

Wartość powykonawcza - środki inwestycyjne (modernizacja): 831.379,04 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - pomoc finansowa Gminy: | 505.708 zł – wypłacona w 2026 roku |
| - budżet Powiatu: | 325.671,04 zł |

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 05.09.2025r.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S - ulicy Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - ok 0,85km

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,
- rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,
- rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5m (+ poszerzenia na łukach) na całym odcinku,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,23m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,
- wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 0,75m do 2,5m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej - sieci teletechnicznej.

Zadanie realizowane jest w oparciu o prawomocną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Decyzja nr 6, z dnia 16.05.2023r, znak: WB.6740.1111.2022.DP).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 3.673.917,60 zł

Zawarte umowy, zlecenia:

- Wykonawca robót: Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r., wartość umowy z aneksami: 7.286.977,93 zł.
- Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: 143.910,00 zł.
- Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: 16.605,00 zł.
- Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zlecenie zawarte w dniu 25.01.2024r. , wartość zlecenia: 5.569,44 zł.
- Zlecenie na wykonanie badania podbudowy z kruszywa stabilizowanego: Laboratorium Drogowe Aleksandra Kucharska z siedzibą w Cieszynie, zlecenie zawarte w dniu 19.12-2024r., wartość zlecenia: 713,40 zł.
- Aktualizacja uzgodnień branżowych z Orange Polska S.A. i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej łącznej wartości: 925,10 zł.
- Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.
- Promocja zadania zgodnie z wytycznymi RFRD, wartość zleceń: 5.000 zł.

Łączna wartość podpisanych umów wraz z aneksami oraz zleceń: 7.460.869,37 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29 maja 2024 roku.

Odbiór inwestycji i tym samym zakończenie zadania nastąpiło 23 maja 2025 roku.

Końcowe rozliczenie zadania:

Wartość powykonawcza robót:	7.125.190,91 zł.
Koszt nadzorów:	160.515,00 zł.
Koszt badania asfaltu i podbudowy + tablice info + uzgod:	8.376,44 zł.
Koszt działań promocyjnych:	5.000,00 zł.
Razem:	7.299.082,35 zł
Dofinansowanie z RFRD:	3.673.917,60 zł
Wkład własny:	3.625.164,75 zł, w tym:
	Powiat: 1.812.582,75zł
	Gmina: 1.812.582,00zł

5. Rozbudowa drogi powiatowej 27025 – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- rozbudowa jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70m,
- rozbudowa jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10m,
- rozbudowa jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29m,
- budowa drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
- budowa doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa kanału technologicznego,
- przebudowa zjazdów,
- przebudowa napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
- przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej
- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej

Zadanie realizowane było w oparciu o Decyzję ZRiD (dec. nr 8, z dnia 19.07.2023r, znak: WB.6740.1114.2022.TB).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 4.384.647,98 zł

Zawarte umowy, zlecenia:

- Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy z aneksami: 8.035.076,35 zł.
- Inspektor nadzoru: Hanke Sebastian Construction & Supervision z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Mickiewicza 19/9, 43-190 Mikołów, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 138.990,00 zł.
- Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 18.450,00 zł.
- Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.
- Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zlecenie z dnia 18.01.2024r. , wartość zlecenia: 5.569,44 zł.
- Promocja zadania zgodnie z wytycznymi RFRD, wartość zleceń: 5.000 zł

Łączna wartość podpisanych umów wraz z aneksami oraz zleceń: 8.204.254,29 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3 czerwca 2024 roku.

Odbiór inwestycji i tym samym zakończenie zadania nastąpiło 19 maja 2025 roku.

Końcowe rozliczenie zadania:

Wartość powykonawcza robót:	7.864.914,25 zł
Koszt nadzoru Inwestorskiego:	138.990,00 zł
Koszt nadzoru Autorskiego:	17.220,00 zł
Koszt badanie asfaltu:	5.569,44 zł
Koszt tablice info:	1.168,50 zł
Koszt działań promocyjnych:	5.000,00 zł
Koszt opłaty za przyłączenie en	42,31 zł
<u>Razem:</u>	<u>8.032.904,50 zł</u>

Dofinansowanie z RFRD: 4.384.647,98 zł

Wkład własny: 3.648.256,52 zł, w tym:

Powiat: 1.824.149,52 zł

Gmina: 1.824.107,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odc. ok 1,5 km

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- - roboty ziemne,
- - wymianę nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej,
- - ułożenie elementów drogowych,
- - przebudowę chodnika z kostki betonowej,
- - przebudowę poboczy z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni,
- - przebudowę zatoki autobusowej,
- - przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur fi 200 mm,
- - odtworzenie, umocnienie rowów,
- - udrożnienie przepustów,
- - dowiązanie wysokościowe dojazdów i zjazdów do posesji,
- - montaż wyświetlaczy prędkości;
- - docelową organizację ruchu, w tym montaż urządzeń BRD,
- - doświetlenie przejść dla pieszych,
- - zabezpieczenie istniejącej konstrukcji oporowej,
- - roboty wykończeniowe.

Zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w latach 2024-2026.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska–Słowacja 2021-2027. Projekt: „Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne”. Wysokość dofinansowania do 80% wartości zadania.

Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 została zawarta w dniu 28.06.2024r. na kwotę: 1.972.035,46 Euro (Jako partner wiodący podpisaliśmy umowę która obejmuje również dofinansowanie Partnera Słowackiego – Gminy Čierne). Kwota zadania Powiatu Cieszyńskiego: **817.124,80 Euro**, zaś kwota dofinansowania: **653.699,81 Euro**.

Zawarte umowy:

- Wykonawca robót: „DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą w Ćwiklicach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, umowa zawarta w dniu 7.03.2025r., wartość umowy: 3.245.638,27 zł.
- Inspektor nadzoru: Sojka – Burcek Barbara BSB-PROJEKT ” z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Kwiatowej 1a, 43-450 Ustroń, umowa zawarta w dniu 7.03.2025r., wartość umowy: 49.200,00 zł.
- Nadzór autorski: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Maciej Tęsiorowski” z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Męczenników Oświęcimskich 19a, umowa zawarta w dniu 7.03.2025r., wartość umowy: 18.450,00 zł.
- Dokumentacja projektowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych – ML Design z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej 226, umowa zawarta w dniu 12.09.2025r., wartość umowy: 17.220,00 zł.

Łączna wartość podpisanych umów: 3.330.508,27 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 7 marca 2025 roku.

Zadanie zakończone w dniu 19.02.2026r. - w trakcie rozliczania.

7. Rozbudowa DP2602S na terenie Gminy Skoczów / Brenna ulic: Góreckiej i Kossak od węzła S52 do Klasztoru Franciszkanów, - na odcinku ok. 800m, od węzła z S-52 do rejonu Kościoła pw. Św. Jana Sarkandra.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- wycinkę kolidującego zadrzewienia,
- budowę jednostronnego chodnika,
- wykonanie nowych warstw bituminach jezdni wraz z podbudową drogi,
- przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów do przyległych posesji,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę dwóch zatok autobusowych,
- budowę nowego oświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie nowych poboczy i obrzeży,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zadanie realizowane było w oparciu o Decyzję ZRiD (dec. nr 7, z dnia 25.07.2024r, znak: WB.6740.176.2024.DP).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 3.713.751,80 zł.

Zawarte umowy, zlecenia:

- Wykonawca robót: INFRA X Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowie przy ul. Jedlińskiej 97, 43-220 Bojszowy, umowa zawarta w dniu 26.05.2025r., wartość: 3.782.017,76 zł.
 - Nadzór autorski: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek z siedzibą: ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko - Biała, umowa zawarta w dniu 15.05.2023r., wartość umowy: 3.690,00 zł.
 - Promocja zadania zgodnie z wytycznymi RFRD, wartość zleceń: 1.353,00 zł.
- Łączna wartość podpisanych umów wraz z aneksami oraz zleceń: 3.787.060,76 zł.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 maja 2025 roku.

Z uwagi na trwające roboty, zadanie nie zostało ostatecznie zakończone i rozliczone.

8. Rozbiórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle.

Zakres zadania obejmował m.in.:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- rozbudowę przepustu,
- przebudowę muru oporowego,
- przebudowę pełnej konstrukcji drogi na odcinku 47,60m,
- wymianę nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej na pozostałym odcinku,
- zabezpieczenie sieci SN i nN,
- elementy bezpieczeństwa ruchu,
- tymczasową i docelową organizację ruchu.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję pozwolenia na budowę nr 827 z dnia 18.10.2023 r. znak WB.6740.26.2023.TB oraz w oparciu o Decyzję zmieniającą nr 15 z dnia 08.01.2025 r. znak WB.6740.26.2023A.2024.DP wraz z Postanowieniem z dnia 27.03.2025r. znak WB.6740.26.2023A.2024.DP.

Zadanie otrzymało dofinansowanie od Wojewody Śląskiego na cele związane z usuwaniem skutków powodzi w wysokości 1.060.000,00 zł.

Zawarte umowy:

- Wykonawca robót: INTERSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej, umowa zawarta w dniu 25.06.2025 r., wartość umowy: 1.135.749,33 zł.
- Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 16.10.2025 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25 czerwca 2025 roku.

Zadanie nie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku. Ostateczny odbiór zadania odbył się 23 stycznia 2026 roku.

9. Modernizacja DP 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach.

W styczniu br. Powiat Cieszyński złożył wniosek o dofinansowanie o środki z budżetu Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla zadania na terenie Gminy Golezów pn.: „Remont drogi powiatowej 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 0,9km”.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 1,33 mln zł.

W związku z przyznanym dofinansowaniem Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 22 maja br. postanowił o przystąpieniu jego realizacji, a w konsekwencji konieczności utworzenia w budżecie Powiatu nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia środków na realizację.

23 maja br. podpisano umowę o dofinansowanie remontu ul. Głównej na kwotę 504.900 zł, co stanowi ok. 38% szacowanej wartości robót.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 17.07.2025r. zawarta została umowa na roboty budowlane z firmą DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik

Wartość umowy na roboty budowlane: 858.347,68 zł.

Zadanie zostało zakończone, a odbiór końcowy nastąpił w dniu 15.10.2025r.

Końcowe rozliczenie zadania:

Wartość powykonawcza robót:	831.343,54 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego:	502.150,25 zł
Wkład własny:	329.193,54 zł, w tym:
	Powiat: 149.193,54 zł
	Gmina: 180.000,00 zł

Remont dróg powiatowych w 2025r. z podziałem na etapy:

Etap I:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2627 S – ul. Cieszyńska w Mnichu na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Wartość umowna: 1.411.697,72 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 1.202.286,33 zł.

Pomoc finansowa gminy Chybie: 30% wartości zadania.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 19.09.2025r.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2607 S – ul. Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Wartość umowna: 1.119.159,39 zł

Wartość powykonawcza - środki bieżące (remont): 180.038,37 zł

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 05.09.2025r.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2614 S – ul. Wiejska i ul. Spacerowa w Kisielowie na odcinku ok. 0,6km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.03.2025r.

Wartość umowna: 1.006.869,33 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 922.140,21 zł.

Pomoc finansowa gminy Goleszów: 30% wartości zadania.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 18.11.2025r.

Część IV:

Remont drogi powiatowej 2638 S – ul. Pierściecka w Kiczycach na odcinku ok. 0,8km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.03.2025r.

Wartość umowna: 777.790,25 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 704.783,36 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% wartości zadania.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 25.08.2025r.

Część V:

Remont drogi powiatowej 2617 S – ul. Iskrzyczyńska w Międzywiciu na odcinku ok. 0,85km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Wartość umowna: 713.531,00 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 671.904,84 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% wartości zadania.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 06.08.2025r.

Część VI:

Remont drogi powiatowej 2628 S – ul. Zagrodowa w Kończycach Małych na odcinku ok. 1,6km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.03.2025r.

Wartość umowna: 978.419,68 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 950.001,52 zł.

Pomoc finansowa gminy Zebrzydowice: 30% wartości zadania.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 18.08.2025r.

Etap II:

Remont drogi powiatowej 2619 S – ul. Szkolna w Dębowcu na odcinku ok. 0,55 km.

Zadanie oczekiwało na dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Początkiem maja Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy rankingowe na której nie znalazło się zadanie w Dębowcu.

Wykonawca zadania: AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.07.2025r.

Wartość Umowna: 709.138,17 zł.

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 709.131,56 zł.

Zadanie płatne w całości z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 23.12.2025r.

Etap III:

Remont drogi powiatowej 2615 S – ul. Wiślicka w Skoczowie na odcinku ok. 0,55 km

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 03.07.2025r. postanowił o utworzeniu w/w zadania remontowego. 16.07.2025r. przekazano zlecenie na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej, a 20.08.2025r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.

Wykonawca zadania: EUROVIA POLSKA S.A. o/Międzyrzecze Górne.

Inspektor Nadzoru: Ryszard Krzywoń.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 01.10.2025r.

Wartość umowna: 536.075,03 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 534.323,87 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 135.000,00 zł.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 16.12.2025r.

Etap IV:

Remont drogi powiatowej 26735 ul. Turystycznej w Wiśle na odcinku o łącznej długości ok. 0,5km.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 06.11.2025r. postanowił o utworzeniu w/w zadania remontowego. Również w dniu 06.11.2025r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic.

Inspektor Nadzoru: Jarosław Kalinik.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 01.10.2025r.

Wartość umowna: 406.363,71 zł

Wartość powykonawcza robót budowlanych wyniosła: 373.629,44 zł.

Pomoc finansowa gminy Wisła: 100.000,00 zł.

Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu: 22.12.2025r.

STAROSTA

Janina Żagan

DYREKTOR

Jarosław Kalinik