

## Informacja na Komisję Dróg Publicznych, Transportu i Bezpieczeństwa o przebiegu bieżących remontów dróg i obiektów mostowych.

### 1. Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 3.597.660,96 zł, z czego:

- 2.751.228,19 zł stanowi koszt remontu drogi finansowany przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów po 50% wartości,
- 574.881,27 zł stanowi koszt przebudowy i budowy sieci wodociągowej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu,
- 165.279,50 zł stanowi koszt przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.
- 76.137,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym:
  - 69.987,00 zł finansowane przez Powiat Cieszyński i Miasto Skoczów,
  - 4.305,00 zł finansowane przez WZC Ustroń,
  - 1.845,00 zł finansowane przez SKO-EKO Skoczów,
- 30.135,00 zł stanowi koszt pełnienia Nadzoru Autorskiego.

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecenia rzeczowej realizacji prowadzone było przez Miasto Skoczów, jednakże z powodu szacowanych wysokich kosztów zadania, zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta Skoczowa, w lipcu 2020r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez PZDP, w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021r. W kwietniu br. opublikowana została lista zadań dla których zostało przyznane dofinansowanie. Dla naszego zadania w Skoczowie przyznano dofinansowanie w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych, co po uwzględnieniu wartości po przetargowej zadania wyniesie ok 1,5 mln zł. Trwa procedura zawarcia umowy o dofinansowanie z Wojewodą Śląskim.

Zadanie remontowe składa się z 3 części tj.:

- części 1: dotyczącej remontu drogi, który obejmuje m.in.: remont drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m, remont, przebudowa i budowa chodnika dla pieszych; przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki); przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej; wymiana sieci gazowej w jezdni; zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
- części 2: dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC.
- części 3: dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów

W dniu 18.02.2021r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą: FBSerwis S.A., z Warszawy;
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z firmą „R.H.KONtrakt” mgr inż. Rafał Heller z Międzyzwozia;
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost z Bielska-Białej.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.02.2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 29.11.2021r.

Na dzień 27.05.2021r. zaawansowanie robót wynosiło 26%.

Do tej pory wykonano następujący zakres robót:

- zakończono budowę kolektora deszczowego dn1000, wraz z zabudową studni rewizyjnych, studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
- na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci wodociągowej, pozostały do wykonania 3 przyłącza do budynków,
- na ukończeniu są prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, pozostały do wykonania 2 przyłącza do budynków,
- wykonano przebudowę poprzecznych odcinków sieci gazowej,
- wykonano całościowe frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- wykonano korytowanie oraz ulepszenie podłoża na całości prawego pasa oraz na pasie lewym od początku zakresu do ul. Ceglanej. Pozostało do wykonania ok 400m<sup>2</sup>,
- Na całym wykorytowanym odcinku jezdni ze stabilizacją, wykonano pierwszą warstwę podbudowy w postaci kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- rozpoczęto roboty brukarskie, wykonano krawężnik obustronny na odcinku na ok 400m, (od początku opracowania do Ceglanej),
- Wykonano podbudowę na chodniku po stronie prawej na odcinku ok 300m, rozpoczęto układanie kostki brukowej.

## **2. Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”.**

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 4.036.112,15 zł, z czego:

- 3.981.942,95 zł stanowią roboty budowlane,
- 25.830,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 27.675,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.
- 664,20 zł stanowi koszt tablicy informacyjnej – zgodnie z wymaganiami programu.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kosztów kwalifikowanych. W lutym 2020r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy. Przyznane dofinansowanie wynosi max. 3.000.000 zł i nie więcej niż 63,63 % wydatków kwalifikowanych. Szacunkowa wartość zadania wynosiła 6.000.000 zł. Po przetargach wartość zadania uległa zmniejszeniu, w związku z tym zmniejszeniu ulegnie również wartość dofinansowania; szacujemy że do wysokości ok. 2.500.000 zł. Obecnie czekamy na ocenę przeprowadzonych postępowań. Po ocenie znana będzie wysokość dofinansowania i zawarty zostanie stosowny aneks do umowy o dofinansowanie. Zakładany do sfinansowania wkład własny będzie wynosił ok. 1.530.000 zł. Deklarowana pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice - pierwotnie w wysokości 1.000.000zł i nie więcej niż 50% (obecnie szacowana na kwotę ok. 765 tys. zł).

Zadanie dotyczy przebudowy ciągu drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na długości ok. 2,55 km od km 3+081,11 ul. Korczaka w Kończycach Małych do skrzyżowania z ul. Matejki w km 0+528,20 ul. Tuwima w Kaczycach. Przebudowa polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, ujednoczeniu szerokości jezdni do 5,5 m z poszerzeniami na łukach od 6,1m do 8,7m, przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, odtworzeniu poboczy utwardzonych destruktem o szer. 0,5m oraz wykonaniu odwodnienia drogi (przebudowie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowie wodościeru, odtworzenie rowów), robotach przygotowawczych i pomiarowych, tymczasowej

organizacji ruchu, robotach rozbiórkowych, zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg), odwodnieniu drogi, modernizacji istniejącej kanalizacji, robotach ziemnych, na ułożeniu krawężników i obrzeży, umocnienie skarp płytami ażurowymi, robotach pozostałych (regulacji studzienek, humusowanie), wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

W dniu 11.02.2021r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z Panią Mirosławą Łukasik 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Osadnicza 3d.
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Machej Remigiusz ML DESIGN 43- 10 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 19.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.02.2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 12 listopada 2021r.

Na dzień 01.06.2021r. zaawansowanie robót wynosiło 11%.

Do tej pory wykonano następujący zakres robót:

- zakończono czyszczenie i profilowanie rowów,
- zakończono wymianę przepustów pod zjazdami,
- w trakcie realizacji jest zabudowa studzienek wpustowych z przykanalikami,
- w trakcie realizacji są przepusty pod drogą,
- rozpoczęto budowę odcinków kanalizacji deszczowej

### **3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2607 S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią.**

Zgodnie z budżetem powiatu na 2021r.:

Wartość zadania: 2.035.000 zł

Dofinansowanie z RFRD: 1.197.381 zł

Dofinansowanie Gminy Goleszów: 200.000 zł

Budżet Powiatu: 637.619 zł

Zakres zadania obejmuje: przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów na posesje, przepustów wraz z umocnieniem dna i skarp rowu oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, budowę chodnika, dwóch zatok autobusowych, oświetlenia przejść dla pieszych, kanału technologicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 293mb.

Zakładany termin realizacji zadania: 22 tygodnie od podpisania umowy z Wykonawcą.

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listą zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku dla województwa śląskiego zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią” otrzymało dofinansowanie w wysokości 55% wydatków kwalifikowanych. Obecnie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim trwa procedowanie zawierania umów o dofinansowanie.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych (składanie ofert do 1.06.2021r.) oraz w przygotowaniu jest procedura na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

#### **4. Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie, na odcinku ok 175m, pomiędzy torami PKP.**

Zgodnie z budżetem PZDP na 2021r.:

Wartość zadania: 800.000,00zł

Budżet Powiatu: 400.000,00zł

Budżet Gminy Skoczów: 400.000

Zakres zadania obejmuje remont: jezdni wraz z wymianą podbudowy i ujednoliceniem szerokości do 7,0m, chodników o szerokości 1,5m, zjazdów do posesji, poboczny o szerokości 1,0m, odwodnienia drogi oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej. Długość remontowanego odcinka objętego opracowaniem wynosi ok 175mb.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, z terminem składania ofert do 2 czerwca 2021 roku. W przygotowaniu jest postępowania na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Zakładany termin realizacji zadania: 20 tygodni od podpisania umowy z Wykonawcą.

#### **5. REMONTY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ETAPY (NAKŁADKI)**

Zgodnie z Uchwałą nr 766/ZP/VI/2021 z dnia 27 maja 2021r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przyjął do Planu remontów dróg powiatowych w 2021r. 9 zadań remontowych. Zadania na terenie miasta Cieszyn i Ustroń są powierzane do realizacji Miastom na podstawie stosownych porozumień.

W dniu 13 stycznia dokonano otwarcia przetargu dla **I etapu (obejmującego 1 zadanie)**. Złożonych zostało 10 ofert, z czego najtańszą ofertę złożyła firma AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic na kwotę wynoszącą: **648.259,74 zł** – umowę zawarta w dniu 2 lutego br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.02.2021r.

W dniu 28 kwietnia dokonano otwarcia przetargu dla **II etapu (obejmującego 3 zadania)**. Złożonych zostało 6 ofert, z czego najtańsze oferty:

- dla zadań objętych częścią I i II złożyła firma DROGRÓD Szymon Tekla z Ćwiklic na łączną kwotę wynoszącą: **994.925,17 zł** – umowy zawarte w dniu 18 maja br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.05.2021r.
- dla zadania objętego częścią III złożyła firma EUROVIA Polska S.A. na kwotę wynoszącą: **158.187,67 zł** – umowa zawarta w dniu 18 maja br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.05.2021r.

W dniu 20 maja dokonano otwarcia przetargu dla **III etapu (obejmującego 2 zadania)**. Złożonych zostało 6 ofert, z czego najtańszą ofertę dla obu zadań złożyła firma AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic na łączną kwotę wynoszącą: **1.261.421,96 zł**. W dniu 31 maja br. wyłoniono Wykonawcę, natomiast zawarcie umów może nastąpić po 7 czerwca br.

W dniu 21 maja ogłoszono przetarg dla **IV etapu (obejmującego 1 zadanie)**. Planowane otwarcie ofert: na 08.06.2021r.

Poniżej nazwy poszczególnych zadań wraz z wartościami umownymi (lub ofertowymi i kosztorysowymi) ich realizacji oraz ewentualnymi pomocami finansowymi poszczególnych Gmin:

## „Remont dróg powiatowych w 2021r. z podziałem na etapy:

---

### **Etap I:**

#### **Część I:**

Remont drogi powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Zabłociu (od mostu na rzece Wisła do budynku OSP w Zabłociu) na odc. ok. 1km.

- Wartość umowna: 648.259,74 zł, w tym:
    - Budżet Powiatu: 348.259,74 zł
    - Pomoc finansowa Gminy Strumień: 300.000,00 zł.
  - Umowny termin wykonania zadania: 28.06.2021r.  
Zaawansowanie robót: trwają prace związane z korytowaniem i wykonywaniem pierwszej warstwy pobocza, wykonano frezowanie korekcyjne nawierzchni, trwa przygotowanie do układania warstw bitumicznych, które planowane są od 9 czerwca.
- 

### **Etap II:**

#### **Część I:**

Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Górecka w Brennej) na odcinku ok. 1 km.

Wartość umowna: 449.747,62 zł, finansowane w całości z budżetu Powiatu.

- Umowny termin wykonania zadania: 02.11.2021r.

#### **Część II:**

Remont drogi powiatowej 2607 S – ul. Cieszyńska w Bażanowicach (kontynuacja z 2014r. od ul. Potoczki do ul. Strzeblin) na odc. ok. 0,73km.

- Wartość umowna: 545.177,55 zł, w tym:
  - Budżet Powiatu: 345.177,55 zł
  - Pomoc finansowa Gminy Goleszów: 200.000,00 zł.
- Umowny termin wykonania zadania: 12.10.2021r.

#### **Część III:**

Remont nawierzchni DP 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończykach Małych – od skrzyżowania z DW 937) na odcinku ok. 0,2km

- Wartość umowna: 158.187,67 zł, w tym:
    - Budżet Powiatu: 79.093,84 zł
    - Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: 79.093,83 zł.
  - Umowny termin wykonania zadania: 05.10.2021r.
- 

### **Etap III:**

#### **Część I:**

Remont drogi powiatowej 2623 S – ul. Hażlaska w Brzezówce (od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku Pogwizdowa do skrzyżowania z ul. Ogrodową) na odc. ok. 1km.

- Wartość ofertowa: 746.379,09 zł, w tym:
  - Budżet Powiatu: 496.379,09 zł
  - Pomoc finansowa Gminy Hażlach: 250.000,00 zł
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 23 tygodnie od dnia podpisania umowy.

#### **Część II:**

Remont drogi powiatowej 2640 S – ul. Kowalska i ul. Ks. H. Sobieckiego w Pierścicu (kontynuacja z 2017r. do skrzyżowania z DP 2638 S ul. Skoczowską w Pierścicu) na odc. ok. 1km.

- Wartość ofertowa: 515.042,87 zł, w tym:

- Budżet Powiatu: 257.521,44 zł
- Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 257.521,43 zł
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 21 tygodni od dnia podpisania umowy.

#### **Etap IV:**

Remont drogi powiatowej 2619 S – ul. Cieszyńska w Dębowcu i ul. Dębowiecka w Kostkowicach (kontynuacja z 2017r. w kierunku Gumnej) na odc. ok. 1km.

- Wartość kosztorysowa: 581.467,05 zł, w tym:
  - Budżet Powiatu: 531.467,05 zł
  - Pomoc finansowa Gminy Dębowiec: 50.000,00 zł
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 23 tygodnie od dnia podpisania umowy.

#### **W ramach w/w zadań wykonane zostanie m.in.**

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;
- w przypadku zadania w Brzeźowce remontowany będą również istniejący chodnik.

**STAROSTA**  
  
**Mieczysław Szczurek**

**DYREKTOR**  
  
**Magdalena Suchanek-Kowalska**