

Informacja na Komisję Dróg Publicznych, Transportu i Bezpieczeństwa o przebiegu bieżących remontów dróg i obiektów mostowych.

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu.”.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowanych. W dniu 18 maja 2020r. podpisano umowę o udzieleniu dofinansowania. Przyznane dofinansowanie wynosi 55 % wydatków kwalifikowanych. Szacunkowa wartość zadania wynosiła 7.200.000 zł. W celu umożliwienia realizacji zadania konieczne było zwiększenie w budżecie Powiatu środków finansowych o kwotę 30.600 zł. Pomimo zwiększenia wysokości środków finansowych w budżecie o 30.600 zł zakładamy, że docelowo zmniejszeniu ulegnie wysokość środków własnych z pierwotnie założonych w budżecie 3.710.526 zł do 3.522.223 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania ze środków RFRD z zakładanych 50% do 55% w zakresie kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym zakładamy, że pierwotnie założona w budżecie kwota dofinansowania w wysokości 3.489.474 zł ulegnie zwiększeniu do kwoty 3.708.377 zł. Informacja o zmianie wysokości dofinansowania została przesłana do Wojewody Śląskiego w celu zawarcia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Wartość zadania wynosi: | 7.230.600,00 zł |
| Dofinansowanie z RFRD: | 3.708.377,05 zł |
| Budżet Powiatu: | 3.522.222,95 zł |

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Rozbudowa polega na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań i zatok autobusowych oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, budowie chodnika o szerokości wynoszącej 2,0-2,30m, wykonaniu poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, przebudowie istniejących zjazdów i dojazdów do przyległych posesji, budowie dwóch zatok autobusowych, budowie wyspy przejazdowej, ułożeniu elementów drogowych, zabezpieczeniu i umocnieniu skarp i rowów, przebudowie rowów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami czołowymi, zabezpieczeniu istniejącej sieci teletechnicznej, wymianie sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni, regulacji i wymianie włączników urządzeń obcych, przebudowie słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią w ramach przebudowy, przebudowie słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy; przebudowie linii kablowej teletechnicznej; rozbiórce sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy; wykonaniu nasadzeń; montażu elementów bezpieczeństwa ruchu, wdrożeniu docelowej organizacji ruchu oraz wykonaniu robót wykończeniowych (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, plantowanie, wykonanie trawników).

W dniu 12 maja 2022r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą EUROVIA POLSKA S.A
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą R.H.KONtrakt
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z Pracownią Inżynierską S1

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 7.229.410,88 zł, z czego:

- 7.081.677,67 zł stanowią roboty budowlane,
- 116.604,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 30.000,07 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.
- 1.129,14 zł stanowi koszt tablicy informacyjnej – zgodnie z wymaganiami programu.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 24.11.2022r.

Obecnie Wykonawca robót budowlanych jest w trakcie wykonywania robót przygotowawczych tj. robót geodezyjnych, wycinki drzew i krzewów oraz opracowywania i zatwierdzania wniosków materiałowych.

2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziehcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziehcinka w Wiśle.”

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej. W dniu 1 czerwca 2022r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury informację o uzyskaniu dofinansowania. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy.

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Wartość zadania wynosi: | 1.700.000 zł |
| Dofinansowanie z RSO: | 850.000 zł |
| Budżet Powiatu: | 850.000 zł |

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziehcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziehcinka w Wiśle. Zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę istniejącego i tymczasowego mostu), budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu, wykonanie odwodnienia mostu i dojazdu, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika, ułożenie elementów ulic, ułożenie elementów zabezpieczających, zabudowę elementów bezpieczeństwa ruchu, umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym, docelową organizację ruchu oraz roboty wykończeniowe.

W dniu 8 czerwca 2022r ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Planowane jest również zawarcie umów na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu.”

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szacunkowa wartość zadania wynosiła 10 mln zł. W dniu 17.11.2021r. uzyskano wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 mln zł.

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

| | |
|---|------------------|
| Wartość zadania wynosi: | 10.000.000,00 zł |
| Dofinansowanie z Rządowego Funduszu: Polski Ład: | 5.000.000,00 zł |
| Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: | 5.000.000,00 zł |

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu. Zakres poszczególnych robót obejmuje: rozbiórkę konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T, korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika i przebudową istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2, wykonanie nowego oświetlenia obiektu, ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnii i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie urządzeń BRD: barieroporęczy i balustrad.

W dniu 8 czerwca 2022r. zawarte zostały następujące umowy:

- na wykonanie robót budowlanych z firmą BANIMEX Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie;
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usługowym MOST z siedzibą w Skoczowie;
- na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego z firmą Mostoprojekt Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 7.140.467,92 zł, z czego:

- 6.951.047,92 zł stanowią roboty budowlane,
- 152.520,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 36.900,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.

Zadanie finansowane będzie z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000 zł, pozostała część w wysokości 2.140.467,92zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 08.06.2022r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 23.11.2022r.

Obecnie Wykonawca robót budowlanych jest w trakcie wykonywania robót przygotowawczych tj. robót geodezyjnych, wycinki kolidujących drzew i krzewów oraz opracowywania i zatwierdzania wniosków materiałowych.

4. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami nr 43 – 45”

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Wartość zadania wynosi: | 1.400.000 zł |
| Budżet Powiatu: | 700.000 zł |
| Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: | 700.000 zł |

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi powiatowej 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach na odcinku 225,00m pomiędzy 43 i 45. Głównym założeniem i celem zadania jest likwidacja istniejących zakrętów, które ze względu na swoją geometrię, brak oświetlenia oraz gęste sąsiadujące zadrzewienie stanowią miejsce szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza w okresach zimowych. Zakres zadania obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejącego krętego odcinka drogi powiatowej (na odcinku pomiędzy posesjami nr 43 – 45), budowę nowego prostoliniowego odcinka drogi, o szerokości jezdni wynoszącej 5,0m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, utwardzonych grysem z powierzchniowym utrwaleniem o szerokości 0,75m, wykonanie robót ziemnych poprzez wykonanie nasypów w miejscach istniejących jarów, przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów do przyległych posesji, budowę rowów przydrożnych odwadniających drogę (nie zmieniających istniejących spływów wód), zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty wykończeniowe.

W dniu 7.06.2022r. odbyło się otwarcie ofert dla w/w zadania inwestycyjnego. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które złożyły następujące oferty:

1. Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. cena ofertowa: 1.921.750,22 zł brutto,
2. F.H.U. "DIEGO" S.C. cena ofertowa: 1.797.393,00 zł brutto.

Wobec powyższego, koszt zadania należy przyjąć w wys. ok. 1.850.000 zł (w tym ok. 50.000 zł nadzory).

W budżecie Powiatu Cieszyńskiego na 2022 rok zarezerwowano kwotę 1.400.000 zł, przy założeniu 50% pomocy finansowej Gminy Zebrzydowice (w cenie tej uwzględniono szacunkowy koszt nadzorów: inwestorskiego i autorskiego tj. 50.000 zł).

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wystąpił do Wójta Gminy Zebrzydowice o udzielenie pomocy finansowej w wys. 925.000 zł. co warunkuje przystąpienie do realizacji zadania w bieżącym roku.

5. Remonty dróg powiatowych z podziałem na etapy (nakładki)

Zgodnie z Uchwałą nr 924/ZP/VI/21 z dnia 18 listopada 2021r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przyjął do *Planu remontów dróg powiatowych w 2022r.* 8 zadań remontowych. Zadanie na terenie miasta Cieszyn zostało powierzone do realizacji Miastu na podstawie stosownego porozumienia.

W planie postępowań zamówień publicznych przyjęto przeprowadzenie procedury przetargowej w 3 etapach.

Nie przeprowadzono procedury przetargowej dla **I etapu**, w oczekiwaniu na przyznanie środków zewnętrznych niezbędnych do jego realizacji.

W dniu 31 marca dokonano otwarcia przetargu dla **II etapu (obejmującego 3 zadania)**. Złożonych zostało 6 ofert, z czego najtańsze oferty:

- dla zadań objętych częścią I i III złożyła firma AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtovic na łączną kwotę wynoszącą: **1.044.549,56 zł** – umowy zawarte w dniu 27 kwietnia br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.04.2022r.
- dla zadania objętego częścią II złożyła firma DROGRÓD Szymon Tekla z Ćwiklic na kwotę wynoszącą: **721.467,32 zł** – umowa zawarta w dniu 28 kwietnia br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28.04.2022r.

W dniu 1 kwietnia dokonano otwarcia przetargu dla **III etapu (obejmującego 3 zadania)**. Złożonych zostało 6 ofert, z czego najtańsze oferty dla zadań objętych częścią I, II i III złożyła firma AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtovic na łączną kwotę wynoszącą: **2.306.915,68 zł** – umowy zawarte w dniu 27 kwietnia br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.04.2022r.

Poniżej nazwy poszczególnych zadań wraz z wartościami umownymi (lub kosztorysowymi) ich realizacji oraz ewentualnymi pomocami finansowymi poszczególnych Gmin, z podziałem na etapy:

Etap I:

Remont drogi powiatowej 2631 s Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie) na odcinku ok. 0,8 km.

Ze względu na zamiar pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wniosek złożono w sierpniu 2021) jeszcze w 2021 roku została opracowana i przyjęta bez sprzeciwu w wydziale architektoniczno-budowlanym uproszczona dokumentacja projektowa.

Wartość szacunkowa: 1.600.000, w tym:

- zakładane dofinansowanie: 786.000 zł
- zakładana pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł

Zadanie znajduje się obecnie na liście rezerwowej do dofinansowania, dlatego do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono procedury przetargowej, w oczekiwaniu na przyznanie środków zewnętrznych niezbędnych do jego realizacji.

Etap II:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2637 S Chybie - Zaborze (ul. Darwina i ul. Świerkowa w Zaborzu) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość umowna: 554.621,22 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 414.621,22 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Chybie: 140.000,00 zł.
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy

Część II:

Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (ul. Dębowiecka w Ochabach) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość umowna: 721.467,32 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 360.733,66 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 360.733,66 zł.
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy

Część III:

Remont drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,9 km.

- Wartość umowna: 489.928,34 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 342.928,34 zł
 - Oczekiwana pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: 147.000,00 zł.
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy

Etap III:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec - Międzywieć (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość ofertowa: 775.972,38 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2613 S Międzywieć - Goleiszów (ul. Wolności w Goleiszowie) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość ofertowa: 794.372,61 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 594.372,61 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Goleiszów: 200.000,00 zł
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec - Skoczów (ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich) na odcinku ok. 0,8 km.

- Wartość ofertowa: 736.570,69 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 471.570,69 zł
 - Oczekiwana pomoc finansowa Gminy Hażlach: 265.000,00 zł.
- Zakładany umowny termin wykonania zadania: 26 tygodni od dnia podpisania umowy.

W ramach w/w zadań remontowych wykonane zostanie m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;
- w przypadku zadania w Zbytkowie remontowany będzie również istniejący chodnik wraz z kanalizacją deszczową.

6. Remonty cząstkowe dróg powiatowych z podziałem na zadania.

W dniu 07.04.2022 zostały podpisane umowy (+ aneksy z dnia 07.04.2022r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na drastyczny wzrost cen asfaltów i paliwa) z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowiec, która w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice – wartość umowy:
1.177.571,05 zł brutto.
2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów - wartość umowy:
983.221,29 zł brutto.
3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna - wartość umowy:
858.930,29 zł brutto.

W ramach realizacji umów jw. na obecną chwilę wykonano tzw. „remonty cząstkowe wielkopowierzchniowe” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:
 - DP 2617 S – ul. Spółdzielcza w Iskrzyczynie długość ok. 0,5 km: 175.024 zł
 - DP 2616 S – ul. Skoczowska w Hażlachu długość ok. 1,0 km: 376.616 zł
 - DP 2619 S – ul. Cieszyńska w Kostkowicach długość ok. 0,9 km: 377.698 zł
2. ZADANIE II:
 - DP 2636 S – ul. Długa w Zabłociu długość ok. 0,35 km: 117.936 zł
 - DP 2619 S – ul. Dębowiecka w Ochabach długość ok. 1,1 km: 322.551 zł
 - DP 2641 S – ul. Dolny Bór w Skoczowie długość ok. 0,68 km: 261.784 zł
3. ZADANIE III:
 - DP 2608 S – ul. Cieszyńska w Puńcowie długość ok. 1,0 km: 352.246 zł

Pozostałe klasyczne remonty cząstkowe na terenie poszczególnych Gmin są w trakcie realizacji.

7. Zadanie inwestycyjne będące w fazie opracowywania dokumentacji projektowej.

7.1. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańska i Stawową.

Planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 15.09.2022r.

Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 17.10.2022r.

7.2. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowiczej w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera.

Planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 2.12.2022r.

Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 22.12.2022r.

- 7.3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.
Planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 30.08.2022r.
Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2022r.
- 7.4. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.
Planowany termin opracowania zmian do projektu budowlanego złożonego o wydanie decyzji ZRID do dnia 20.07.2022r.
Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 31.08.2022r.
- 7.5. Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S – koncepcja projektowa.
Planowany termin opracowania i przekazania koncepcji projektowej do dnia 3.10.2022r.
- 7.6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S – ul. Przepilińskiego – etap I.
Planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 30.11.2022r.
Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 30.12.2022r.

8. Zadania inwestycyjne Powiatu Cieszyńskiego powierzone do realizacji Gminom.

- 8.1. Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu – *w trakcie realizacji.*
- 8.2. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka w ciągu drogi powiatowej nr 2675S ul. Czarne w Wiśle – *nie podjęto działań.*
- 8.3. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie – *nie podjęto działań.*
- 8.4. Modernizacja ul. Wiślańskiej w Cieszynie – *ogłoszono przetarg.*
- 8.5. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle – *nie podjęto działań.*
- 8.6. Modernizacja drogi powiatowej 2659S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską) – *w trakcie realizacji.*

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

DYREKTOR
Wiesław Sosin

STAROSTA

Division of Research

1970
1971