

Informacja na Komisję Budżetu i Finansów o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu”.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowanych. Przyznane dofinansowanie wynosi 55 % wydatków kwalifikowanych. W dniu 18 maja 2022r. podpisano umowę o udzieleniu dofinansowania na kwotę 3.773.771,65 zł. W związku z zawarciem Umowy na wykonanie robót budowlanych wartość dofinansowania została zaktualizowana do kwoty 3.708.377,05 zł. W tym celu w dniu 6 lipca 2022r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

Wartość zadania wynosi:	7.230.600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD:	3.708.377,05 zł
Budżet Powiatu:	3.522.222,95 zł

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga.

Generalnym wykonawcą zadania jest firma EUROVIA POLSKA S.A

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 7.229.410,88 zł, z czego:

- 7.081.677,67 zł stanowią roboty budowlane,
- 116.604,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 30.000,07 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.
- 1.129,14 zł stanowi koszt tablicy informacyjnej – zgodnie z wymaganiami programu.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 24.11.2022r.

Zgodnie z otrzymanymi protokołami z Rad Budowy, na dzień 13.09.2022r. zostały wykonane następujące roboty:

- na całym odcinku tj. 0+054 – 1+040 wykonano frezowanie nawierzchni jezdni,
- zakończono budowę kanalizacji deszczowej na odcinku przed rondem w kierunku Skoczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni na chodniku i zjazdach,
- zakończono roboty elektroenergetyczne w zakresie oświetlenia,
- rozpoczęto przebudowę ziemnej i napowietrznej sieci teletechnicznej,
- na odcinku 0+054 – 0+410 przeprowadzono rozbiórkę nawierzchni jezdni wraz ze znajdującą się pod nią kostką kamienną oraz urządzeniami kanalizacji deszczowej, ułożono elementy nowej kanalizacji

deszczowej wraz z przepustami i studniami oraz ukształtowaniem rowów, wykonano profilowanie podbudowy pod zjazdami; trwają prace brukarskie związane z układaniem krawężników oraz nawierzchni na zjazdach, jak również prace przygotowawcze do wykonania pierwszych warstw konstrukcyjnych jezdni,

- na odcinku 0+410 – 1+040 trwają prace związane z budową przepustów kanalizacji deszczowej, kształtowaniem rowów oraz profilowaniem podbudowy pod zjazdami.

2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle.”

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej. W dniu 1 czerwca 2022r. Powiat Cieszyński otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury potwierdzenie uzyskania dofinansowania.

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

Wartość zadania wynosi:	1.700.000 zł
Dofinansowanie z RSO:	850.000 zł
Budżet Powiatu:	850.000 zł

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle. Zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę istniejącego i tymczasowego mostu), budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu.

Generalnym wykonawcą zadania jest firma MOSTY Bielsko-Biała

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 1.848.896,19 zł, z czego:

- 1.806.726,09 zł stanowią roboty budowlane,
- 35.670,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 6.500,10 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego,

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4.08.2022r.

Planowany termin zakończenia zadania (zgłoszenia gotowości do odbioru): 22.12.2022r.

Zgodnie z protokołem z Rady Budowy z dnia 28.08.2022r. zostały wykonane następujące roboty:

- roboty przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów,
- budowa mostu tymczasowego i przepustu z dojazdami do obiektu tymczasowego,
- wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu.

W okresie od dnia 28.08.2022r. do dnia 13.09.2022r. została wykonana pełna rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem posadowienia nowego mostu w postaci pali fundamentowych.

3. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu.”

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

Wartość zadania wynosi:	10.000.000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu: Polski Ład:	5.000.000,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	5.000.000,00 zł

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu.

Generalnym wykonawcą jest firma BANIMEX Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie;

Wartość zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi: 7.140.467,92 zł, z czego:

- 6.951.047,92 zł stanowią roboty budowlane,
- 152.520,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 36.900,00 zł stanowi koszt pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego.

Zadanie finansowane będzie z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000 zł, pozostała część w wysokości 2.140.467,92zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 08.06.2022r.

Planowany termin zakończenia zadania to: 23.11.2022r.

Zgodnie z protokołem z Rady Budowy z dnia 08.09.2022r. zostały wykonane następujące roboty:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy i biura budowy;
- wycinka kolidujących drzew i krzewów;
- 06.07.2022r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas inwestycji;
- wykonano przepięcie kolidujących z robotami sieci uzbrojenia terenu;
- dokonano kompleksowej rozbiórki całej konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami;
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem posadowienia nowego mostu w technologii pali fundamentowych.

4. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami nr 43 – 45”

Zgodnie z budżetem Powiatu na 2022r.:

Wartość zadania wynosi:	1.400.000 zł
Budżet Powiatu:	700.000 zł
Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice:	700.000 zł

Planowano budowę nowego odcinka drogi powiatowej 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach na odcinku 225,00m pomiędzy 43 i 45.

W dniu 7.06.2022r. odbyło się otwarcie ofert dla w/w zadania inwestycyjnego. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które złożyły następujące oferty:

1. Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. cena ofertowa: 1.921.750,22 zł brutto,
2. F.H.U. "DIEGO" S.C. cena ofertowa: 1.797.393,00 zł brutto.

Wobec powyższego, koszt zadania należy przyjąć w wys. ok. 1.850.000 zł (w tym ok. 50.000 zł nadzory).

W budżecie Powiatu Cieszyńskiego na 2022 rok zarezerwowano kwotę 1.400.000 zł, przy założeniu 50% pomocy finansowej Gminy Zebrzydowice (w cenie tej uwzględniono szacunkowy koszt nadzorów: inwestorskiego i autorskiego tj. 50.000 zł).

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wystąpił do Wójta Gminy Zebrzydowice o udzielenie pomocy finansowej w wys. 925.000 zł. co warunkuje przystąpienie do realizacji zadania w bieżącym roku. W dniu 20.06.2022r. Wójt Gminy Zebrzydowice udzielił odpowiedzi, iż nie dysponuje w bieżącym roku w/w środkami, umożliwiającymi zwiększenie pomocy finansowej na to zadania. Zgodnie z rozstrzygnięciem karty informacyjnej nr 339/22, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego odstąpił od realizacji przedmiotowego zadania. W zamian, podjęto decyzję o przystąpieniu do wykonania remontu brakującego odcinka ul. Granicznej w Kończycach Małych (ok 500m).

5. Remonty dróg powiatowych z podziałem na etapy (nakładki)

Zgodnie z Uchwałą nr 924/ZP/VI/21 z dnia 18 listopada 2021r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przyjął do *Planu remontów dróg powiatowych w 2022r.* 8 zadań remontowych. Zadanie na terenie miasta Cieszyn zostało powierzone do realizacji Miastu na podstawie stosownego porozumienia.

W planie postępowań zamówień publicznych przyjęto przeprowadzenie procedury przetargowej w 3 etapach.

Etap I:

Remont drogi powiatowej 2631 s Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie) na odcinku ok. 0,8 km.

Ze względu na zamiar pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wniosek złożono w sierpniu 2021) jeszcze w 2021 roku została opracowana i przyjęta bez sprzeciwu w wydziale architektoniczno-budowlanym uproszczona dokumentacja projektowa.

Wartość szacunkowa: 1.600.000, w tym:

- zakładane dofinansowanie: 786.000 zł
- zakładana pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł

Zadanie znajduje się obecnie na liście rezerwowej do dofinansowania, dlatego do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono procedury przetargowej, w oczekiwaniu na przyznanie środków zewnętrznych niezbędnych do jego realizacji.

Etap II:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2637 S Chybie - Zaborze (ul. Darwina i ul. Świerkowa w Zaborzu) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość powykonawcza: 495.945,84 zł, w tym:

- Budżet Powiatu: 355.945,84 zł
- Pomoc finansowa Gminy Chybie: 140.000,00 zł.
- Zadanie zrealizowano, odbioru końcowego dokonano w dniu 02.09.2022r.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczycze (ul. Dębowiecka w Ochabach) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość umowna: 721.467,32 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 360.733,66 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 360.733,66 zł.
- Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowanie 90%

Część III:

Remont drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,9 km.

- Wartość powykonawcza: 463.395,93 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu.
- Zadanie zrealizowano, odbioru końcowego dokonano w dniu 02.09.2022r.

Etap III:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec - Międzywieć (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość umowna: 775.972,38 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu
- Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowanie 30%

Część II:

Remont drogi powiatowej 2613 S Międzywieć - Golezów (ul. Wolności w Golezowie) na odcinku ok. 1 km.

- Wartość umowna: 794.372,61 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 594.372,61 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Golezów: 200.000,00 zł
- Zadanie w trakcie przygotowania.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec - Skoczów (ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich) na odcinku ok. 0,8 km.

- Wartość ofertowa: 736.570,69 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 471.570,69 zł
 - Oczekiwana pomoc finansowa Gminy Hażlach: 265.000,00 zł.
- Zadanie zrealizowano. Nie dokonano odbioru końcowego.

W ramach w/w zadań remontowych wykonane zostanie m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;

- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;

6. Remonty cząstkowe dróg powiatowych z podziałem na zadania.

W dniu 07.04.2022 zostały podpisane umowy (+ aneksy z dnia 07.04.2022r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na drastyczny wzrost cen asfaltów i paliwa) z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowice, która w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową:

1. ZADANIE I Gminy: **Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice** – wartość umowy: **1.177.571,05 zł brutto**,
2. ZADANIE II Gminy: **Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów** - wartość umowy: **983.221,29 zł brutto**,
3. ZADANIE III Gminy: **Brenna, Goleszów, Istebna** - wartość umowy: **858.930,29 zł brutto**,

W ramach realizacji umów jw. na obecną chwilę wykonano wszystkie planowane tzw. „remonty cząstkowe wielkopowierzchniowe” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:
 - DP 2617 S – ul. Spółdzielcza w Iskrzyczynie długość ok. 0,5 km: 175.024 zł
 - DP 2616 S – ul. Skoczowska w Hażlachu długość ok. 1,0 km: 376.616 zł
 - DP 2619 S – ul. Cieszyńska w Kostkowicach długość ok. 0,9 km: 377.698 zł
2. ZADANIE II:
 - DP 2636 S – ul. Długa w Zabłociu długość ok. 0,35 km: 117.936 zł
 - DP 2619 S – ul. Dębowiecka w Ochabach długość ok. 1,1 km: 322.551 zł
 - DP 2641 S – ul. Dolny Bór w Skoczowie długość ok. 0,68 km: 261.784 zł
3. ZADANIE III:
 - DP 2608 S – ul. Cieszyńska w Puńcowie długość ok. 1,0 km: 352.246 zł
 - DP 2613 S – ul. Wolności w Goleszowie długości ok. 0,53: 200.082 zł

Pozostałe klasyczne remonty cząstkowe na terenie poszczególnych Gmin zostały zasadniczo ukończone, a ich wartość w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- ZADANIE I: 248.233 zł
- ZADANIE II: 280.950 zł
- ZADANIE III: 306.602 zł

7. Wykaz zadań inwestycyjnych będących w fazie opracowywania dokumentacji projektowej.

- a. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańska i Stawową.

Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 5 z dnia 15.09.2022r. planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 15.12.2022r., zaś planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 29.12.2022r.

- b. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowiczej w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera.
Planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 2.12.2022r.
Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 22.12.2022r.
- c. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.
Zgodnie z podpisanym Anekssem nr 4 z dnia 30.08.2022r. planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 30.10.2022r. zaś planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2022r.
- d. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.
W dniu 25.08.2022r. zadanie otrzymało decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej. Pozostała dokumentacja projektowa przekazana w dniu 31.08.2022r. Umowa zakończona.
- e. Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S – koncepcja projektowa.
Planowany termin opracowania i przekazania koncepcji projektowej do dnia 3.10.2022r.
- f. Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S – ul. Przepilińskiego – etap I.
Planowany termin opracowania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do dnia 30.11.2022r.
Planowany termin opracowania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 30.12.2022r.

8. Zadania inwestycyjne Powiatu Cieszyńskiego powierzone do realizacji Gminom.

- a. Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu – *w trakcie realizacji.*
- b. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka w ciągu drogi powiatowej nr 2675S ul. Czarne w Wiśle – *nie podjęto działań.*
- c. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie – *ogłoszono przetarg.*
- d. Modernizacja ul. Wiślańskiej w Cieszynie – *zrezygnowano z realizacji w 2022r. oraz podjęto decyzję o prowadzeniu zadania w 2023 roku przez PZDP Cieszyn.*
- e. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle – *zadanie przekazane do realizacji PZDP w Cieszynie.*
- f. Modernizacja drogi powiatowej 2659S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską) – *w trakcie realizacji.*

W.Z. STAROSTY
Jadwiga Zagan
Wicestarosta