

Komisja Dróg Publicznych, Transportu i Bezpieczeństwa

Dot. informacji na temat inwestycji i remontów zrealizowanych w 2022 roku.

I. Zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu”.

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) UMOWA nr PZDP.273.13.2022 z dnia 12.05.2022 r. na wykonanie robót budowlanych
Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Irysowa 1,
55-040 Kobierzyce
Wartość umowy: 7 081 677,67 zł (brutto)
- aneks nr 1 z dnia 29.06.2022 r. rozszerzający zakres robót przeznaczonych do wykonania przy udziale podwykonawców,
 - aneks nr 2 z dnia 25.07.2022 r. rozszerzający zakres robót przeznaczonych do wykonania przy udziale podwykonawców,
 - aneks nr 3 z dnia 13.10.2022 r. na wykonanie robót zamiennych oraz zmniejszenie wartości robót umownych o 503 356,54 zł (brutto), co daje wartość umowną **6 578 321,13 zł** (brutto),
 - aneks nr 4 z dnia 10.11.2022 r. wydłużający Wykonawcy termin rzeczowego zakończenia zadania,
 - aneks nr 5 z dnia 12.12.2022 r. rozszerzający zapis terminu rzeczowego zakończenia zadania w związku z koniecznością wstrzymania robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych,
 - aneks nr 6 z dnia 21.12.2022 r. na wykonanie robót zamiennych.
- b) UMOWA nr PZDP.032.236.2022 z dnia 12.05.2022 r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca usługi: firma R.H.KONtrakt z siedzibą Międzyświeciu, ul. Bładnicka 42/7,
43-430 Skoczów
Wartość umowy: **116 604,00 zł** (brutto)
- aneks nr 1 z dnia 21.11.2022 r. wydłużający termin pełnienia usługi,
 - aneks nr 2 z dnia 12.12.2022 r. rozszerzający zapis terminu rzeczowego zakończenia usługi w związku z koniecznością wstrzymania robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- c) UMOWA nr PZDP.032.237.2022 z dnia 13.05.2022 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca usługi: Pracownia Inżynierska S1, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 15/6.
Wartość umowy: **30 000,07 zł** (brutto)
- aneks nr 1 z dnia 21.11.2022 r. wydłużający termin pełnienia usługi,
 - aneks nr 2 z dnia 12.12.2022 r. rozszerzający zapis terminu rzeczowego zakończenia usługi w związku z koniecznością wstrzymania robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

- d) Inne związane umowy/ opłaty:
Zlecenie wykonania tablicy informacyjnej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość zlecenia: **1 129,14 zł (brutto)**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2022 r.

Pierwotny termin zakończenia inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru) do dnia 24.11.2022 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami technologicznymi, ostateczny termin zakończenia inwestycji został wydłużony do dnia 11.01.2023 r.

Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowanych. W dniu 18.05.2022r. podpisano umowę o udzieleniu dofinansowania w kwocie 3 773 771,65 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 55 % wydatków kwalifikowanych. W dniu 06.07.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy dofinansowania w wysokości 3 708 377,05 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego.

Zadanie dotyczyło rozbudowy drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Rozbudowa polegała na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni, skrzyżowań i zatok autobusowych oraz wykonaniu nowego pakietu warstw bitumicznych, budowie chodnika o szerokości wynoszącej 2,0-2,30m, wykonaniu poboczy z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową z grysem o szerokości 1m, przebudowie istniejących zjazdów i dojazdów do przyległych posesji, budowie dwóch zatok autobusowych, budowie wyspy przejazdowej, ułożeniu elementów drogowych, zabezpieczeniu i umocnieniu skarp i rowów, przebudowie rowów, budowie sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, przepustów ze ściankami czołowymi, zabezpieczeniu istniejącej sieci teletechnicznej, wymianie sieci gazowej w śladzie przebudowywanej jezdni, regulacji i wymianie włączników urządzeń obcych, przebudowie słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z siecią w ramach przebudowy, przebudowie słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią, rozbiórce słupów napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z siecią w ramach przebudowy; przebudowie linii kablowej teletechnicznej; rozbiórce sieci kablowej teletechnicznej w ramach przebudowy; wykonaniu nasadzeń; montażu elementów bezpieczeństwa ruchu, wdrożeniu docelowej organizacji ruchu oraz wykonaniu robót wykończeniowych (zakup i montaż dwóch wiat autobusowych, humusowanie, plantowanie, wykonanie trawników).

Wykonanie finansowe :

Roboty budowlane	–	6 549 943,06 zł
Inspektor Nadzoru	–	116 604,00 zł
Nadzór Autorski	–	16 000,02 zł
Inne, pozostałe koszty	–	1 129,14 zł
Razem:	–	6 683 676,22 zł (brutto)

w tym: – 2 975 299,17 zł - budżet Powiatu Cieszyńskiego
3 708 377,05 zł - dofinansowanie z programu RFRD

2. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziehcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziehcinka w Wiśle”.

Zostały zawarte następujące umowy:

- a) UMOWA nr PZDP.273.30.2022 z dnia 4.08.2022r. na wykonanie robót budowlanych

Wykonawca robót: MOSTY Bielsko – Biała, z siedzibą ul. Górska 200, 43-300 Bielsko - Biała
Wartość umowy: 1 806 726,09 zł (brutto)

- aneks nr 1 z dnia 5.09.2022r. określający zakres robót dla podwykonawców,
- aneks nr 2 z dnia 24.11.2022r. zwiększający wartość zadania z uwagi na roboty dodatkowe, do kwoty: 1 837 045,59 zł,
- aneks nr 3 z dnia 20.12.2022r. zwiększający wartość zadania z uwagi na roboty dodatkowe, do ostatecznej wartości końcowej wynoszącej: **1 845 119,31 zł**.

b) UMOWA nr PZDP.032.394.2022 z dnia 4.08.2022r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca usługi: Sojka-Burcek Barbara BSB-PROJEKT z siedzibą ul. Kwiatowa 1A, 43-450 Ustroń
Wartość umowy: **35 670,00 zł** (brutto)

c) UMOWA nr PZDP.032.421.2022 z dnia 10.08.2022r. na sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca usługi: MOST KOMPLEKS Rafał Pik, 43-460 Wiśła, ul. Towarowa 31.
Wartość umowy: **6 500,10 zł** (brutto)

Nota księgowa nr 4/2022 z dnia 12.09.2022 w sprawie dzierżawy terenów Lasów Państwowych
Wartość księgowa: **147,60 zł** (brutto)

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4.08.2022r.

Ostateczne zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 21.12.2022r.

Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle. Zadanie obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórkę istniejącego i tymczasowego mostu), budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu, wykonanie odwodnienia mostu i dojazdu, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, wykonanie jednostronnego chodnika, ułożenie elementów ulic, ułożenie elementów zabezpieczających, zabudowę elementów bezpieczeństwa ruchu, umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym, docelową organizację ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Wykonanie finansowe:

Roboty budowlane	-	1 845 119,31 zł brutto
Inspektor Nadzoru	-	35 670,00 zł brutto
Nadzór Autorski	-	4 550,03 zł brutto
Nota księgowa	-	147,60 zł brutto
Razem:	-	1 885 486,94 zł (brutto)

w tym: - 1 035 486,94 zł - budżet Powiatu Cieszyńskiego
850 000,00 zł - dofinansowanie z programu RSO

3. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu.”

Zostały zawarte następujące umowy:

a) UMOWA nr PZDP.273.32.2022 z dnia 08.06.2022r. na wykonanie robót budowlanych

Wykonawca robót: BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Wartość umowy: 6 951 047,92 zł (brutto)

- aneks nr 1 z dnia 22.11.2022r. wydłużający Wykonawcy termin rzeczowego zakończenia zadania,
- aneks nr 2 z dnia 30.12.2022r. wydłużający Wykonawcy termin rzeczowego zakończenia zadania oraz zwiększający wartość wynagrodzenia do ostatecznej kwoty **7 307 835,32 zł** (brutto),
- aneks nr 3 z dnia 18.01.2023r. wydłużający Wykonawcy termin rzeczowego zakończenia zadania,

b) UMOWA nr PZDP.032.292.2022 z dnia 08.06.2022r. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca usługi: P.U. MOST Jacek Muras z siedzibą w Skoczowie.

Wartość umowy: **152 520,00 zł** (brutto).

c) UMOWA nr PZDP.032.293.2022 z dnia 08.06.2022r. na sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca usługi: MOSTOPROJEKT Katowice Sp. z o.o. Marcin Czech z siedzibą w Katowicach.

Wartość umowy: **36 900,00 zł** (brutto).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 8.06.2022r.

Zgodnie z aneksem z dnia 18.01.2023 r. termin zakończenia inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru) ustalony został do dnia 8.02.2023r.

Ostateczne zakończenie inwestycji i dokonanie czynności odbiorowych nastąpiło w dniu: 22.02.2023r.

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu. Zakres poszczególnych robót obejmuje: rozbiórkę konstrukcji mostu wraz z przyczółkami i podporami, budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T, korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika i przebudową istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2, wykonanie nowego oświetlenia obiektu, ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dniami i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia łamanego, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie urządzeń BRD: barieroporeczy i balustrad.

Wykonanie finansowe:

Roboty budowlane – 7 307 835,32 zł

Inspektor Nadzoru – 152 520,00 zł

Nadzór Autorski – 11 070,00 zł

Inne, pozostałe koszty – 1 955,70 zł

Razem: – 7 473 381,02 zł brutto

w tym: – 2 473 381,02 zł - dofinansowanie z programu RFIL

5 000 000,00 zł - dofinansowanie z programu Polski Ład

4. Przebudowa drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,5 km

W porozumieniu z Gmina Zebrzydowice do realizacji przyjęto odcinek drogi powiatowej nr 2628 S – ul. Graniczna w Kończycach Małych o długości ok. 490 mb: początek opracowania w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (przyjęto lokalny kilometr – km 0+000), natomiast koniec zakresu robót stanowi rejon posesji nr 2 (przyjęto kilometr lokalny 0+999).

W zakres przebudowy drogi wchodziło m.in.:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia przebudowy potrzeb) uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- poszerzenie nawierzchni jezdni,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe zjazdów;
- przebudowa poboczy.

Na mocy porozumienia z Gminą Zebrzydowice zadanie otrzymało pomoc finansową z budżetu gminy w wysokości 120 000 zł

W dniu 01.09.2022r podpisano umowę z Panem Adamem Smudzińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AS INVEST z siedzibą w Zawierciu na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,5 km”.

Wartość umowy: 10 000 zł netto + 23% = 12 300 zł brutto.

Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 16.09.2022r.

W dniu 16.09.2022 roku została przekazana Zamawiającemu kompletna uproszczona dokumentacja projektowa zgodnie z zawartą umową. Uzyskano również pozytywne zgłoszenie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Umowa na prace projektowe została zakończona i rozliczona w 2022 roku, na kwotę umowną 12 300zł.

W dniu 4 października 2022r. dokonano otwarcia przetargu na wykonanie robót budowlanych dla zadania. Złożonych zostało 5 ofert, z czego najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. z Bielska-Białej na kwotę wynoszącą: 385 334,40 zł – umowa zawarta została w dniu 26 października 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.10.2022r. Termin realizacji zadania: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odbioru końcowego dokonano w dniu 19 grudnia 2022r.

Wykonanie finansowe:

Dokumentacja projektowa – 12 300,00 zł

Roboty budowlane – 328 207,67 zł

Razem: – 340 507,67 zł brutto

w tym: – 220 507,67 zł - budżet Powiatu Cieszyńskiego
120 000,00 zł - pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice

5. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami nr 43 – 45”.

Z uwagi na znaczące przekroczenie wartości zadania po otwarciu złożonych ofert oraz odmowy współfinansowania przez gminę Zebrzydowice, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

II. Zadania remontowe:

1. Zestawienie i opis przeprowadzonych w jednostce remontów cząstkowych, nawierzchni dróg

A. Remonty cząstkowe dróg powiatowych

W dniu 11.02.2022 zostały podpisane umowy (+ aneksy z dnia 07.04.2022r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na drastyczny wzrost cen asfaltów i paliwa) z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowice, która w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową:

1. ZADANIE I Gminy: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice
– wartość umowy wraz z aneksem: 1 177 571,05 zł brutto.
2. ZADANIE II Gminy: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów
– wartość umowy wraz z aneksem: 983 221,29 zł brutto.
3. ZADANIE III Gminy: Brenna, Goleiszów, Istebna
– wartość umowy wraz z aneksem: 858 930,29 zł brutto.

W ramach realizacji w/w umów w 2022 roku wykonano roboty bitumiczne i remonty cząstkowe o następujących wartościach:

1. ZADANIE I:

- | | |
|---|------------|
| • DP 2617 S – ul. Spółdzielcza w Iskrzyczynie długość ok. 0,5 km: | 175 024 zł |
| • DP 2616 S – ul. Skoczowska w Hażlachu długość ok. 1,0 km: | 376 616 zł |
| • DP 2619 S – ul. Cieszyńska w Kostkowicach długość ok. 0,9 km: | 377 698 zł |
| • pozostałe remonty cząstkowe: | 247 695 zł |

2. ZADANIE II:

- | | |
|--|------------|
| • DP 2636 S – ul. Długa w Zabłociu długość ok. 0,35 km: | 117 936 zł |
| • DP 2619 S – ul. Dębowiecka w Ochabach długość ok. 1,1 km: | 322 551 zł |
| • DP 2641 S – ul. Dolny Bór w Skoczowie długość ok. 0,68 km: | 261 784 zł |
| • pozostałe remonty cząstkowe: | 280 947 zł |

3. ZADANIE III:

- | | |
|---|------------|
| • DP 2608 S – ul. Cieszyńska w Puńcowie długość ok. 1,0 km: | 352 246 zł |
| • DP 2608 S – ul. Godziszowska w Goleiszowie dł. ok. 0,53 km: | 218 061 zł |
| • pozostałe remonty cząstkowe: | 288 624 zł |

W 2022 roku ogółem na remonty cząstkowe (nakładki + pozostałe remonty cząstkowe) dróg zostały wydatkowane środki finansowe w łącznej wysokości: 3 019 182 zł (brutto).

B. Wydatki na remonty nawierzchni dróg (nakładki)

Zgodnie z Uchwałą nr 924/ZP/VI/21 z dnia 18 listopada 2021r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przyjął do *Planu remontów dróg powiatowych* 8 zadań. Zadania zostały podzielone na 3 etapy.

Etap I:

Remont drogi powiatowej 2631 s Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie) na odcinku ok. 0,8 km.

Zadanie zgłoszone do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dofinansowanie w wysokości 865.669,75 zł (55% kosztów kwalifikowanych) zostało przyznane w październiku 2022r.

W postępowaniu przetargowym wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza na kwotę 1 862 300,93 zł. Umowę zawarto 6 grudnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.12.2022r.

Termin realizacja zadania wynosi 38 tygodni od podpisania umowy tj. dzień: 29 sierpnia 2023r.

Montaż finansowy:

- Wartość umowna: 1 862 300,93zł, w tym:
 - dofinansowanie z RFRD: 865 669,75 zł
 - budżet Powiatu: 796 631,18 zł
 - zakładana pomoc finansowa Gminy Strumień: 200 000,00 zł
- Dodatkowo zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AS INVEST Adam Smudziński z Zawiercia – umowa zawarta w dniu 17 stycznia 2023r. na kwotę 19.926,00 zł brutto.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 3 kwartale 2023 roku.

Etap II:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2637 S Chybie - Zaborze (ul. Darwina i ul. Świerkowa w Zaborzu) na odcinku ok. 1 km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic. Umowy zawarta została w dniu 27 kwietnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2022r.
- Wartość powykonawcza: 495 945,84 zł, w tym:
 - budżet Powiatu: 355 945,84 zł
 - pomoc finansowa Gminy Chybie: 140 000,00 zł.
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 02.09.2022r.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce (ul. Dębowiecka w Ochabach) na odcinku ok. 1 km.

- Wykonawca: DROGRÓD Szymon Tekla z Ćwiklic. Umowy zawarta została w dniu 28 kwietnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2022r.
- Wartość powykonawcza: 701 004,13 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 350 502,07 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Skoczów: 350 502,06 zł.
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 11.10.2022r.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe (ul. Graniczna w Kończycach Małych) na odcinku ok. 0,9 km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic. Umowy zawarta została w dniu 27 kwietnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2022r.
- Wartość powykonawcza: 463 395,93 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu.
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 02.09.2022r.

Etap III:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec - Międzywieć (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku ok. 1 km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic. Umowy zawarta została w dniu 27 kwietnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022r.
- Wartość powykonawcza: 704 378,92 zł, finansowana w całości z Budżetu Powiatu
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 27.10.2022r.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2613 S Międzywieć - Goleszów (ul. Wolności w Goleszowie) na odcinku ok. 1 km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic. Umowy zawarta została w dniu 27 kwietnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022r.
- Wartość powykonawcza: 763 320,85 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 563 320,85 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Goleszów: 200 000,00 zł
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.11.2022r.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec - Skoczów (ul. Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich) na odcinku ok. 0,8 km.

- Wykonawca: AUTO-TRANS ASFALTY z Gierałtowic. Umowy zawarta została w dniu 27 kwietnia 2022r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2022r.
- Wartość powykonawcza: 701 712,22 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 436 712,22 zł
 - pomoc finansowa Gminy Hażlach: 265 000,00 zł.
- Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 27.10.2022r.

W ramach w/w zadań remontowych wykonane zostanie m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;

III. Opracowane dokumentacje projektowe.

1. Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) 2624 S (ul. Cieszyńska wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.

Wartość umowna projektu: 163 590,00 zł brutto.

2. Przebudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Piotrówką oraz nad torami kolejowymi) w ciągu drogi powiatowej 2627S w Kończycach Małych.

Wartość umowna projektu: 159 408,00 zł brutto.

3. Rozbudowa drogi powiatowej 2702 S – ul. Słowicza w Cieszynie odc. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera.

Wartość umowna projektu: 119 925,00 zł brutto.

Pomoc finansowa Miasta Cieszyna 50% wartości zadania tj. 59 962,50 zł.

4. Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S – koncepcja projektowa.

Wartość umowna projektu: 49 200,00 zł brutto.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S – ul. Przepilińskiego – etap I.

Wartość umowna projektu: 149 445,00 zł brutto (w tym: 145 755,00 zł za opracowanie dokumentacji oraz 3 690 zł za pełnienie nadzoru autorskiego).

Pomoc finansowa Miasta Cieszyna 50% wartości zadania tj. 72 877,50 zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej 2607 S – ul. Wiślańska w Cieszynie z podziałem na części.

Wartość umowna projektu: 19 926,00 zł brutto.

7. Projekt techniczny remontu drogi publicznej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle.

Wartość umowna projektu: 49 000,00 zł brutto.

8. Projekt techniczny remontu drogi powiatowej 2652 S – ul. Równica w Ustroniu, na odcinku ok. 1 km.

Wartość umowna projektu: 9 840,00 zł brutto.

WZ. STAROSTY
Janina Zagan
Wicestarosta

DYREKTOR
Wiesław Sosin