

PZDP.ZI.434.39.2023

Komisja Dróg Publicznych Transportu i Bezpieczeństwa

Informacja na temat przebiegu bieżących remontów dróg i obiektów mostowych przyjętych do realizacji w budżecie na 2023 roku.

I. Zadania Inwestycyjne:

1. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka, w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle (w rejonie skrzyżowania z ulicą Biała Wisetka).
Miasto Wisła zleciło opracowanie dokumentacji technicznej z terminem dokonania zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa do 30 czerwca 2023r.
Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia (otrzymaniu informacji o braku sprzeciwu) oraz podpisaniu porozumienia z miastem Wisła, zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Zakładany koszt realizacji zadania 600.000 zł, w tym:
Zakładana pomoc miasta Wisły: 300.000 zł
2. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielska w Cieszynie, w obrębie wiaduktu PKP.
Zadanie obecnie jest na etapie dokonywania zgłoszenia w organie Administracji Architektoniczno-Budowlanych. Z uwagi, iż zadanie znajduje się na terenie kolejowym, organem tym jest Wojewoda Śląski.
Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszeniu (otrzymaniu zwrotnej informacji o braku sprzeciwu) zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Zakładany koszt realizacji zadania: 150.000 zł
3. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.
W dniu 6 czerwca 2023 roku zostało opublikowane zamówienie publiczne na realizację zadania. Termin składania ofert, do dnia 21 czerwca 2023 roku.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
wartość szacunkowa: 13.800.000 zł, w tym:
otrzymane dofinansowanie RFRD w wysokości 55% tj.: 6.411.399,35 zł
zakładana pomoc Gminy Hażlach w wysokości: 1.687.435 zł
4. Rozbudowa drogi powiatowej 2627S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.
W dniu 5 czerwca 2023 roku zostało opublikowane zamówienie publiczne na realizację zadania. Termin składania ofert został ustalony, do dnia 29 czerwca 2023 roku.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rezerw Subwencji Ogólnych.
Wartość szacunkowa: 4.500.000 zł, w tym:
otrzymane dofinansowanie RSO: 2.000.002 zł

5. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle. Opracowana dokumentacja projektowa została złożona w dniu 13 stycznia 2023r. do Wydziału Architektury i Budownictwa, gdzie oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. wartość szacunkowa: 250.000 zł.
6. Modernizacja drogi powiatowej 2678S ul. Górnośląskiej w Wiśle, na odcinku ok 1km
Zadanie powierzone do realizacji miastu Wisła.
Wartość szacunkowa: 1.000.000 zł, w tym zakładana pomoc finansowa miasta: 600.000 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej 2654S ulicy Skalica w Ustroniu, na odcinku 1,15km (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)
Zadanie powierzone do realizacji miastu Ustroń.
Wartość szacunkowa: 1.000.000 zł, w tym zakładana pomoc finansowa miasta: 500.000 zł
8. *Przebudowa drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń (ul. Wiślańska w Cieszynie) na odcinku ok. 0,7 km*
Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.
Podpisanie umowy z Wykonawcą: 16.05.2023r.
Przekazanie placu budowy: 17.05.2023r.
Wartość umowy na roboty budowlane: 916.999,90 zł.
Pomoc finansowa gminy Cieszyn: 300.000 zł.
Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

II. Zadania remontowe – nakładki.

1. *Remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie).*
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.
Podpisanie umowy z Wykonawcą: 06.12.2022r.
Przekazanie placu budowy: 15.12.2022r.
Wartość umowy na roboty budowlane: 1.862.300,93 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z RFRD: 865.669,75 zł.
Pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł.
Termin realizacji: 38 tygodni od dnia podpisania umowy.
Obecnie trwa realizacja zadania. Dotychczas wykonano nową kanalizację deszczową, zabudowę krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika oraz częściowo umocniono rowy korytami betonowymi.
Dotychczas zatwierdzono i rozliczono roboty budowlane w wysokości: 318.008,14 zł.
2. *Remont dróg powiatowych w 2023r. z podziałem na części:*
 - 2.1. *Część I: Remont drogi powiatowej 2634 S Chybie – Zarzeczce (ul. Wyzwolenia w Chybiu) na odcinku ok. 0,8 km.*
Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.
Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.
Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.
Wartość umowy na roboty budowlane: 600.017,47 zł.
Pomoc finansowa gminy Chybie: 100.000 zł.
Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
 - 2.2. *Część II: Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec – Międzywiecie (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku ok. 0,35 km.*
Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.
Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 577.689,54 zł.

Pomoc finansowa gminy Dębowiec: remont chodnika wraz z kanalizacją wzdłuż remontowanego chodnika.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

2.3. Część III: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn – Dzięgielów – Cisownica (ul. Cieszyńska w Puńcowie) na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 934.941,84 zł.

Pomoc finansowa gminy Goleiszów: 30% rzeczywście poniesionych kosztów.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

2.4. Część IV:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej 2624 S gr. państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) na odcinku ok. 0,2 km.

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej 2623 S Pogwizdów – Hażlach (ul. Katowicka w Pogwizdowie) na odcinku ok. 0,2 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX z Bielska-Białej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 366.440,73 zł.

Pomoc finansowa gminy Hażlach: 108.000 zł.

Termin realizacji: 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

2.5. Część V: Remont drogi powiatowej 2613 S Międzyświeć – Goleiszów (ul. Goleiszowska w Międzyświeciu) na odcinku ok. 0,8 km

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 817.752,83 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% kosztów realizacji zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

2.6. Część VI: Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dolne – Kończyce Małe – Pruchna – Drogomyśl – Chybie (ul. Główna w Pruchnej) na odcinku ok. 0,6 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 538.924,36 zł.

Pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

III. Remonty cząstkowe.

W dniu 09.03.2023 zostały podpisane umowy (+ aneksy nr 1 z dnia 16.05.2023r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na konieczność realizacji zwiększonych zakresów remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu oraz oszczędności poprzetargowych)

z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowice, który w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożył najkorzystniejszą ofertę cenową:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice – wartość umowy:

1.069.743,55 zł brutto,

2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów - wartość umowy:

894.224,22 zł brutto,

3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna - wartość umowy:

799.025,43 zł brutto,

W ramach realizacji umów jw. na obecną chwilę wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2617 S ul. Spółdzielcza Iskrzyczyn (od nakładki 2022 do # ul. Przedszkolna)	DĘBOWIEC	770	323 158,76
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od obiektu na ciek Maciejewski w kierunku centrum Dębowca)	DĘBOWIEC	835	310 304,32
3	2608 S ul. Cieszyńska Cieszyn-Błogocice (od granicy adm. Cieszyna w kierunku Puńcowa)	GOLESZÓW	330	odcinek planowany do realizacji, szacunkowy koszt wykonania 130.000,0

2. ZADANIE II:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2632 S ul. Rolna Zabłocie (od nakładki 2020 w kierunku Chybia)	STRUMIEŃ	380	121 791,10
2	2614 S ul. Beskidzka Bładnice (od nakładki lata ubiegłe do # ul. Beskidzka/Spacerowa)	SKOCZÓW	440	132 849,82
3	2613 S ul. Godziszowska (od torów kolejowych do # ul. Nierodzimiska/Centralna)	GOLESZÓW	960	442 195,14

3. ZADANIE III:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od nakładki 2022 od str. Dzięgielowa do # ul. Kojkowicka)	GOLESZÓW	380	180 989,94
2	2608 S ul. Zamkowa Dzięgielów (od # 2610S w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	650	275 889,56
3	2602 S ul. Wyzwolenia Brenna Bukowa (od # ul. Chrobaczy w kierunku zatoki autobusowej)	BRENNA	650	259 566,93

Pozostałe klasyczne remonty cząstkowe na terenie poszczególnych Gmin są w trakcie realizacji (do wykonania pozostają remonty w Gminie Brenna oraz Istebna, w pozostałych Gminach remonty cząstkowe po sezonie zimowym zostały zasadniczo zrealizowane).

w.z. STAROSTY
J. Żagan
 Janina Żagan
 Wicestarosta