

Komisja Budżetu i Finansów

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

I. Zadania Inwestycyjne:

1. Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisetka, w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle (w rejonie skrzyżowania z ulicą Biała Wisetka).

Miasto Wisła zleciło opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 6 czerwca 2023 roku dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa, które zostało przyjęte bez sprzeciwu w dniu 10 lipca 2023 roku.

Zgodnie z otrzymanym kosztorysem inwestorskim, wartość zadania wynosi: 1.033.454,61 zł.

Natomiast środki zarezerwowane w budżecie Powiatu wynoszą: 600.000 zł, w tym zakładana pomoc miasta Wisły: 300.000 zł.

Brakująca kwota umożliwiająca realizację zadania to 493.451,61 zł.

W związku z powyższym, postanowiono zgłosić przedmiotowe zadanie do Rządowego Programu Polski Ład. Wniosek został złożony w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Poziom dofinansowania wynosi 95 % środków kwalifikowanych.

2. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bielska w Cieszynie, w obrębie wiaduktu PKP.

W dniu 03.07.2023 podpisano umowę z firmą INSTAL Cymorek Sp. z o.o. ul. Pierściecka 73, 43-430 Pierściec na realizację przedmiotowego zakresu robót z terminem wykonania prac na 31.10.2023r.

Koszt realizacji zadania: 135.300 zł

Zarezerwowane środki w budżecie: 150.000 zł

3. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.

W dniu 08.09.2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ramach ogłoszonego ponownie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Najniższą cenę po przeprowadzonych negocjacjach wynoszącą 10.541.605,62 zł zaoferowała firma: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” Mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Janowicach.

Przeprowadzono również procedurę wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Najkorzystniejsze oferty złożyli:

- nadzór inwestorski: firma R.H.KONtrakt Mgr inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyzwięciu, cena oferty 135.915 zł;

- nadzór autorski: firma ML Design Remigiusz Machej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój, cena oferty 999,99 zł za pobyt (max 15 pobytów x 999,99 zł = 14.999,85 zł).

W najbliższym czasie zostanie zlecone również wykonanie tablicy informacyjnej.

Umowa zgodnie z ustawą Pzp może zostać sporządzona najszybciej 14 września po wniesieniu przez przyszłego Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po zawarciu umów realizacyjnych nastąpi przekazanie placu budowy.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Otrzymane dofinansowanie RFRD w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 5,7 mln zł (dokładna kwota będzie znana po otrzymaniu oferty na wykonanie tablicy informacyjnej).

Zakładana pomoc Gminy Hażlach w wysokości około: 1,18 mln zł.

4. Rozbudowa drogi powiatowej 26275 ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: MOSTKOL Sp. z o.o. 29-130 Moskorzew 75B, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **5.245.061,47 zł.**

Inspektor nadzoru: „PRO–ADMINI” S. Drożeński, A. Kopiec-Zajac S.C. 43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **79.704,00 zł.**

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 226, umowa zawarta w dniu 21 lipca 2023 roku, wartość umowy: **14.999,85 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **5.339.765,32 zł.**

Dofinansowanie z Rezerw Subwencji Ogólnych: **2.250.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **5.340.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy: **31.07.2023r.**

Termin realizacji: **22 tygodnie** od dnia podpisania umowy.

Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Został wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu oraz wykonano kompletne roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu mostowego. Aktualnie na ukończeniu są prace związane z odpowiednim przygotowaniem terenu (budowa najazdów) do wykonania nowego posadowienia przyczółków mostowych tj. montażu pali żelbetowych.

5. Przebudowa drogi powiatowej 2625 S ul. Konopnickiej w Kaczycach.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: PRD Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 12, umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 roku, wartość umowy: **1.693.044,26 zł.**

Inspektor nadzoru: Usługi Inżynierskie Grzegorz Kaczmarczyk, 43-426 Łączka, ul. Piaskowa 42, umowa zawarta w dniu 10 sierpnia 2023 roku, wartość umowy: **30.750,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **1.723.794,26 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: **500.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **1.728.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy: **10.08.2023r.**

Termin realizacji: **19 tygodnie** od dnia podpisania umowy.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze m.in. związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na 14.09.2023r.

6. Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle.

Opracowana dokumentacja projektowa została złożona w dniu 13 stycznia 2023r. do Wydziału Architektury i Budownictwa, gdzie do dnia dzisiejszego oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia, zostanie wszczęta procedura zamówienia publicznego na realizację zadania.

Zarezerwowane środki w budżecie: 250.000 zł.

7. Modernizacja drogi powiatowej 2678S ul. Górnośląskiej w Wiśle, na odcinku ok 1km

Zadanie powierzone do realizacji miastu Wiśla.

Zarezerwowane środki w budżecie: 1.000.000 zł,

Zakładana pomoc finansowa miasta: 600.000 zł

8. Przebudowa drogi powiatowej 2654S ulicy Skalica w Ustroniu, na odcinku 1,15km (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)

Zadanie powierzone do realizacji miastu Ustroń.

Zarezerwowane środki w budżecie: 1.000.000 zł,

zakładana pomoc finansowa miasta: 500.000 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń (ul. Wiślańska w Cieszynie) na odcinku ok. 0,7 km

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Auto-Trans Asfalty sp. z o.o., 44-186 Gieraltowice, ul. Ks. Roboty 80, umowa zawarta w dniu 16 maja 2023 roku, wartość umowy: **916.999,90 zł.**

Inspektor nadzoru: AS INWEST Adam Smudziński, 42-400 Zawiercie, ul. Krajobrazowa 13, umowa zawarta w dniu 16 maja 2023 roku, wartość umowy: **14.760,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **931.759,90 zł.**

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: **300.000,00 zł**

Zarezerwowane środki w budżecie: **932.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy: 17.05.2023r.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zadanie jest w trakcie końcowej fazy realizacyjnej. Zostały wykonane zasadnicze roboty budowlane łącznie z ułożeniem nawierzchni jezdni. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe związane z czyszczeniem rowów przydrożnych, oznakowanie poziome i pionowe oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

II. Zadania remontowe – nakładki.

1. Remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 06.12.2022r.

Przekazanie placu budowy: 15.12.2022r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 1.862.300,93 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z RFRD: 865.669,75 zł.

Pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł.

Termin realizacji: 38 tygodni od dnia podpisania umowy.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. spisany został protokół odbioru końcowego zadania. Tym samym zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Wartość powykonawcza zadania:

a.) roboty drogowe: 1.827.609,93 zł, w tym:

- dofinansowanie RFRD: 865.669,75 zł,
- pomoc Gminy Strumień: 200.000,00 zł
- wkład Powiatu: 761.940,18

b.) nadzór inwestorski: 14.760 zł (100% wkład Powiatu)

2. Remont dróg powiatowych w 2023r. z podziałem na części:

2.1. Część I: Remont drogi powiatowej 2634 S Chybie – Zarzecze (ul. Wyzwolenia w Chybiu) na odcinku ok. 0,8 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 600.017,47 zł.

Pomoc finansowa gminy Chybie: 100.000 zł.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca opracował i zatwierdził projekt czasowej organizacji ruchu. Oczekuje się na rozpoczęcie robót przez Wykonawcę.

2.2. Część II: Remont drogi powiatowej 2617 S Dębowiec – Międzywiecie (ul. Spółdzielcza w Dębowcu) na odcinku ok. 0,35 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 577.689,54 zł.

Pomoc finansowa gminy Dębowiec: remont chodnika wzdłuż remontowanej drogi.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Obecnie Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Gmina zakończyła prace związane z budową chodnika.

2.3. Część III: Remont drogi powiatowej 2608 S Cieszyn – Dziegielów – Cisownica (ul. Cieszyńska w Puńcowie) na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 934.941,84 zł.

Pomoc finansowa gminy Goleszów: 30% rzeczywiście poniesionych kosztów.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

2.4. Część IV:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej 2624 S gr. państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie) na odcinku ok. 0,2 km.

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej 2623 S Pogwizdów – Hażlach (ul. Katowicka w Pogwizdowie) na odcinku ok. 0,2 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX z Bielska-Białej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 366.440,73 zł.

Pomoc finansowa gminy Hażlach: 108.000 zł.

Termin realizacji: 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie na zadaniu główne zakres robót został wykonany poza odtworzeniem oznakowania poziomego. Wykonawca w dniu 08.09.2023r. zgłosił zakończenie robót.

2.5. Część V: Remont drogi powiatowej 2613 S Międzyświeć – Goleiszów (ul. Goleiszowska w Międzyświeciu) na odcinku ok. 0,8 km

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 817.752,83 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% kosztów realizacji zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie na ukończeniu są prace związane z korytowaniem poboczy i układaniem pierwszej warstwy kruszywa, czyszczeniem i odcinkowym umocnieniem rowów oraz budową fragmentów chodnika w rejonie peronów autobusowych. Następnie planowane jest korekcyjne frezowanie i układanie warstw asfaltowych jezdni.

2.6. Część VI: Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dolne – Kończyce Małe – Pruchna – Drogomysł – Chybie (ul. Główna w Pruchnej) na odcinku ok. 0,6 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 02.06.2023r.

Przekazanie placu budowy: 12.06.2023r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 538.924,36 zł.

Pomoc finansowa gminy Strumień: 200.000 zł.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Obecnie zakończono prace związane z korytowaniem poboczy i czyszczeniem i odcinkowym umocnieniem rowów oraz korekcyjnym frezowaniem jezdni. Następnie planowane jest ułożenie pierwszej warstwy kruszywa na poboczu i następnie układanie warstw asfaltowych jezdni.

III. Remonty cząstkowe.

W dniu 09.03.2023 zostały podpisane umowy (+ aneksy nr 1 z dnia 16.05.2023r. zwiększające wartość podpisanych umów z uwagi na konieczność realizacji zwiększonych zakresów remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu oraz oszczędności poprzetargowych) z Wykonawcą tj. AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowice, który w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożył najkorzystniejszą ofertę cenową:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice – wartość umowy:

1.069.743,55 zł brutto – zaawansowanie realizacji umowy 99%,

2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów - wartość umowy:

894.224,22 zł brutto – umowa w całości zrealizowana,

3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleiszów, Istebna - wartość umowy:

799.025,43 zł brutto - umowa w całości zrealizowana.

W ramach realizacji umów jw. na wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2617 S ul. Spółdzielcza Iskrzyczyn (od nakładki 2022 do # ul. Przedszkolna)	DĘBOWIEC	770	323 158,76
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od obiektu na cieku Maciejewski w kierunku centrum Dębowca)	DĘBOWIEC	835	310 304,32

2. ZADANIE II:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2632 S ul. Rolna Zabłocie (od nakładki 2020 w kierunku Chybia)	STRUMIEŃ	380	121 791,10
2	2614 S ul. Beskidzka Bładnice (od nakładki lata ubiegłe do # ul.Beskidzka/Spacerowa)	SKOCZÓW	440	132 849,82
3	2613 S ul. Godziszowska (od torów kolejowych do # ul.Nierodzimska/Centralna)	GOLESZÓW	960	442 195,14
	2639 S ul. Uchylany Pierściec (od # ul. Landecka w kierunku Chybia)	SKOCZÓW	310	92 294,45

3. ZADANIE III:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od nakładki 2022 od str. Dzięgielowa do # ul. Kojkowicka)	GOLESZÓW	380	180 989,94
2	2608 S ul. Zamkowa Dzięgielów (od # 2610S w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	650	275 889,56
3	2602 S ul. Wyzwolenia Brenna Bukowa (od # ul. Chrobaczy w kierunku zatoki autobusowej)	BRENNA	650	259 566,93
4	2608 S ul. Cieszyńska Puńców (od granicy adm. Cieszyna w kierunku Puńcowa)	GOLESZÓW	330	95 630,64
		RAZEM	5.705,00	2.239.670,66

Pozostałe klasyczne remonty cząstkowe poszczególnych ciągów drogowych na terenie Gmin wchodzących w zakres zadań jw. zostały w zasadniczym zakresie ukończone.

STAROSTA
Mieczysław Szurek