

Komisja Edukacji

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w załączeniu przekazuje informację na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.

Z poważaniem


STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Załączniki:

- 1) Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych prowadzonych oraz przeprowadzonych w jednostkach oświatowych w 2019 roku.
- 2) Informacja dotycząca przebiegu prac modernizacyjnych i remontowych w placówkach oświatowych.

Informacja o pracach modernizacyjnych i remontowych prowadzonych w jednostkach oświatowych w 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
1	II LO Cieszyń	Malowanie sal lekcyjnych, szatni z użyciem farb pozyskanych od firmy Lakma	500	500	0
		Remont schodów i podłogi w bibliotece	1 000	0	0
		Doprowadzenie internetu do sali 26	200	0	0
		Modernizacja podłogi w siłowni oraz zakup 8 stanowisk do ćwiczeń (atlas wielofunkcyjny)	27 333	0	0
		Renowacja drzwi do toalet	0	500	0
		Suma	29 033	1 000	0
		Przystosowanie pomieszczenia nr 20 do funkcji magazynu szkolnego	150	200	0
		Remont pomieszczenia przy pokoju nauczycielskim, pomieszczenia nr 29 oraz przedsionka prowadzącego na strych	100	374	0
		Przystosowanie przedsionka prowadzącego do piwnic szkolnych do funkcji szatni szkolnej	0	0	2 000
		Remont sali biologicznej	0	0	5 600
2	I LO Cieszyń	Wymiana drzwi do archiwum szkolnego	1 000	200	0
		Prace naprawcze	386	987	0
		Renowacja ścian w sali matematycznej	0	100	0
		Suma	1 636	1 861	7 600
		Usuwanie bieżących awarii	541	0	0
		Malowanie dwóch sal lekcyjnych	0	0	1 007
3	ZSO Wisła	Suma	541	0	1 007
		Malowanie sali B04 i wymiana wykładziny	1 200	0	0
4	ZSTIO Skoczów	Malowanie gabinetu pedagoga, sali 100 wraz z wymianą rolety	931	483	0
		Malowanie fragmentu korytarza na I piętrze budynku B	600	0	0
		Malowanie sali lekcyjnej P101	600	0	0
		Wykonanie ogrodowego placu Street Workout	0	0	13 950
		Odnowienie ławek przy boiskach do piłki plażowej	0	576	0
		Malowanie sali 312 w budynku B wraz z wymianą wykładziny oraz rolet; montaż rolet w salach 208, 215	1 282	1 800	0
Wymiana lamp na boisku Orlik	4 741	0	0		
	Suma	9 354	2 859	13 950	

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
		Remont korytarzy obok sali nr 0 i magazynów	0	30 843	0
		Wymiana kuchenek z podstawami w pracowni nr 55	5 500	0	6 200
5	ZSEG Cieszyn	Naprawy blacharsko-lakiernicze samochodu dostawczego	2 700	0	0
		Naprawa poszycia dachowego szkoły	15 000	0	0
		Suma	23 200	30 843	6 200
		Odprowadzenie wody z rynny z dachu sali gimnastycznej od strony północnej	0	100	0
		Malowanie ścian w kuchni szkolnej oraz w toalecie chłopców	142	0	0
		Malowanie ścian w 7 pokojach w budynku internatu	850	0	0
		Uzupełnianie granulatu oraz konserwacja nawierzchni boiska „Orlik”	2 100	0	0
6	ZSGH Wisła	Montaż dozowników mydła w łazienkach i toaletach internatu	0	200	0
		Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego w szkole i akumulatorów	900	0	0
		Wymiana trzech gaśnic	350	0	0
		Wymiana gazowego, przepływowego pieca ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu służbowym	0	1 350	0
		Wymiana 7 desek sedesowych	0	280	0
		Suma	4 342	1 930	0
		Wykonanie konstrukcji do zawieszenia kurtyny na sali gimnastycznej	5 183	0	0
		Remont sali 203 wraz z renowacją parkietu	893	4 500	0
		Renowacja parkietu oraz malowanie gabinetu dyrektora	1 255	0	0
7	ZS Cieszyn	Adaptacja 2 pomieszczeń w internacie dla potrzeb gabinetu psychologa i nauczania w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia	0	477	0
		Malowanie klatki schodowej w budynku administracyjnym, wykonanie poręczy	195	5 962	0
		Remont i naprawa sufitu w budynku mieszkalnym 13a/1	0	800	0
		Suma	7 526	11 739	0

20

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
8	ZSB Cieszyn	Rozbiórka ściany przy bibliotece, wymiana drzwi	480	0	0
		Montaż wideo domofonu przy wejściu	500	0	0
		Naprawa i konserwacja instalacji alarmowej	430	0	0
9	ZST Ustron	Remont ściany i wykonanie graffiti w holu na I piętrze	0	190	422
		Remont klatki schodowej, przygotowanie ścian parteru do osuszania	28 000	0	0
		Suma	29 410	190	422
10	ZS Istebna	Remont łazienki na parterze	1 814	0	0
11	ZSPT Międzyzwole	Malowanie sal lekcyjnych i pracowni	830	0	0
		Suma	2 644	0	0
		Remont sali 73 i korytarza na III piętrze	0	10 309	0
		Remont sali 20, naprawa oświetlenia w sali 28 i na klatce schodowej	0	10 641	0
12	ZST Cieszyn	Remont sali 46 i 47 (adaptacja na salę lekcyjną)	8 380	0	0
		Suma	8 380	20 950	0
		Remont pracowni obróbki ręcznej w budynku Filii w Ustroniu	28 667	0	0
		Drobne remonty	394	0	0
		Wymiana rurociągu wody użytkowej	0	910	0
13	CKPiZ Bazanowice	Naprawa systemu alarmowego i CCTV	0	1 200	0
		Remont biura księgowości i dyrektora	0	18 000	0
		Suma	29 061	20 110	0
14	ZPSWR Cieszyn	Utworzenie sali edukacyjno-terapeutycznej na potrzeby ORW	7 824	3 000	0
		Suma	7 824	3 000	0
15	ZPPP Cieszyn	Pomalowanie dwóch pomieszczeń sekretariatu oraz jednej ściany w sali konferencyjnej z wykorzystaniem farb pozyskanych od firmy PPG Deco Polska	124	0	0
		Suma	124	0	0
16	OPP Koniaków				

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania		
			Budżet powiatu	Rachunek dochodów	Środki Rady Rodziców
17	SSM Wisła	Renowacja konstrukcji okapowej dachu w małym budynku	8 000	0	0
		Remont pokrycia dachowego w małym budynku	22 000	0	0
		Ocieplenie ściany południowej małego budynku i wytynkowanie ściany południowej oraz północnej	20 000	0	0
		Suma	50 000	0	0
Ogółem			203 075	94 482	29 179

H.

p.o. Zey Naczelnika
Wydziału Edukacji
Beata Lebioda

Cieszyn, 6 sierpnia 2019 r.

Informacja dotycząca przebiegu prac modernizacyjnych i remontowych w placówkach oświatowych.

(Wydział Inwestycji, stan na 31.07.2019 r.)

"Wymiana stolarki okiennej w ścianach podwórzowych budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie".

W ramach zadania wykonano m.in.:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe okien i parapetów wewnętrznych (ok. 80 szt.),
- roboty murarskie,
- roboty blacharskie,
- montaż okien z PCW,
- roboty wykończeniowe.

Roboty zakończono **31.07.2019 r.**

Koszt: **280.596,89 zł.**

„Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- rozebranie polepy,
- ułożenie folii paroszczelnej,
- ułożenie izolacji z wełny mineralnej wraz z rusztem drewnianym,
- ułożenie folii paroprzepuszczalnej,
- deskowanie całej powierzchni strychu.

Roboty zakończono **30.04.2019 r.**

Koszt realizacji zlecenia: **324.490 zł.**

„Roboty budowlane na strychu budynku I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- usunięcie ścianek bocznych i sufitu z dykty, malowanej farbą olejną, będącą elementem starej strzelnicy,
- demontaż ścianek bocznych i sufitu w pomieszczeniu pod jedną z ozdobnych wież dachowych,
- usunięcie grubej warstwy odchodów gołębi,
- odgrzybienie i impregnacja odsłoniętej więźby dachowej.

Roboty zakończono **31.03.2019 r.**

Koszt realizacji zlecenia: **17.283,73 zł.**

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania”.

Zadanie podzielono na 3 części:

Część 1 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach zadania wykonano m.in.:

- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi,
- wymianę wewnętrznych okiennic w Sali Chemicznej,
- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej od strony podwórza.

Roboty zakończono **15.07.2019 r.**

Koszt realizacji zgodnie z umową: **417.143,41 zł.**

Część 2 – docieplenie ścian zewnętrznych:

W ramach zadania zaplanowano m.in.:

- naprawę ubytków tynków zewnętrznych, brakujących fragmentów profilowania portali i gzymsów, przygotowanie podłoża do malowania,
- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca,
- docieplenie ścian zewnętrznych (od ul. Ratuszowej i Pl. Dominikańskiego),
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od podwórza) styropianem z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i pomalowaniem farbą silikatową lub termo-ceramiczną,
- zabezpieczenie otworów strychowych poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnych oraz wymiana drewnianej podbitki w przybudówce – nad biblioteką,
- wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- wymiana żaluzji wentylacyjnych na elewacjach: północno-wschodniej i południowo-wschodniej,
- wymiana drzwiczek rewizyjnych metalowych na elewacjach – w piwnicy,
- wymiana instalacji odgromowej zewnętrznej.

Termin realizacji: **do 31.10.2019 r.**

Koszt realizacji wg umowy: **660.000 zł.**

Część 3 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania - wymiana rur i grzejników, instalacja zaworów termostatycznych.

Dotychczas w ramach zadania zrealizowano m.in.:

- demontaż istniejącej instalacji grzewczej,
- montaż rurociągów instalacji c.o. wraz z zabudowaniem izolacji,
- montaż zaworów na instalacji c.o.,
- montaż urządzeń grzewczych.

Termin realizacji: **do 30.08.2019 r.**

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **150.000 zł.**

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła i kotłownią w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach”.

Zakres robót:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania – budynek 1, 2, 3 wraz z wymianą instalacji wody zimnej w budynku 1. Wymiana instalacji nie obejmuje zrealizowanego wcześniej zakresu tj:
 - budynek 1 – wyremontowane pomieszczenia 1-2, 1.9, 1.9A,
 - budynek 2 – wyremontowane pomieszczenia 1.1,
 - budynek 3 – wyremontowane pomieszczenia 1.4, 1.13.
- wykonanie dolnego źródła ciepła (na terenie działki Inwestora) – pomp ciepła wraz z automatyką oraz pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła o mocy grzewczej 161,7 kW
- 16 odwiertów o głębokości 170 mb obsługujące pompy ciepła;
- wykonanie źródła ciepła z kotłem gazowym w budynku 1;
- wymiana instalacji gazowej w budynek 1;
- wykonanie instalacji ciepłych między budynkami (budynek 1-2 i budynek 2-3),
- wymiana wentylatorów dachowych w budynku 1.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **1.266.900 zł.**

Termin realizacji: **do 31.07.2019 r.**

Końcowy odbiór robót - sierpień 2019 r.

„Wykonanie termomodernizacji budynków Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach”.

Część 1 - Termomodernizacja budynku nr 1:

W ramach zadania zrealizowano:

- wymianę stolarki okiennej, wymianę parapetów wewn. i zewn.,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- docieplenie ścian parteru,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplenie stropodachu,
- częściową wymianę rynien i rur spustowych,
- odtworzenie opasek wokół budynku (odwodnienie) po kompleksowej termomodernizacji,
- remont schodów zewn. z likwidacją barier architektonicznych,
- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku,
- wykonanie brakującej wentylacji grawitacyjnej,
- przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,
- remont kotłowni z dostosowaniem do obowiązujących przepisów,
- roboty malarskie.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **1.765.050 zł.**

Termin realizacji: **do 31.07.2019 r.**

Końcowy odbiór robót - sierpień 2019 r.

Część 2 - Termomodernizacja budynku nr 2

W ramach zadania zrealizowano:

- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, wymianę parapetów wewn. i zewn.
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- docieplenie ścian parteru,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplenie stropodachu,
- częściową wymianę rynien i rur spustowych,
- odtworzenie opasek wokół budynku (odwodnienie) po kompleksowej termomodernizacji,
- remont schodów zewn. z likwidacją barier architektonicznych,
- wymiana zadaszeń łukowych nad wejściami do budynku,
- wykonanie brakującej wentylacji,
- zabudowa żaluzji wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych,
- roboty malarskie.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **522.000 zł.**

Termin realizacji: **do 31.07.2019 r.**

Końcowy odbiór robót - sierpień 2019 r.

Część 3 - Termomodernizacja budynku nr 3:

W ramach zadania zrealizowano:

- wymianę stolarki okiennej, wymianę parapetów wewn. i zewn.,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- docieplenie ścian parteru,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- docieplenie poddasza,
- częściową wymianę rynien i rur spustowych,
- odtworzenie opasek wokół budynku (odwodnienie) po kompleksowej termomodernizacji,
- wykonanie utwardzonych pochylni zewnętrznych do projektowanych drzwi,
- remont schodów zewnętrznych z równoczesną likwidacją barier architektonicznych,
- wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku,
- wykonanie brakującej wentylacji,
- roboty malarskie.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **512.000 zł.**

Termin realizacji: **do 31.07.2019 r.**

Końcowy odbiór robót - sierpień 2019 r.

„Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budynku nr 1, 2 i 3 Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach”.

W ramach zadania zrealizowano:

Budynek nr 1:

- wymianę rozdzielnic głównej RG z głównym wyłącznikiem prądu,
- wymianę rozdzielnic obiektowych,
- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

Budynek nr 2:

- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

Budynek nr 3:

- wymianę rozdzielnic obiektowych,
- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **350.036,59 zł.**

Termin realizacji: **do 31.07.2019 r.**

Końcowy odbiór robót - sierpień 2019 r.

„Modernizacja wentylacji mechanicznej z zastosowaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i powietrzną pompą ciepła dla budynku sali gimnastycznej szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie”.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- montaż centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
- montaż kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją,
- montaż powietrznej pomy ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
- montaż rurociągów wraz z izolacją,
- montaż kontenera o konstrukcji stalowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod kontenerem,
- wykonanie instalacji elektrycznej dla centrali wentylacyjnej i pompy ciepła.

Całkowity koszt realizacji: **227.413,20 zł** – rozliczenie kosztorysowe.

Roboty zakończono z dniem **29.03.2019 r.**

„Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika” – zadanie realizowane na podstawie porozumienia wspólnie z Gminą Cieszyn.

Dotychczas w ramach zadania zrealizowano m.in.:

- renowację cokołu kamiennego (remont elewacji południowo-zachodniej),
- renowację cokołu kamiennego (remont elewacji południowo-wschodniej),

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie placu budowy, rusztowania, renowację cokołu kamiennego (remont elewacji północno-zachodniej).

Roboty realizowane pod nadzorem konserwatora zabytków – prace w toku.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **1.200.000 zł.**

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy – tj. **do 13.09.2019 r.**

„Malowanie obiektu I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”.

Roboty budowlane podzielono na dwa zakresy:

Zakres I - „Malowanie holu wejściowego budynku szkoły I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”

Dotychczas w ramach zadania zrealizowano:

- 1) Malowanie sufitu ok. 43,5 m²
 - usunięcie starych powłok malarskich,
 - gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/oddychającymi,
- 2) Malowanie ścian ok. 119,0 m²
 - usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków,
 - gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/oddychającymi,
 - usunięcie tynku od poziomu posadzki do wysokości ok. 1,5 m (do wysokości gzymsu ozdobnego na obwodzie holu),
 - oczyszczenie odsłoniętej powierzchni ściany,
- 3) Demontaż dotychczasowych i montaż nowych opraw oświetleniowych – kinkiety 6 sztuk (zakup po stronie Zamawiającego),
- 4) Renowacja drzwi bocznych wraz z ościeżami - 2 sztuki (jednostronnie, usunięcie dotychczasowych powłok malarskich, docelowy kolor zbliżony do zastosowanego na drzwiach wejściowych),
- 5) Usunięcie starych powłok malarskich z ozdobnych dwóch bocznych obrzeży schodów, uzupełnienie ubytków i impregnacja,
- 6) Ukrycie w tynku obecnie nawierzchniowych przewodów elektrycznych w okolicach drzwi wejściowych,
- 7) Malowanie kaloryfera wraz z osłoną.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **19.465,92 zł.**

Termin realizacji: **do 09.08.2019 r.**

Zakres II - „Malowanie korytarza I piętra budynku szkoły I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie”

Korytarz na I piętrze – łącznie ok. 895 m²,

W ramach zadania wykonano:

- usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków,
- wzmocnienie tynków przez położenie siatki + 2x gips/klej we wskazanych miejscach dużych spękań,
- szpachlowanie gipsem miejsc po wymianie instalacji elektrycznej,

- gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi/oddychającymi,
- odtworzenie istniejącej lamperii,
- malowanie kaloryferów z osłonami.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **22.017 zł.**

Roboty zakończono z dniem **25.07.2019 r.**

„Odrzybianie przyziemia w ZST im. płk. Gwidona Langerera w Cieszynie”.

W ramach zadania zrealizowano m.in.:

- roboty zabezpieczające,
- roboty tynkowe i murarskie,
- naprawę i odrzybienie murów,
- malowanie pomieszczeń,
- wykonanie podłoża i posadzek,
- izolację poziomą ścian kondygnacji przyziemia,
- wykonanie wentylacji.

Dotychczasową szatnię poszerzono o kolejne pomieszczenia nieużywanej kotłowni.

Całkowity koszt realizacji wg umowy: **101.670,46 zł.**

Roboty zakończono **24.04.2019 r.**

Informacje dodatkowe:


„Tymczasowa adaptacja 2 sal lekcyjnych należących do SP4, na potrzeby II LO im. M. Kopernika w Cieszynie”.

Zadanie w trakcie realizacji (podstawowy zakres prac):

- wybicie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie działowej,
- zamontowanie nowej ściany działowej (lekkiej, wygłuszonej),
- zamontowanie 2 szt. drzwi w ww. miejscach,
- wymalowanie korytarza łączącego.

Termin zakończenia prac: **25.08.2019 r.**

Koszt realizacji: **9.000 zł.**


Naczelnik Wydziału Inwestycji
Adam Swakoni