

**Informacja dla Komisji Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa
o przebiegu bieżących remontów dróg i obiektów mostowych.**

**REMONTY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ETAPY
(NAKLADKI)**

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przyjął Uchwałą nr 310/ZP/VI/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. do *Planu remontów dróg powiatowych na 2020r.* 9 zadań remontowych. Zadanie na terenie miasta Ustroń, będzie powierzone za porozumieniem do realizacji zarządcy drogi, tj. UM Ustroń. Natomiast realizacja pierwotnie zakładanego zadania w Gminie Zebrzydowice została na dzień dzisiejszy wstrzymana z uwagi na fakt podpisania 20 lutego br. z Samorządem Województwa Śląskiego umowy o dofinansowanie realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczcach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”. W związku z czym na wniosek Urzędu Gminy Zebrzydowice wytypowano do remontu inny odcinek na tym ciągu drogowym.

W dniu 9 kwietnia dokonano otwarcia **I etapu** przetargu. Złożonych zostało 10 ofert, z czego najtańszą ofertę dla wszystkich 3 zadań złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza na łączną kwotę wynoszącą: **1.352.127,07 zł** (szacunkowa wartość kosztorysowa: 2.182.440,66 zł) – umowy zawarte w dniu 8 maja br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.05.2020r.

W dniu 17 kwietnia dokonano otwarcia **II etapu** przetargu. Złożonych zostało 11 ofert, z czego najtańszą ofertę dla wszystkich 3 zadań złożyła firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Pałędzia na łączną kwotę wynoszącą: **1.671.354,23zł** (szacunkowa wartość kosztorysowa: 2.593.178,25 zł) – umowy zawarte w dniu 15 maja br. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.05.2020r.

W dniu 26 maja dokonano otwarcia **III etapu** przetargu. Złożonych zostało 8 ofert, z czego najtańszą ofertę dla obu zadań złożyła firma DROGRÓD Szymon Tekla z Ćwiklic na łączną kwotę wynoszącą: **898.897,87 zł** (szacunkowa wartość kosztorysowa: 1.191.925,49 zł). Trwa weryfikacja ofert, umowy nie zostały jeszcze zawarte.

Poniżej nazwy poszczególnych zadań wraz z wartościami umownymi (lub ofertowymi) ich realizacji oraz ewentualnymi pomocami finansowymi poszczególnych Gmin:

„Remont dróg powiatowych w 2020r. z podziałem na etapy:

Etap I:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Górecka w Brennej) na odcinku ok. 1 km

- Wartość umowna: 660.693,15 zł, w tym:
 - Budżet Państwa (dof. FDS): 363.245,00 zł
 - Budżet Powiatu: 208.214,15 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Brenna: 89.234,00 zł

- umowny termin wykonania zadania: 30.10.2020r.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień – Landek – Jasienica (ul. Bielska w Chybiu) na odcinku ok. 0,4 km

- Wartość umowna: 192.590,20 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 192.590,20 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Chybie: - brak potwierdzenia
 - umowny termin wykonania zadania: 31.08.2020r.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Główna w Simoradzu i Skoczowska w Dębowcu) na odcinku ok. 1 km

- Wartość umowna: 498.843,72 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 498.843,72 zł
 - Pomoc Gminy Dębowiec: - budowa chodnika w Iskrzyczynie
 - umowny termin wykonania zadania: 28.09.2020r.

Etap II:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2660 S (ul. Pawłowicka w Strumieniu) na odcinku ok. 1 km

- Wartość umowna: 665.225,08 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 665.225,08 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Strumień: - brak potwierdzenia
 - umowny termin wykonania zadania: 28.09.2020r.

Część II:

Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S gr. Państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km)

- Wartość umowna: 493.620,55 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 493.620,55 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Hażlach: - budowa chodnika w ciągu remontowanego odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 0,55km.
 - umowny termin wykonania zadania: 30.10.2020r.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2638 S Skoczów – Landek (ul. Landecka w Pierścicu) na odcinku ok. 1 km

- Wartość umowna: 512.508,60 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 256.254,30 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Skoczów: - 256.254,30 zł
 - umowny termin wykonania zadania: 28.09.2020r.

Etap III:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2610 S Goleszów – Dziegielów – Leszna (ul. Grabowa w Goleszowie) na odcinku ok. 1 km

- Wartość ofertowa: 785.167,43 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 565.167,43 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Goleszów: 220.000,00 zł
 - zakładany umowny termin wykonania zadania: 02.11.2020r.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dln. – Kończyce M. – Pruchna – Drogomyśl – Chybie (ul. Tuwima w Kaczcach) na odcinku ok. 0,55 km”.

- Wartość ofertowa: 406.758,06 zł, w tym:
 - Budżet Powiatu: 256.758,06 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice: 150.000,00 zł
 - umowny termin wykonania zadania: 15.10.2020r.

W ramach w/w zadań wykonane zostanie m.in.

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- zabudowa krawężników betonowych;
- remont poboczy;
- w przypadku zadania w Brennej i Strumienia remontowane będą również istniejące chodniki.

Zadanie remontowe w Brennej zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowy w wys. 55% kosztów kwalifikowanych (wniosek o dofinansowanie był złożony w sierpniu 2019r.

ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA (REMONTY CZĄSTKOWE)

W dniu 03.02.2020r. podpisana została umowa z firmą PHUS Jan Małysz Jaworze na realizację prac związanych z oczyszczeniem rowów i ścinką poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych na kwotę **110.000 zł** – roboty w trakcie realizacji.

Umowny termin realizacji prac: **do 15.11.2020r.**

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

W dniu 25.03.2020r. podpisana została umowa z firmą DROGRÓD Szymon Tekla z Ćwiklic na realizację remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w zakresie:

- Zadanie 1 – Gminy Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice na kwotę **800.000 zł** – roboty w trakcie realizacji
- Zadanie 2 – Gminy Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów na kwotę **840.000 zł** – roboty w trakcie realizacji

W tym samym dniu podpisano również umowę z firmą M-SILNICE a.s., ul. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska na realizację remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w zakresie:

- Zadanie nr 3 – Gminy Brenna, Goleszów, Istebna na kwotę **510.000 zł** – roboty w trakcie realizacji

Umowne terminy realizacyjne dla wszystkich zadań:

- etap pierwszy do **10.06.2020r.** (zakres remontów cząstkowych do realizacji po sezonie zimowym 2019/2020),
- etap drugi do **18.12.2020r.** (zakres remontów cząstkowych do wykonania przed sezonem zimowym 2020/2021).

W dniu 30.04.2020r. podpisana została umowa z firmą Firma Prac Ziemnych i Drogowych E. Borecki Pogórze na wykonaniem robót remontowych obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych:

- ✓ obiekt nr 7 – DP 2602 S Górkki Wielkie,
 - ✓ obiekt nr 8 – DP 2602 S Brenna,
 - ✓ obiekt nr 10 – DP 2602 S Brenna,
 - ✓ obiekt nr 12 – DP 2602 S Brenna,
 - ✓ obiekt nr 44 – DP 2612 S Cisownica,
 - ✓ obiekt nr 46 – DP 2612 S Cisownica,
 - ✓ obiekt nr 47 – DP 2612 S Cisownica,
 - ✓ obiekt nr 68 – DP 26433 S Zabłocie,
 - ✓ obiekt nr 87 – DP 2627 S Chybie Zaborze,
- na kwotę **144.849,77 zł** – roboty w trakcie realizacji.

W ramach prac remontowych na w/w obiektach wykonane zostaną m.in. prace związane z naprawami ubytków zabudowy gzymsowej, kap chodnikowych, ścian przyczółków i ustrojów nośnych zaprawami naprawczymi wraz z ich zabezpieczeniem zaprawami uszczelniającymi, dobetonowanie belek gzymsowych, celem solidnego osadzenia balustrad, oczyszczenie + zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych konstrukcji nośnej, naprawa i malowanie balustrad mostowych wraz z podniesieniem na normatywną wysokość, usunięcie namułu spod z obiektów, usunięciem samosiejek ze stożków przyczółków, naprawa nawierzchni chodników na obiektach.

Umowny termin realizacji prac: **do 29.11.2020r.**

W dniu 08.05.2020r. podpisana została umowa z firmą Prywatna Firma Robót Drogowych BRUK Cieszyn na umocnieniem poboczy wraz z utwaleniem powierzchniowym emulsją asfaltową w ciągu dróg powiatowych 2615 S w Wiślicy oraz 2619 S w Dębowcu na kwotę **120.000 zł** – robót na obecną chwilę nie rozpoczęto.

Umowny termin realizacji prac: **do 30.11.2020r.**

w.z. STAROSTY
Janina Zagan
Wicestarosta