

PZDP.ZI.434.21.2024

Komisja Dróg Publicznych Transportu i Bezpieczeństwa

Informacja o przebiegu bieżących remontów dróg i obiektów mostowych.

I. Zadania Inwestycyjne:

1. **Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka, w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle (w rejonie skrzyżowania z ulicą Biała Wisielka).**

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- roboty rozbiórkowe krawężników, części kap chodnikowych wraz z gzymsami oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach;
- oczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic w miejscach przeznaczonych do wykonania napraw PCC,
- wykonanie powierzchniowych napraw zaprawami typu PCC powierzchni betonowych płyty pomostowej, belek żelbetowych, poprzecznic, skrzydeł obiektu,
- remont kap chodnikowych i gzymsów (fragmentaryczne skucie i wykonanie nowej zabudowy chodnika wraz z krawężnikami),
- wymianę istniejącej balustrady na barieroporęcz,
- remont istniejącej izolacji płyty pomostowej,
- remont nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach do obiektu,
- wykonanie dylatacji bitumicznej,
- remont istniejących umocnień skarp potoku,
- wymianę istniejących mocowań gazociągu.

Zadanie realizowane jest w oparciu o dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: I.D.M. Inżynieria drogowo - mostowa Wojciech Stec z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, umowa zawarta w dniu 27.03.2024 r., wartość umowy: **887.288,79 zł.**

Inspektor nadzoru: Sojka – Burcek Barbara BSB-PROJEKT z siedzibą w Ustroniu, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: **30.135,00 zł.**

Nadzór autorski: MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA z siedzibą w Bielsku – Białej, umowa zawarta w dniu 26.03.2024 r., wartość umowy: **9.840,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **928.432,29 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: **842.924,35 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **1.050.000,00 zł.**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.03.2024 r.

Termin realizacji zadania: 33 tygodnie od podpisania umowy, tj. 13.11.2024r.

Na dzień dzisiejszy, w trakcie realizacji jest następujący zakres robót: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. W dniu 15.04.2024 r. został wdrożony I etap tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonanie finansowe: **51.773,53 zł.**

2. Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.

Zawarte umowy:

Pierwotny Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INFRAGO” Mgr Dominika Ogrodowska z siedzibą w Janowicach, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy po aneksie (zmiana technologii wykonania warstwy podbudowy drogi): **10.411.195,04 zł**, z czego wypłacona została kwota w wysokości **2.600.313,67 zł** za częściowo wykonany zakres robót (**589.595,48 zł w 2023 roku i 2.010.718,19 zł w 2024 roku**).

Powiat Cieszyński w dniu 26.04.2024r. wystosował do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 22 września 2023 roku (nr PZDP.273.22.2023) na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania z winy Wykonawcy tj. nieuzasadniony brak prowadzenia robót oraz niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Wykonawcę.

Niezwłocznie przystąpiono do procedury wyboru nowego wykonawcy i po zakończonym postępowaniu negocjacyjnym wyłoniono nowego wykonawcę z którym 20.05.2024r. podpisano umowę na dokończenie zadania oraz przekazano plac budowy.

Nowy Wykonawca robót: Inter-Service sp. z o.o. siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała, wartość umowy: **8.607.140,61 zł.**

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt Mgr inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **135.915,00 zł**, z czego wypłacona została kwota w wysokości **33.978,75 zł** za częściowo wykonany zakres usługi (**7.611,24 zł w 2023 roku i 26.367,51 zł w 2024 roku**).

Nadzór autorski: „ML DESIGN” Remigiusz Machej, 43-337 Jastrzębie Zdrój, umowa zawarta w dniu 22.09.2023r., wartość umowy: **14.999,85 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **11.358.369,13 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **5.766.771,23 zł**

Deklarowane dofinansowanie z Gminy Hażlach: **1.146.964,20 zł**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **11.900.000,00 zł**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.09.2023r.

Ponowne przekazanie plac budowy (dokończenie zadania): 20.05.2024r.

Termin realizacji (dokończenia) zadania: 30.11.2024r.

Do końca maja 2024 roku, wykonano następujący zakres robót: wycinkę kolidującego zadrzewienia, frezowanie części nawierzchni asfaltowej ul. Cieszyńskiej i Katowickiej, rozbiórkę chodników na poszczególnych odcinkach, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Cieszyńskiej oraz części ul. Katowickiej (od studni S44 do S9 – ok. 220m), wykonano mury oporowe, przygotowanie koryta drogi pod wykonanie stabilizacji podbudowy drogi, wykonano część kanału technologicznego.

Po wznowieniu prac przez nowego wykonawcę rozpoczęto układanie krawężnika w ciągu ul. Katowickiej, przygotowanie podbudowy KŁSM pod roboty bitumiczne w ciągu ul. Katowickiej, wykonano komorę wlotową na przepuście pod koroną ul. Cieszyńskiej wraz z izolacją i zasypką, planuje się wznowienia realizacji kanału technologicznego oraz przebudowy sieci nN i oświetlenia.

3. **Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówką w Kończycach Małych.**

Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 310,63 m, w zakres której wchodzi:

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Piotrówką,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0m,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane jest w oparciu o decyzję ZRID nr 3 znak WB.6740.1112.2022.DP z dnia 06.02.2023r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Spółka Inter-Service sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Browarnej 17 lok. 2, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **4.680.343,91 zł.**

Inspektor nadzoru: PRO-ADMINI Sp. C. Szymon Drożeński, Alina Kopiec-Zajac z siedzibą 43-410 Zebrzydowice, ul. Słowackiego 6A, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **84.870,00 zł.**

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej Sp. C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej 226, umowa zawarta w dniu 2.04.2024r., wartość umowy: **16.605,00 zł.**

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 05.04.2024 r., wartość zlecenia: **1.168,50 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **4.782.987,41 zł.**

Dofinansowanie z programu Polski Ład: **4.446.326,71 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **5.800.000,00 zł.**

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2.04.2024r.

Termin realizacji zadania: 31 tygodni od podpisania umowy, tj. 5.11.2024r.

W dniu 23.04.2024r. wypłacona została zaliczka w wysokości 5% wartości umownej tj. 234.930,00 zł (zgodnie z założeniami Polskiego Ładu).

Na dzień dzisiejszy, zrealizowano następujący zakres robót:

- wdrożono tymczasową organizację ruchu wraz z budową kładki dla pieszych
- przeprowadzono wycinkę kolidującego zadrzewienia, wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu od strony DW937,
- prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej,
- na dzień 10.06.2024 planowane jest rozpoczęcie budowy obiektu mostowego (wykonanie pali fundamentowych).

4. Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.

Zakres robót obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących ogrodzeń zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego,
- rozbiórkę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- rozbudowę jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70m,
- rozbudowę jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10m,
- rozbudowę jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29m,
- budowę drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- odtworzenie ogrodzeń, wykonanie odwodnień liniowych, balustrad, palisad,
- remont istniejącego rowu ziemnego,
- przebudowę zjazdów, poboczy, przepustów w ciągu rowu ziemnego,
- przebudowę napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
- przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej (słup oprawa oraz linia)
- przebudowę sieci gazowej,
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantem,
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję ZRiD (dec. nr 8, z dnia 19.07.2023r, znak: WB.6740.1114.2022.TB).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **7.694.653,64 zł.**

Inspektor nadzoru: Hanke Sebastian Construction & Supervision” z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Mickiewicza 19/9, 43-190 Mikołów, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **138.990,00 zł.**

Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost” z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: **18.450,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **7.852.093,64 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **4.616.792,18 zł.** (kwota niepotwierdzona z uwagi na przygotowywanie dokumentów do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie)
Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie (WPF): **8.500.000,00 zł** (z czego 8.150.000,00 zł na 2024 rok i 350.000,00 zł na 2025 rok).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3.06.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 10.03.2025r.

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S - ulicy Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - ok 0,85km

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,
- rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,
- rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5m (+ poszerzenia na łukach) na całym odcinku,
- wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2,0m (2,23m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,
- wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 0,75m do 2,5m,
- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej - sieci teletechnicznej.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o prawomocną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Decyzja nr 6, z dnia 16.05.2023r, znak: WB.6740.1111.2022.DP).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r., wartość umowy: **6.714.474,02 zł.**

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: **143.910,00 zł.**

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: **16.605,00 zł.**

Łączna wartość zadania po podpisaniu umów: **6.874.989,02 zł.**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **3.673.917,60 zł** (kwota niepotwierdzona z uwagi na przygotowywanie dokumentów do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie).

Pomoc finansowa Gminy Cieszyn: 50% wkładu własnego.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie (WPF): **7.200.000,00 zł.** (z czego 5.260.000,00 zł na rok 2024 i 1.940.000,00 zł na rok 2025).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.05.2024r.

Termin realizacji zadania: 40 tygodni od podpisania umowy, tj. 5.03.2025r.

6. Przebudowa drogi powiatowej 2625S ul. Konopnickiej w Kaczycach

Wykonawca zadania: : DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.04.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **1.658.734,27 zł.**

Pomoc finansowa gminy Zebrzydowice: **300.000,00 zł.**

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **1.660.000,00 zł**

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 25.09.2024r.

Wykonawca opracowuje projekt czasowej organizacji ruchu.

7. Przebudowa drogi powiatowej 2644 S w Jaworzynce na odc. ok 1,5 km

Zadanie inwestycyjne obejmuje niżej wymieniony zakres robót:

- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni,
- wymianę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami,
- wykonanie nawierzchni poboczy,
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów (np. poprzez: przebrukowanie / uzupełnienie kruszywem),
- przebudowę/ regulację elementów odwodnienia drogi,
- pielęgnację zieleni w pasie drogowym,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zawarte umowy:

Projektant: „AS INVEST” z siedzibą w Zawierciu, umowa zawarta w dniu 08.09.2023r., wartość umowy: **43.050,00 zł** (wykonanie w 2023 roku).

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026, przy czym ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

Obecnie trwają przygotowania do zawarcia Umowy o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Planowane jest zawarcie Umowy na kwotę: **817.124,80 Euro**,
w tym kwota dofinansowania: **653.699,81 Euro**.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie (WPF): **3.513.637,00 zł** (z czego 100.000,00 zł na 2024 rok, 3.313.637,00 zł na 2025 rok i 100.000,00 zł na 2026 rok).

8. Modernizacja ul. Rolnej w Zabłoci

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 500.000 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej. Wysłano wstępne opracowany projekt techniczny do uzgodnienia do Urzędu Marszałkowskiego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii projekt zostanie złożony do zatwierdzenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego oraz rozpoczęte zostaną przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

9. Modernizacja drogi powiatowej 2652S ul. Równica w Ustroniu, na odcinku 1km.

Zadanie powierzone do realizacji miastu Ustroniu.

Zarezerwowane łączne środki w budżecie: **800.000,00 zł**

Pomoc finansowa Miasta: 50 % wartości zadania.

II. Zadania remontowe – nakładki.

1. Etap I:

1.1. Część I: Remont drogi powiatowej 2600 S – ul. Bielska w Górka Wielkich na odcinku ok. 0,25 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **593.997,75 zł**.

Pomoc finansowa gminy Brenna: 30% wartości zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 26.07.2024r.

Wykonawca opracował, zatwierdził i wdrożył projekt czasowej organizacji ruchu. Trwają prace związane z remontem chodnika.

1.2. Część II: Remont drogi powiatowej 2627 S – ul. Cieszyńska w Mnichu na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **2.058.499,07 zł.**

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 23.08.2024r.

Wykonawca opracował, zatwierdził i wdrożył projekt czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęto prace związane z remontem chodnika.

1.3. Część III: Remont drogi powiatowej 2620 S – ul. Wichrowa w Gumnach na odcinku ok. 0,65 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 04.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 14.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **634.198,76 zł.**

Pomoc finansowa gminy Dąbowiec: budowa fragmentu chodnika w ciągu remontowanego odcinka drogi.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 5.08.2024r.

Zakończono budowę fragmentu chodnika na zlecenie Gminy Hażlach w ciągu ul. Wichrowej w Gumnach. Wykonawca remontu drogi prowadzi prace związane z umocnieniem rowu.

1.4. Część IV: Remont drogi powiatowej 2638 S – ul. Pierściecka w Kiczycach na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: DROGRÓD z Ćwiklic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 04.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 14.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **912.585,70 zł.**

Pomoc finansowa gminy Skoczów: **400.000 zł.**

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 8.07.2024r.

Rozpoczęto prace związane z umocnieniem poboczy.

1.5. Część V: Remont drogi powiatowej 2635 S – ul. Wiejska w Drogomysłu na odcinku ok. 1,2 km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 08.03.2024r.

Przekazanie placu budowy: 18.03.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **1.416.802,44 zł.**

Pomoc finansowa gminy Strumień: **30% wartości zadania.**

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 23.08.2024r.

Wykonawca opracował, zatwierdził i wdrożył projekt czasowej organizacji ruchu. Trwają prace związane z remontem chodnika.

2. Etap II: Remont drogi powiatowej 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km.

Wykonawca zadania: Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 29.05.2024r.

Przekazanie placu budowy: 05.06.2024r.

Wartość umowy na roboty budowlane: **947.100,00 zł.**

Pomoc finansowa gminy Goleszów: **30% wartości zadania.**

Termin realizacji: 14 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 4.09.2024r.

Wykonawca opracowuje projekt czasowej organizacji ruchu.

III. Remonty cząstkowe.

W dniach 20.02.2024 oraz 27.02.2024 zostały podpisane umowy (+ aneks nr 1 z dnia 03.04.2024r. w zakresie zad. III, zwiększający wartość podpisanej umowy z uwagi na konieczność realizacji zwiększonego zakresu remontów cząstkowych w stosunku do ilości szacowanych na etapie przetargu) z Wykonawcami tj.:

- AUTO-TRANS ASFALTY Gierałtowiec – zad. I, II, III,
- DROGRÓD Szymon Tetla Ćwiklice – zad. IV,

które w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożyły najkorzystniejsze oferty cenowe:

1. ZADANIE I Gmina: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice – wartość umowy:

880.741,18 zł brutto

2. ZADANIE II Gmina: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów - wartość umowy:

995.925,55 zł brutto

3. ZADANIE III Gminy Gmina - Brenna, Goleszów, Istebna - wartość umowy:

1.428.694,82 zł brutto

4. ZADANIE IV Remont nawierzchni ul. Bielskiej w Cieszynie - wartość umowy:

571.497,51 zł brutto

W ramach realizacji umów jw. na obecną chwilę wykonano tzw. „nakładki bitumiczne” na następujących odcinkach dróg powiatowych:

1. ZADANIE I:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od nakładki 2023 w kierunku Dębowiec Centrum)	DĘBOWIEC	1030	do realizacji, szacunkowy koszt 440.000
2	2619 S ul. Szkolna Dębowiec (od obiektu mostowego z przewężeniem do obiektu na cieku Maciejewski)	DĘBOWIEC	700	do realizacji, szacunkowy koszt 253.000

2. ZADANIE II:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2639 S ul. Uchylany (od nakładki 2023 w kierunku Chybia)	SKOCZÓW	1000	do realizacji, szacunkowy koszt 329.000
2	2627 S ul. Główna Drogomyśl (od Gołysza w kierunku Drogomyśl Centrum)	STRUMIEŃ	850	493 931,33

3. ZADANIE III:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2613 S ul. Goleszowska Kisielów (od nakładki 2023 w kierunku Międzyziewicia)	GOLESZÓW	880	448 302,06
2	2608 S ul. Zamkowa Dzięgielów (od nakładki z 2023 w kierunku Cisownicy)	GOLESZÓW	800	390 051,92
3	2602 S ul. Bukowa Brenna (od nakładki 2023 w kierunku pętli autobusowej)	BRENNA	390	238 123,85

4. ZADANIE IV:

LP	Droga	Gmina	Długość [mb]	Koszt (brutto)
1	2619 S ul. Bielska Cieszyn (od # ul. Bielska/Stawowa do OSP Krasna)	CIESZYN	860	571 487,66

Pozostałe klasyczne remonty częściowe na terenie poszczególnych Gmin są w trakcie realizacji (za wyjątkiem zadania III, gdzie remonty częściowe po sezonie zimowym zostały w zasadniczym zakresie zrealizowane).

STAROSTA

Janna Zagaj

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ryszard Krzywoń