

**Informacja dla Komisji Dróg publicznych i Bezpieczeństwa  
o przebiegu bieżących remontów dróg i obiektów mostowych.**

**1. Przebudowa ul. Czarne w Wiśle.**

W marcu b.r. rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle – zadanie p.n.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

Generalnym wykonawcą robót jest firma FB Serwis z Warszawy, a Inspektorem nadzoru jest firma „R.H.KONtrakt” mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa. Nadzór autorski pełni Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. z Katowic. Umowy na realizację zawarto w II dekadzie marca 2019r. Przekazanie terenu budowy odbyło się 27.03.2019r. Termin wykonania zadania: do maja 2020r.

Do tej pory:

- wykonano roboty przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów kolidujących z inwestycją drogową,
- w trakcie są roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz roboty „przebrojeniowe” (sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe).
- w ramach modernizacji obiektu mostowego na rzece Wisła prowadzone są prace rozbiórkowe oraz prace remontowe w zakresie 2 przyczółków, 6 podpór i 2 podwalin.

W tym roku Wykonawca planuje wykonać: przebrojenia podziemne sieci i urządzeń obcych, zakres robót odwodnieniowych, w tym przepusty pod drogą, roboty drogowe w pełnym zakresie na ok. połowie odcinka objętego realizacją (od 0 do 500 m), 2 ściany oporowe od strony rzeki, ścianę oporową przyskarpową oraz pełny zakres robót związanych z modernizacją obiektu mostowego – zakładany przerób w wysokości ok. 10,4 mln zł. Natomiast w przyszłym roku planowane jest wykonanie ostatniej ściany oporowej (zlokalizowanej przed stacją uzdatniania wody Wisła Czarne), pozostały zakres robót drogowych – zakładany przerób w wysokości ok 7,1 mln zł.

W III dekadzie czerwca z uwagi na planowane wykonanie płyty mostu oraz płyt przejściowych obiektu, ze względów technologicznych, konieczne będzie całkowite zamknięcie przejazdu przez most i wprowadzenie objazdu (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu objazd i wyznaczony zostanie drogą wojewódzką DW942 - ul. Wyzwolenia, drogą wojewódzką DW941 - ul. 1 Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonkę i ul. Zameczek. Przewidywany okres zamknięcia obiektu mostowego – ok. 4 miesiące.

Natomiast w ciągu przebudowywanego odcinka drogi będą sukcesywnie wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

**2. Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej – I etap**

W kwestii zaawansowania procedur przetargowych informujemy, że w dniu 30 kwietnia br ogłoszono przetarg a 15 maja br. dokonano otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla naszego

projektu. Obecnie dokonano wyłonienia Wykonawcy robót. Na dzień 10 czerwca planowane jest podpisanie umowy i kolejno przekazany zostanie plac budowy Wykonawcy.

Wykonawcą robót będzie firma FB Serwis z Warszawy, a Nadzór Inwestorski sprawować będzie firma Pro – Admini z Zebrzydowic. Realizacja zadania potrwa do listopada br.

### **3. Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dziegielowie**

W kwestii zaawansowania procedur przetargowych informujemy, że pierwszy przetarg na Wykonawcę robót ogłoszony w dniu 19.04.2019r., w dniu 20.05.2019r. został unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Kolejno w dniu 22.05.2019r. ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót w/w zadania, z planowanym terminem składania ofert na 6 czerwca 2019r. Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, zawarcie umów oraz przekazanie placu budowy planuje się dokonać do końca czerwca br. Realizacja zadania potrwa do listopada br.

### **4. Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S**

W kwestii zaawansowania procedur przetargowych informujemy, że w dniu 7 maja br ogłoszono przetarg a 29 maja br. dokonano otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla naszego zadania. Obecnie trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót.

Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, zawarcie umów oraz przekazanie placu budowy planuje się dokonać do końca czerwca br. Założono realizację zadania do końca br.

### **5. Remonty dróg – nakładki realizowane przez PZDP.**

Przyjęte do realizacji w br zadania remontowe podzielona w następujący sposób:

**5.1. Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania – etap pierwszy (cz.I i II) obejmujący poniższe zadania:**

#### **Część I:**

**Remont nawierzchni drogi powiatowej 2634 S Chybie – Zarzecze (ul. Wyzwolenia w Chybiu i Zarzeczu na odc. ok. 1km)''**

#### **Część II:**

**Remont nawierzchni drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice – Zebrzydowice (ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach na odc. ok. 1km wraz z remontem istniejącego prawostronnego chodnika na odcinku ok. 0,4km)''.**

W dniu 15 marca ogłoszono pierwszy przetarg, który unieważniono 11.04. z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały wartość przewidzianą na realizację tych zadań.

W dniu 11 kwietnia ogłoszono drugi przetarg z terminem składania ofert do 26 kwietnia. W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych zawarto dwie umowy dla obu części z firmą Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gieraltowic.

Wartości umowne etapu I:

- a.) Część I: 557.084,48 zł
- b.) Część II: 776.873,23 zł

Termin realizacji:

- a.) Część I: 29.08.2019r.
- b.) Część II: 30.09.2019r.

**5.2. Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania – etap drugi (cz.I, II, III) obejmujący poniższe zadania:**

**Część I:**

**Remont nawierzchni drogi powiatowej 2602 S Skoczów – Brenna (ul. Górecka w Brennej wraz z remontem istniejącego chodnika na odc. ok. 1km)“**

**Część II:**

**Remont nawierzchni drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. ok. 1km)**

**Część III:**

**Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S gr. Państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km)**

W dniu 20 marca ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 10 kwietnia.

W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych zawarto następujące umowy:

- a.) dla części I z firmą Radex z Bielska - Białej
- b.) dla części II z firmą Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowiec
- c.) dla części III – unieważniono przetarg z uwagi na brak środków. Ponadto z uwagi na brak potwierdzenia realizacji w bieżącym roku przez Gminę Hażlach odcinka chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi, zadanie planowane jest do realizacji na rok 2020 (po wykonaniu chodnika przez Gminę).

Wartości umowne etapu II:

- a.) Część I: **1.085.604,15 zł**
- b.) Część II: **737.761,90 zł**

Termin realizacji:

- a.) Część I: **31.10.2019r.**
- b.) Część II: **31.10.2019r.**

**STAROSTA**

  
**Mieczysław Szczurek**