

**Komisja Dróg Publicznych
Transportu i Bezpieczeństwa**

**Informacja na Komisję Dróg Publicznych, Transportu i Bezpieczeństwa
na temat przebiegu remontów i inwestycji na drogach powiatowych
na 2025 roku.**

Zadania Inwestycyjne:

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S - ulicy Przepilińskiego w Cieszynie - etap I, od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - ok 0,88km.**

Zadanie realizowane zostało w oparciu o prawomocną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Decyzja nr 6, z dnia 16.05.2023r, znak: WB.6740.1111.2022.DP).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach w/w zadania została rozbudowana ul. Przepilińskiego na długości ok. 881m oraz o szerokości od 5,5 do 6,0 m (plus poszerzenia na łukach).

Podczas realizacji wykonano m. in.: wymianę konstrukcji drogi, nawierzchnię asfaltową jezdni, chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0m (2,23m z krawężnikiem i obrzeżem betonowym), utwardzone pobocze z kostki kamiennej o szerokości od 0,75m do 2,5m, przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi : Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Małą, Filipowicza, Skośną i Kajzara, zjazdy do posesji, budowę kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome, zamontowane zostały elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r., wartość umowy z aneksami: 7.286.977,93 zł.

Inspektor nadzoru: R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzywiciu, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: 143.910,00 zł.

Nadzór autorski: ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, umowa zawarta w dniu 29.05.2024r., wartość umowy: 16.605,00 zł.

Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zlecenie zawarte w dniu 25.01.2024r. , wartość zlecenia: 5.569,44 zł.

Aktualizacja uzgodnień branżowych z Orange Polska S.A. i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej o łącznej wartości: 925,10 zł.

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.

łącna wartość podpisanych umów wraz z aneksami oraz zleceń: 7.455.155,97 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29 maja 2024 roku.

Odbiór inwestycji i tym samym zakończenie zadania nastąpiło 23 maja 2025 roku.

Wykonanie finansowe: 7.293.368,95 zł.

Wartość powykonawcza robót:	7.125.190,91 zł.
Koszt nadzorów:	160.515,00 zł.
Koszt badanie asfaltu + tablice info + uzgod:	7.663,04 zł
Razem:	7.293.368,95 zł
Dofinansowanie z RFRD:	3.673.917,60 zł
Wkład własny:	3.619.451,35 zł (do podziału po 50%)
Powiat:	1.809.725,68 zł
Gmina	1.809.725,67 zł

Do w/w kosztów doliczone zostaną jeszcze wydatki związane z działaniami promocyjnymi, które Powiat Cieszyński jest zobowiązany ponieść z tytułu wymagań umownych z Wojewodą Śląskim.

2. **Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.**

Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję ZRiD (dec. nr 8, z dnia 19.07.2023r, znak: WB.6740.1114.2022.TB).

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi powiatowej ul. Słowiczej od skrzyżowania z ul. Hallera/Jastrzebia (wraz z tarczą skrzyżowania) do torów kolejowych oraz fragment ulicy Hallera w kierunku centrum miasta.

Oddany do użytkowania odcinek drogi posiada pas jezdni o nawierzchni bitumicznej i dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 6m oraz drogę pieszo-rowerową o szerokość 3m, wykonaną w nawierzchni bitumicznej ułatwiającej poruszanie się rowerzystom. Wykonane zostały również cztery perony przystankowe dla komunikacji miejskiej w obrębie których ruchu pieszy został odseparowany od ruchu rowerowego, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osobom oczekującym na przyjazd autobusu. Cały odcinek drogi wyposażono w nową kanalizację deszczową zapewniającą prawidłowy odprowadzenie wód opadowych a przejścia dla pieszych otrzymały dodatkowe doświetlenie. Ze względu na korektę wysokościową niwelety jezdni wszystkie zjazdy do posesji zostały przebudowane i dostosowane do nowych warunków terenowych.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Irysowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy z aneksami: 8.035.076,35 zł.

Inspektor nadzoru: Hanke Sebastian Construction & Supervision z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Mickiewicza 19/9, 43-190 Mikołów, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 138.990,00 zł.

Nadzór autorski: Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, umowa zawarta w dniu 3.06.2024r., wartość umowy: 18.450,00 zł.

Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej: FRAXMO MARCIN OBRACAJ z siedzibą w Kobiernicach, zlecenie zawarte w dniu 12.06.2024 r., wartość zlecenia: 1.168,50 zł.

Zlecenie na wykonanie badania istniejącej nawierzchni: NL-Labor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, zlecenie z dnia 18.01.2024r. , wartość zlecenia: 5.569,44 zł.

Łączna wartość podpisanych umów wraz z aneksami oraz zleceń: 8.199.254,29 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3 czerwca 2024 roku.

Odbiór inwestycji i tym samym zakończenie zadania nastąpiło 12 maja 2025 roku.

Wykonanie finansowe:

Wartość powykonawcza robót:	7.864.914,25 zł
Koszt nadzoru Inwestorskiego:	138.990,00 zł
Koszt nadzoru Autorskiego:	17.220,00 zł
Koszt badanie asfaltu:	5.569,44 zł
Koszt tablice info:	1.168,50 zł
Razem:	8.027.862,19 zł

Dofinansowanie z RFRD: 4.381.647,98 zł

Wkład własny: 3.646.214,21 zł (do podziału po 50%)

Powiat: 1.823.107,11 zł

Gmina: 1.823.107,10 zł

Do w/w kosztów doliczone zostaną jeszcze wydatki związane z działaniami promocyjnymi, które Powiat Cieszyński jest zobowiązany ponieść z tytułu wymagań umownych z Wojewodą Śląskim.

3. Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce gm. Istebna na odcinku od ronda z DW 943 i 941 do skrzyżowania z drogą gminną w rejonie posesji nr 819.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska–Słowacja 2021-2027. Projekt: „Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne”. Wysokość dofinansowania do 80% wartości zadania.

Zakres robót zgodnie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce o długości 1507m w zakresie jezdni, krawężników, chodnika, poboczy, zjazdów, zatoki autobusowej, zatok postojowych, wpustów ulicznych z przykanalikami oraz rowów odwadniających jezdnię.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: „DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą w Ćwiklicach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, umowa zawarta w dniu 7.03.2025r., wartość umowy: 2.850.549,18 zł.

Inspektor nadzoru: Sojka – Burcek Barbara BSB-PROJEKT z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Kwiatowej 1a, 43-450 Ustron, umowa zawarta w dniu 7.03.2025r., wartość umowy: 49.200,00 zł.

Nadzór autorski: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Maciej Tęsiorowski z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Męczenników Oświęcimskich 19a, umowa zawarta w dniu 7.03.2025r., wartość umowy: 18.450,00 zł.

łączna wartość podpisanych umów: 2.918.199,18 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 7 marca 2025 roku.

Zakres wykonanych robót:

wykonano część robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, trwają roboty związane z odwodnieniem drogi tj. odtworzeniem rowów, ułożeniem korytek i wymianą części przykanalików kanalizacji deszczowej, wykonano i zamontowano tablice informacyjne w trakcie opracowania dokumentacja tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

4. Rozbudowa DP2602S na terenie Gminy Skoczów / Brenna ulic: Góreckiej i Kossak od węzła S52 do Klasztoru Franciszkanów.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję realizacyjną ZRiD (dec. nr 7, z dnia 25.07.2024r, znak: WB.6740.176.2024.DP).

Zadanie jest przewidziane do realizacji przy 100% dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025.

Inwestycja obejmuje rozbudowę DP 2602S na terenie Gmin Skoczów-Brenna, na odcinku ok. 800m, od węzła z S-52 do rejonu Kościoła pw. Św. Jana Sarkandra.

Szczegółowy zakres inwestycji to m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka kolidującego zadrzewienia, budowa jednostronnego chodnika, wykonanie nowych warstw bituminach jezdni wraz z podbudową drogi, przebudowa istniejących zjazdów i dojazdów do przyległych posesji oraz skrzyżowań, budowa dwóch zatok autobusowych, nowego oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie nowych poboczy i obrzeży, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wraz z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zawarte umowy:

Wykonawca robót: INFRAX Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowie przy ul. Jedlińskiej 97, 43-220 Bojszowy, umowa zawarta w dniu 26.05.2025r., wartość umowy: 3.782.017,76 zł.

Nadzór autorski: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek z siedzibą: ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko - Biała, umowa zawarta w dniu 15.05.2023r., wartość umowy: 3.690,00 zł.

Nadzór Inwestorski nad zadaniem sprawuje PZDP.

Łączna wartość podpisanych umów: 3.785.707,76 zł

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26.05.2025 roku.
Planowany termin zakończenia zadania: 1 grudnia 2025r.

Na chwilę obecną trwają czynności organizacyjne związane dopełnieniem formalności wymaganych po podpisaniu umowy i przygotowaniem placu budowy.

5. Przebudowa nawierzchni DP 2666S ul. 1 Maja w Strumieniu na odcinku ok. 0,9 km

Zadanie w maju uzyskało pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po czym niezwłocznie przystąpiono do procedury przetargowej i 28 maja 2025r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane.

Dnia 12 czerwca dokonano otwarcia ofert. Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki finansowe podjęto decyzję o przeprowadzeniu negocjacji.

Termin realizacji zadania 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Wartość kosztorysowa robót: 1.494.123,87 zł

6. Rozbórka przepustu i budowa w jego miejscu nowego przepustu wraz z przebudową muru oporowego w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję pozwolenia na budowę nr 827 z dnia 18.10.2023 r. znak WB.6740.26.2023.TB oraz w oparciu o Decyzję zmieniającą nr 15 z dnia 08.01.2025 r. znak WB.6740.26.2023A.2024.DP wraz z Postanowieniem z dnia 27.03.2025r. znak WB.6740.26.2023A.2024.DP.

W dniu 30 maja br. otrzymano informację od Wojewody Śląskiego o decyzji Ministra Finansów o przyznaniu dotacji celowej (usuwanie skutków powodzi) na realizację w/w zadania w wysokości 1.060.000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy MOSTMARPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu. Wartość oferty wynosiła 945.956,69 zł. Na dzień 11 czerwca br. planowane było zawarcie umowy z w/w wykonawcą. W dniu 10 czerwca br. wykonawca przesłał informację o odstąpieniu od podpisania umowy. Następna w kolejności ofertą cenową jest oferta firmy INTERSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej. Wysokość oferty wynosi 1.135.773,93 zł.

W związku z zabezpieczonymi w budżecie na rok 2025 środkami finansowymi na realizację zadania w wysokości 975.000 zł., Kartą na Zarząd zwrócono się z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych do kwoty 1.136.000,00 zł.

7. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2602S ul. Górecka, 2604S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej.

Zadanie przewiduje przebudowę tarczy skrzyżowania w/w dróg wraz budową dwóch zatok autobusowych, chodnika dla pieszych oraz doświetlonych przejść dla pieszych.

Zadanie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.

Wartość kosztorysowa zadania: 1.558.839,42 zł

W dniu 23 maja 2025 roku, zostało wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 czerwca 2025 roku. Wpłynęły 4 oferty z czego najkorzystniejszą złożyła firma Radex na kwotę 1.287.956,71 zł.

W budżecie Powiatu Cieszyńskiego na 2025 rok zarezerwowano kwotę 800.000,00 zł (w kwocie tej uwzględniony został koszt aktualizacji i zmian w dokumentacji projektowej: 47.109,00 zł), wobec czego do dyspozycji pozostało 752.891,00 zł.

Z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, postanowiono przeprowadzić negocjację cen. Po przeprowadzeniu negocjacji i wyłonieniu wykonawcy, PZDP zwróci się Kartą Informacyjną do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego o zwiększenie środków finansowych dla przedmiotowego zadania.

8. Modernizacja dp 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach

W styczniu br. Powiat Cieszyński złożył wniosek o dofinansowanie o środki z budżetu Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla zadanie na terenie Gminy Goleszów pn.: „Remont drogi powiatowej 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 0,9km”. Zadanie to jest kontynuacją ubiegłorocznego remontu ul. Głównej w Kozakowicach od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy administracyjnej Gminy Goleszów.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 1,33 mln zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na posiedzeniu w dniu 22 maja br. postanowił o przystąpieniu jego realizacji, a w konsekwencji konieczności utworzenia w budżecie Powiatu nowego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia środków na realizację.

23 maja br. podpisano umowę o dofinansowanie remontu ul. Głównej na kwotę 504.900 zł, co stanowi ok. 38% szacowanej wartości robót.

Przystąpiono do procedury przetargowej.

Zadania remontowe:

Remont dróg powiatowych w 2025r. z podziałem na etapy:

Etap I:

Część I:

Remont drogi powiatowej 2627 S – ul. Cieszyńska w Mnichu na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 1.411.697,72 zł.

Pomoc finansowa gminy Chybie: 30% wartości zadania.

Termin realizacji: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 05.09.2025r.

Wykonawcy został przekazany teren budowy, zadanie jest w trakcie realizacji.

Część II:

Remont drogi powiatowej 2607 S – ul. Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km.

Wykonawca zadania: INFRA X Sp. z o.o. z Bojszowy.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 1.119.159,39 zł.

Pomoc finansowa gminy Cieszyn: 50% wartości zadania.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 25.07.2025r.

Wykonawcy został przekazany teren budowy, zadanie jest w trakcie realizacji.

Część III:

Remont drogi powiatowej 2614 S – ul. Wiejska i ul. Spacerowa w Kisielowie na odcinku ok. 0,6km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.03.2025r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 846.866,69 zł.

Pomoc finansowa gminy Goleszów: 30% wartości zadania.

Termin realizacji: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj. 25.08.2025r.

Wykonawcy został przekazany teren budowy, zadanie jest w trakcie realizacji.

Część IV:

Remont drogi powiatowej 2638 S – ul. Pierściecka w Kiczycach na odcinku ok. 0,8km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.03.2025r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 777.790,25 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% wartości zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 11.08.2025r.

Wykonawcy został przekazany teren budowy, zadanie jest w trakcie realizacji.

Część V:

Remont drogi powiatowej 2617 S – ul. Iskrzyczyńska w Międzywiciu na odcinku ok. 0,85km.

Wykonawca zadania: INFRA Sp. z o.o. z Bojszowy.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 21.03.2025r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 713.531,00 zł.

Pomoc finansowa gminy Skoczów: 50% wartości zadania.

Termin realizacji: 18 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 25.07.2025r.

Wykonawcy został przekazany teren budowy, zadanie jest w trakcie realizacji.

Część VI:

Remont drogi powiatowej 2628 S – ul. Zagrodowa w Kończycach Małych na odcinku ok. 1,6km.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 24.03.2025r.

Wartość umowy na roboty budowlane: 943.234,70 zł.

Pomoc finansowa gminy Zebrzydowice: 30% wartości zadania.

Termin realizacji: 20 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. 11.08.2025r.

Wykonawcy został przekazany teren budowy, zadanie jest w trakcie realizacji.

Etap II:

Remont drogi powiatowej 2619 S – ul. Szkolna w Dębowcu na odcinku ok. 0,55 km.

Zadanie oczekiwało na dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Początkiem maja Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy rankingowe na której nie znalazło się zadanie w Dębowcu.

Planowany termin przeprowadzenia procedury przetargowej: czerwiec br.

Zadania projektowe w trakcie postępowania i realizacji:

1. Rozbudowa DP 2677S ul. Olimpijskiej w Wiśle.

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą ML DESIGN Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej 226.

Wartość umowy: 94.181,10 zł.

15.04.2025 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu 21.05.2025 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

2. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu (nr 71) na rzece Wiśle w ciągu DP 2635 S ul. Wiejskiej w Drogomyślu.

Podpisana umowa z firmą: Proinżynieria Sp. z o.o. 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 4/3

Wartość umowy: 195.765,57 zł.

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych Wykonawca m.in. opracował ekspertyzę podpór i posadowienia istniejącego mostu oraz II koncepcje budowy/rozbudowy mostu.

Termin uzyskania decyzji ZRID oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji: 15.12.2025r.

3. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej łączącej DP 2703S ul. Ustrońska z DP2607S ul. Wiślańską w Cieszynie (PT).

W dniu 10 czerwca 2025 roku PZDP złożyło wniosek do Biura Zamówień Publicznych w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego.

W dniu 13 czerwca 2025 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin otwarcia ofert upływa w dniu 24 czerwca 2025 roku.

Zadania projektowe przewidziane do realizacji w III kwartale 2025 roku:

1. Rozbudowa DP2630S ulicy Głównej w Bąkowie wraz z budową chodnika na odcinku ok 1,5km od ul. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego do ul. Golasowickiej – zakładany koszt dokumentacji: 100.000,00 zł
2. Opracowanie koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 2633S wraz z budową nowego mostu na Wiśle w Strumieniu i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 939 – zakładany koszt koncepcji: 80.000,00 zł.
3. Przebudowa DP 2598S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie wraz przebudową kanalizacji deszczowej oraz obustronnych chodników, na odcinku ok 0,55 km od ul. Zamkowej do ul. Korfantego – zakładany koszt dokumentacji: 150.000,00 zł
4. Rozbudowa DP 2627S ul. Głównej w centrum Drogomyśla wraz przebudową/rozbudową mostu, na odcinku ok 0,8km – zakładany koszt dokumentacji: 150.000,00 zł
5. Przebudowa przepustu pod DP 2608S ulicą Aleja Łyska w Cieszynie – zakładany koszt dokumentacji: 40.000,00 zł
6. Rozbudowa/przebudowa mostu (nr 82) w Zebrzydowicach w ciągu DP 2646S ul. Ks. Janusza w rejonie Zamku – zakładany koszt dokumentacji: 100.000,00 zł.
7. Przebudowa mostu w ciągu DP 2602S nad potokiem Leśnica - ul. Górecka w Brennej (PT)
8. Rozbudowa DP 2607s od km 5+230 do km 5+360 wraz z wiaduktami o nr ew. 32 i 33 w km 5+257 i 5+297 w miejscowości Goleiszów (PT)

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Jerzy Piłch

DYREKTOR

[Podpis]
Jarosław Kalinik